

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til: hfk@hfk.no Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

Namn på tiltaket

Punktutbetring langs skuleveg fv402 Seim mot Feste.

Fylkesvegnummer

FV 402

Søkjjar (kommune)

Namn: Lindås Kommune

Adresse: Kvernhusmyrane 20

Postnr./stad: 5914 Isdalstø

Org.nr.: 935 084 733 MVA

Kontonr.: 3201.05.89311

Prosjektnr.: 37000-505-3330-72400-T801

Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn: Irene Wilhelmsen

Telefon: 5637 5498

E-post: Irene.wilhelmsen@lindas.kommune.no

Mobil: 994 66 658

Tidsråde for tiltaket

Oppstart: 01-10-2016

Ferdigstilt: Forventa ferdigstilt 15-01-2017

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum: 2.000.000,-

Eigenandel (eks mva): 200.000,-

Totalkostnad (eks mva): 2.200.000,-



Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.

Før arbeidet starta var det svært dårleg sikt i kurve og tett skog på yttersida av vegen. Mjuka trafikkantar var ikkje synlege for bilar i retning Fiskeset, om dei be-vega seg langs med grøfta.

Målet med arbeidet var å betre sikt i kurve og lage vegskuldra litt breiare med tanke på ferdsle for dei mjuka trafikkantane. Samt sikre kanten med tanke på utforkøyring.

Arbeidet var tenkt ferdig til jul 2016, men asfaltering, autovern og vegmerking er forseinka og vil komme på plass like etter nyttår, januar 2017. Planlagt asfaltlegging veke 1 og autovern i slutten av veke 1, byrjinga av veke 2. Vegmerkinga må takast når veret høver. Oppmåling og tinglysing vert utført etter at arbeidet er ferdigstilt.

- Kva er forventa effekt?

Betre sikt i kurve, betre høve for dei mjuka trafikkantane og sikring for å unngå utforkøyring.

- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?

Tiltaket var retta både mot mjuka trafikkantar og for å førebyggje møte- og utforkøyringsulykker.

- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?

Budsjettet for å klare 2 punkt på strekninga viste seg å vere underestimert. Lindås kommune valde difor å satse på å gjere det skikkelig på fyrste punkt. Det var ikkje berekna motfylling for å støtte opp gammal beremur for vegen og asfaltering langs den utbetra strekninga. Arbeidet vart meir omfattande og prisane har steget ein del sidan 2011. Punkt 2 og ekstra skogrydding vidare langs strekninga er difor ikkje teken med som del av utbetringa.

-Kort om samarbeidet med Statens vegvesen i dette prosjektet

Samarbeidet med Statens Vegvesen i dette arbeidet har vore svært positivt. Me har hatt god dialog heile vegen og me har fått god hjelp frå investering- og driftsavdelinga. I tillegg fekk me god veileiing i samband med kontraktar for eigedomsovertaking.

-Bilete før og etter:

Før bilete:



Bilete frå anlegget før asfalt, autovern og vegmerking:



Bilete frå anleggsperioden:





BUDSJETT - FV402 - SIKTUTBETRING LUREVEGEN

TOTALT BUDSJETT (eks. MVA):			NOK	2 000 000
Fakturadato:	Kunde:	Kommentar:	Valuta:	Beløp:
01.10.2016	Alversund Maskinstasjon		NOK	56 619
01.11.2016	Alversund Maskinstasjon		NOK	446 061
31.12.2016	Alversund Maskinstasjon		NOK	671 903
Utestående	Alversund Maskinstasjon	Stipulert - gjenstående arbeid	NOK	150 000
07.11.2016	Brødrene Dahl	Kum og røyr minireinseanlegg	NOK	17 186
14.10.2016	Lindås kommune	Betongrøyr	NOK	14 847
18.12.2016	Arilds port	Flettverksgjerde langs eigedom	NOK	15 190
Utestående	Arilds port	Stipulert - gjenstående jordbruksgjerde	NOK	35 000
Utestående	Wimo	Stipulert - Fjellsikring	NOK	150 000
Utestående	Leminkainen	Asfaltering og avretting	NOK	240 000
Utestående	A. Gjerde - kantsikring	Autovern med zigmastolper	NOK	80 000
Utestående		Vegmerking	NOK	40 000
01.12.2016		Overvannsrøyr	NOK	13 500
			NOK	
Utestående		Tinglysing	NOK	2 000
Utestående		Oppmåling	NOK	55 000
Utestående	Diverse	Utgifter til opprydding og ferdigstilling av anlegget	NOK	12 694
			NOK	
	Eigenandel Lindås kommune		NOK	
31.03.2016	Ing. Stein Hallgren	Ekstern konsulentteneste	NOK	1 125
31.05.2016	Ing. Stein Hallgren	Ekstern konsulentteneste	NOK	3 750
29.09.2016	Ing. Stein Hallgren	Ekstern konsulentteneste	NOK	780
01.03-31.12 2016	Rune Kilen	Oppfølging, byggemøter (50t)	NOK	19 000
01.03-31.12 2017	Irene Wilhelmsen	Prosjektlear (150t)	NOK	57 000
	Rapport 2011	Ing. Stein Hallgren	NOK	100 000
16.12.2016	Lindås kommune mannskap	Spyling av veg i anlegget (2x5t)	NOK	10 000
			NOK	8 345
			NOK	
	Sum utgifter:			2 200 000
	Sum eigenandel:			200 000
	GJENSTÅENDE BELØP (eks. MVA):		NOK	0