



Arkivnr: 2015/12709-8  
Saksbehandlar: Pål Andre Kleive

## Saksframlegg

### Saksgang

Uttal	Saknr.	Møtedato
Fylkesutvalet		22.11.2017
Fylkestinget		12.12.2017

## Godkjenning av prosjektrekneskap Osterøy vgs - nybygg

### Samandrag

Fylkestinget vedtok i 2013 at prosjekt med rekneskap som overstig 10 mill. kr skal ha ekstern revisjon og handsaming i kontrollutvalet. Deretter skal prosjektrekneskapane gjennom politisk handsaming. Prosjekt som har rekneskapsført mindre enn 10 mill. kr skal ha same prosedyre dersom rekneskapen avvik meir enn 10 % frå prosjektet sitt opphavlege budsjett.

Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet. Saka omhandlar prosjektrekneskap for prosjekt 6024 Osterøy vgs – nybygg. Prosjektkostnad 123 107 890 kr, meirforbruk i forhold til opphavsleg løyving 43 107 890 kr eller 53,9 %. Mindreforbruk etter tilleggsløyvingar er 7 890 kr - tilnærma lik løyvinga.

Prosjektrekneskapet vart handsama i kontrollutvalet 12.09.2017. Uttale frå kontrollutvalet for prosjektet er vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har Deloitte, gjennom revisjonsmeldingar, stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvise bilete av prosjektet, og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskap for Osterøy vgs – nybygg vert godkjend.

### Forslag til innstilling

Fylkestinget godkjenner rekneskapen for Osterøy vgs – nybygg.

Rune Haugsdal  
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen  
fylkesdirektør økonomi og organisasjon

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Vedlegg

- 1 Osterøy videregående skule kontrollutvalet
- 2 Rekneskapsavslutning Osterøy vgs
- 3 Rekneskapsavslutning Osterøy vgs.
- 4 Revisors uttalelse Osterøy vgs

**Fylkesrådmannen, 09.11.2017****Bakgrunn**

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:

«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. *På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.*
2. *Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»*

Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapane leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på prosjektrekneskapet for Osterøy vgs – nybygg.

Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisebilde av prosjektet, og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapskikk. Ei oversikt over prosjektet er sett opp under;

Prosjektnr	Eining	Prosjektformål	Løyving	Rekneskap	Avvik	Avvik %
6024	Osterøy vgs	Nybygg	kr 80 000 000	kr 123 107 890	-kr 43 107 890	-53,9 %
		<b>Total løyving</b>	<b>kr 123 100 000</b>	<b>kr 123 107 890</b>	<b>-kr 7 890</b>	<b>0,0 %</b>

Prosjekt 6024 Osterøy vgs syner et meirforbruk på kr 43 107 890 kr. Auken i forhold til forprosjektet skuldast mellom anna auka bruttoareal knytt til kompetansesenteret for avansert maskinering (KAM-senteret) og ny tannklinikk. I forhold til total løyving er det eit meirforbruk på 7 890 kr, eller 0,0 %. Prosjektet er endra i høve til opphøveleg forprosjekt og har vore handsama i budsjetta for åra 2007, 2008, 2009 og 2010, slik det går fram av vedlegget med oversyn over rekneskapsavsluttinga.

**Kontrollutvalet**

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det for dette prosjektet viser seg at ein har stort avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok. Dette har kontrollutvalet også kommentert ved fleire høve i samband med tidlegare prosjektrekneskapar.

Kontrollutvalet bør tilrå at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på dette området er gode og dekkande nok. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning.

**Uttale**

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen i det alt vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.
2. Utvalet har igjen merka seg at også dette prosjektet har store avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.
3. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen vurderer om rutinane når det gjeld kalkulering av prosjektkostnader er gode og dekkande nok.

**Avslutting av rekneskapane**

Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapet vert godkjend, og syner til at det er gjort tiltak og sett i verk handlingsplan for betre prosjektstyring.