

Fylkeskassen

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.:  
201200298-53/123/IOLS

Bergen, 30. august 2012

**Rekneskapsavslutting Tertnes vgs (Åsane gymnas) - tilbygg - prosjekt nr. 06019**

**Rekneskap: 61 034 643,35    Budsjett: 59 000 000,-**

FT 22/04	Løyving	1 000 000,-
	Løyving 2005	4 000 000,-
	Løyving 2006	34 000 000,-
Fuv 29/06/FT 2/06	Kostnadsramme 59 mill.	
	Løyving 2007	20 000 000,-

Utdrag frå sak FT 2/06

«Arealet i tilbygget er mindre samanlikna med romprogrammet, medan ombygd areal har auka. Dette har medført eit meir kompakt og arealeffektivt prosjekt som lar seg løysa innanfor den vedtekne kostnadsramma.

Planløysinga og den interne logistikken er god. Avstanden mellom dei ulike funksjonane er ikke for lange, samstundes som m.a. administrasjonen har fått avstand frå elevareala for å kunne arbeide effektivt.

Det er valt robuste løysingar når det gjeld materialval. Eksisterane konstruksjoner er bevisst eksponert og vil danna fine kontraster mot dei nye areala.

**Areal:**

Vedtatt areal nybygg	2626 m2
Vedtatt areal ombygging	300 m2
Forprosjekt areal nybygg	2119 m2
Forprosjekt areal ombygging	1048 m2

**Kostnadsoverslag:**

Basert på utrekna kostnader på dei ulike fag kan kalkyle setjast opp slik:

Entreprisekostnader	Kr. 35.000.000
Prosjekteringskostnader	Kr. 2.750.000
Administrasjon	Kr. 1.200.000
<u>Gebyr</u>	<u>Kr. 250.000</u>
Sum byggekostnad	Kr. 39.200.000

<u>25 % mva</u>	Kr. 9.800.000
Sum byggekostnad inkl. mva	Kr. 49.000.000
Inventar inkl. mva	Kr. 3.400.000
Utsmykning inkl. mva	Kr. 600.000
<u>Marginer/ reserver inkl. mva</u>	<u>Kr. 6.000.000</u>

Prosjektkostnad inkl. mva      Kr. 59.000.00 «

Kommentar:

I forbindelse med regnskapsavslutningen vil vi kommentere følgende

Endelig prosjektkostnad	Kr. 61.034.643.-
Vedtattprosjektkostnad	<u>Kr. 59.000.000.-</u>
<b>Overskridelse</b>	<b><u>Kr. 2.034.643.-</u></b>

Ved avslutning av prosjektet ble det vedtatt og skifte ut all ventilasjon og varmeanlegg i eksisterende bygg. Dette ble utført som et eget prosjekt.

Imidlertid ble alle prosjekteringskostnadene i denne forbindelse belastet prosjekt 06019.

Hovedtyngden av prosjekteringen ble utført av firmaet Miljøconsult AS og totalkostnaden for dette ble kr. 1.076.627.-

De resterende overskridelsene på kr. 958.016.- skyldes økt omfang av nytt inventar.

Bjarte Molvik

Irene Olsen

Vedlegg statusrapport