

Statsbudsjettet 2019 Kap 1429 Post 70 – Bevaringsprogram  
for Bergkunst (BERG)

Rapportering 2019  
Hordaland fylkeskommune

## INNHOLD

Lysetjing av bergkunst på Vangdal, Kvam	ID 97522-2.....	2
Bergkunstapplikasjon Mostraumen, Modalen kommune .....	.....	4
Halhjem, Vargavågen, Os kommune	ID 60557 .....	5
Mostraumen, Modalen kommune	ID 91335 .....	5
Varmeholo, Vinnes, Fusa kommune	ID 25867 .....	6
Håhaugsteinen, Haugso, Ullensvang kommune	ID 101639-1.....	6
Oppsummering.....	.....	8

BARK	Tiltak	Prosjektkostnad	Tilskot	Utbetalt	Rest
2019	Tilrettelegging og lysetjing		400.000,-	330.000,-	70.000,-
<b>Tilskotet vert søkt vidareført til 2020</b>					

Prosjektet er starta opp og det er god utvikling. Følgande oppgåver er utført:

- Illustrasjonar til skilt er ferdigstilt. Skilttekst er i prosess.
- Ny trase for sti er avtorva og kontrollert i høve til eventuelle ikkje tidlegare kjende ristningar.
- Søknads om dispensasjon etter kulturminnelova er gjennomført og godkjent
- Bergkunsten er dekka til under anleggsperioden.
- Driftsavtale for lysetjing og tilrettelegging er ferdigstilt og signert av partane
- Skilt om anleggsarbeid er ferdigstilt og sett opp
- Kontrakt med firma for prosjektering, produksjon og montering er inngått.
- Oppmålingssyfaring for prosjektering er avtalt til 13. november.
- Arbeidsoppgåver og kostnadsfordeling er avklart mellom partane i prosjektet.
- Høve til plan- og bygningslova er avklart. Tiltaket fell inn under mellom anna § 20-4 og Hordaland fylkeskommune vil vera søker for tiltaket. Prosjektet vert omsøkt etter prosjektering.
- Naudsynte ressursar for gjennomføring av prosjektet er avklart og sikra.



Prosjektering av tiltaket vil gjennomførast vinteren 2019/20. Anleggsstart vil truleg vera april/mai, med sikte om opning av anlegget oktober 2020. Prosjektet vart noko forsinka grunna formelle avklaringar som måtte på plass mellom partane før ein ynskte gå inn i prosjekteringsfase. Det vart då ikkje mogleg å opna anlegget hausten 2019 slik det tidlegare var planlagt. Det er ynskje om opning av anlegget om hausten då dette er tida der det vil vera mest aktuelt å kunna planlegga ei større markering. Grunna kostnader i prosjektet er det dessutan ynskjeleg å gjennomføra anleggsperioden om våren/forsumaren, heller enn om vinteren. Då dette tyder at ein har god tid til prosjekteringsfasa har Hordaland fylkeskommunen nyttat høvet til å sjå på prosjektet igjen og vurdera kor vidt det kan vera aktuelt med endringar. Det er no ynskje om å knyta ei audioformidling til prosjektet for å gjera publikumsopplevelinga betre og rikare. Det vil truleg verte søkt tilleggsmidlar til prosjektet for denne komponenten. Vår vurdering er at dette vil vera eit veleigna tillegg til lysformidlinga og kanhende nå nye brukargrupper som ein ikkje så lett når med eit formidlingsskilt. Det vil òg vera eit steg i retning universell utforming.

## INFORMASJON

Statens Vegvesen Turistvegavdelinga, Hordaland fylkeskommune, Universitetsmuseet i Bergen og Kvam herad samarbeider om ei opprusting av tilrettelegginga av bergkunsten på Vangdal.

**Det vert utført anleggsarbeid på staden. Tilrettelegginga er difor stengt og bergkunsten er dekka til.**

**Ny tilrettelegging vert opna hausten 2020.**

The Norwegian Public Roads Administration, Hordaland County Council, The University Museum of Bergen and Kvam Municipality are working to upgrade the public access to the rock art at Vangdal.

**Construction work is carried out on site. Access to the monument is closed and the rock art is hidden from view. Access to the site will reopen autumn 2020.**



Prosjektet Vangdal har tatt mykje tid i 2019, og det er difor gjort lite framsteg med dei øvrige prosjekta. Dei fleste naudsynte avklaringar er no gjort, og ein vil ha gode moglegheiter til ferdigstilling av øvrige tildelte prosjektmidlar i 2020.

### Kostnader:

Universitetsmuseet i Bergen har lyst ut arbeidet knytt til lyssetjing av sti, bergunst og rastepllass, og har inngått kontrakt med Kyndill. Kostnaden skal delast mellom Statens Vegvesen, Universitetsmuseet i Bergen og Hordaland fylkeskommune. Varene knytt til lyssetjing er mottatt av Kyndill og klare til montering på plassen. Grunna lang leveringstid på denne typen produkt vart det tidlegare i prosessen avgjort at sjølv om plattforma vart forsinka var det ikkje gunstig å utsetje anskaffinga av lysarmatur, m.m. Dette vart difor ein større kostnad no tidleg i gjennomføringsfasa, men det vil gjera arbeidet med montering av lys meir effektivt enn dersom ein skulle risikera å måtte utsetje anleggsperioden i påvente av leveranser av lysarmatur.

### Mellombels rekneskap

Budsjett	HFK	UiB	SVV	BERG HFK	Kvam herad	Kostnad
<i>Lyssetjing av bergkunsten og lys til sti frå rastepllass til bergkunst</i>		<b>100.000,-</b>		<b>330.000,-</b>		<b>430.000,-</b>
<i>Ny rampe</i>						
<i>Elektrokostnad for trekking av straum ned langs stien til bergkunstlokaliteten 250-300 per meter + montering og kobling av pullerter med lys</i>						
<i>Opprusting av lys på rastepllass</i>			<b>180.000,-</b>			<b>180.000,-</b>
<i>Møbler, skilt, osv på rastepllass</i>						
<i>El-skap rasteplass</i>						
<i>Opprusting sti</i>						
<i>Adm HFK –konkurranseutsetjing, kontraktsinngåing, samarbeid samferdsle/ eide dom/ innkjøp, oppfølging, feltarbeid/overvakning, dispesøknad, rapportering -90t a 700</i>	<b>14dg 52.500,-</b>					<b>63.000,- 103.250,-</b>
<i>Møter, synfaring, reisetid</i>	<b>50.750,-</b>					
<i>Reise (2 pers dagssynfaring a 1750 x 5)</i>						
<b>SUM</b>	103.250,-	100.000,-	180.000,-	330.000,-		<b>713.250,-</b>

Timebruk nytt av Universitetsmuseet i Bergen, Statens Vegvesen, Kvam herad og grunneigar er ikkje rekna med i denne oversikta. Kostnader reise for Hordaland fylkeskommune er heller ikkje summert opp til oversikta.

Tilskotsmidla frå Hordaland fylkeskommune skal primært nyttast til plattform. Hordaland fylkeskommune har inngått kontrakt med Stangeland Glassfiberprodukter AS om prosjektering, produksjon og montering av plattform. Det er gjennomført første befaring med totalleverandør, men fakturering av dette arbeidet vil ikkje skje før i 2020.

## Bergkunstapplikasjon Mostraumen, Modalen kommune

All bakgrunnsinformasjon og 3D-framstilling av lokaliteten med synleggjering av ristningane er på plass i appen. Imidlertid slet ein med å få funksjonen for utvida røynd (AR) til å fungere godt nok. Problemet er å få illustrasjonen av figurane til å passe med ristningane i berget, både når det gjeld størrelse og plassering. Dette har tatt mykje tid med mange testrundar i felt. Foto nedanfor frå tre av testane i januar, juli og september illustrerer kva ein prøver å få til før ein kan lansere appen i App-store, og montere opp infoskiltet på lokaliteten med markør for igangsetjing av AR-funksjonen.



<b>BERG</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Prosjektkostnad</b>	<b>Tilskot</b>	<b>Utbetalt</b>	<b>Rest</b>
<b>2018</b>	Skilt, skjøtsel	61.200,-	26.000,-	0,-	26.000,-
<b>2019</b>				0,-	26.000,-

**Prosjektet er påbegynt med dialog med kommune og grunneigar. Tilskotet vert søkt vidareført til 2020.**

Lokaliteten ligg i eit tuområde kommunen ynskjer betre tilrettelegging av. Skiltinga vil inngå som del av denne tilrettelegginga. På grunn av ulike problemstillingar knytt til allmenn ferdslle opp imot grunneigar sine interesser, kjem vi ikkje vidare før desse er avklart mellom kommunen og grunneigar.

Mostraumen, Modalen kommune

BERG	Tiltak	Prosjektkostnad	Tilskot	Utbetalt	Rest
2018	Skilt	59.150,-	34.000,-	0,-	34.000,-
2019				0,-	34.000,-

**Prosjektet er nå begynt, skilt ferdig utarbeida. Tilskotet vert søkt vidareført til 2020.**

Tilrettelegginga med skilt er knytt til 3D/AR formidling av helleristningslokaliteten, der markør for initiering av applikasjonen blir del av skiltet. AR-funksjonen er forhåpentlegvis i siste testfase, og oppsetting av skiltet inngår i lanseringa av formidlinga av lokaliteten. Innhaldet i på skiltet er klart, men ein ventar med trykking til evt. justeringar av markør og rettleiing for bruk er på plass.

BERG	Tiltak	Prosjektkostnad	Tilskot	Utbetalt	Rest
2018	Skilt	63.550,-	34.000,-	0,-	34.000,-
2019				0,-	34.000,-

**Prosjektet er påbegynt med synfaring, skjøtsel og dialog med kommunen og lokalt historielag. Tilskotet vert søkt vidareført til 2020.**

Arbeidet er i gang med synfaring, kombinert med skjøtsel på lokaliteten. Vi er også i dialog med kommunen og det lokale historielaget som er involvert i kulturstien som lokaliteten er ein del av. Illustrasjon til skiltet er under utarbeiding.

Tilstanden på lokaliteten er god, og det er lite oppskot av tre eller annan vegetasjon kring sjølve steinen. Då lokaliteten ligg på ein stad med stor slått utsyn er det likevel avgjerande å verna om denne utsikta, og dette gjer det naudsint med vegetasjonsskjøtsel noko lenger frå steinen.

Fleire store grantre vaks i skråninga nedanfor Håhaugsteinen. Desse trea sto enkeltvis, men var no høge og omfangsrike nok til at dei hadde negativ innverknad på utsikta frå staden.



Foto: HFK

I januar 2019 vart det gjennomført skjøtsel på staden med føremål å fjerna dei større trea som truga utsikten frå staden. Arbeidet vart utført av Hordaland fylkeskommune, Universitetsmuseet i Bergen, Statens Naturopsyn og grunneigar i samarbeid.


Statens Naturoppsyn vart bedt om å bistå i prosjektet for å sikra at felling av dei største trea vart gjort på ein trygg måte. Hogstavfall vart samla i avstand frå lokaliteten og brent av grunneigar i ettertid. Grunneigar deltok aktivt i arbeidet og stilte med traktor og vinsj for å sikra at tømmer vart samla og fjerna.

I 2020 er det mål om å ferdigstille opprustinga av dette prosjektet med ny informasjonstavle, betre parkeringsmoglegheiter og merking/skilting frå hovudveg.



Foto: HFK

Foto: HFK  
Grunneigar og Trond Lødøen ved Universitetsmuseet i Bergen ryddar skog.



Utsikt frå Håhaugsteinen før og etter skjøtsel. Foto: HFK

## Oppsummering

---

<b>BERG</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>ID</b>	<b>Tilskot</b>	<b>Utbetalt 2019</b>	<b>Rest</b>	<b>Søknad om vidareføring av midlar til 2020</b>	<b>Merknad</b>
<b>2018</b>	Halhjem	60557	26.000,-	0,-	26.000,-	JA	
<b>2018</b>	Mostraumen	91322	34.000,-	0,-	34.000,-	JA	Prosjektet er starta opp
<b>2018</b>	Vangdal	97522	26.000,-	0,-	26.000,-	JA	Prosjektet er slått saman med søknad om midlar 2019.
2018	Varmeholo	25867	34.000,-	0,-	26.000,-	JA	
<b>2019</b>	Vangdal	97522-2	400.000,-	330.000,-	70.000,-	JA	Prosjektet er starta opp
<b>SUM utbetalt 2019:</b>				<b>330.000,-</b>			