

30.06.18

Rapport for utskifting tak - Veo 11:

Del 1: Utgreiing av kva som er gjennomført:

Aktivitet i forkant & gjennomføring er utført i mai & juni måned. Arbeidsomfanget av skifte av tak er blitt meir omfattande i tid & kostnader enn først estimert. Dette gjeld forringelse av material grunna råte og innitrenging av vatn & angrep av skadedyret borrebille i konstruksjon.

- **Aktivitet i forkant:**
 - Transport av material med ferje, sjøvegen
 - Transportetappe av material, stolas og verktøy fra sjø til tun
 - Demontering av eldre eternitt takplater, tilhørande lekter, fedre og papp.
 - Under arbeid med demontering vart det oppdaga auka arbeidsomfang i samband med därleg tak og råteskader. På dei mest vèrutsatte stadene var det ikkje meir att av levetida til materialene tilhøyrande sperr og undertak.
- **Tak- berande konstruksjon:**
 - 4 sperr vart erstatta med material i tilsvarende materiale med original dimmensjon - 10X13 tommer. Taksperc er erstatta grunna råte og angrep av borrebille.
 - Vøling av 5 originale sperr -restverdi av sperr så god at byggmester vurderte det til at å felle inn nytt matriale var ei fullgod tilbakeføring. Oppside bar å behalde originale sperr.
- **Tak- sutak:**
 - Undertak-trotak er delvis erstatta med ca. 300 lengdemeter. Det er erstatta med original 22 mm tjukke bord.
- **Tak-panner:**
 - Takpanner er av type Decra, elegance matt tegl. Ca. 700 m med feder & lekter er montert.

Del 2: Dokumentasjon-bilder:

Vedlagt foto for dokumentasjon før og etter skifte av tak.

Del 3: Rekneskap:

- Vedlagt faktura 200233 for takarbeid utført av byggmester kr 267 872,50
 - Faktura er betalt 26.06.18
 - Vedlagt timeliste for egeninnsats kr. 55.250,-

Utbetaling av tilskot kr 150.000:

Adr:

Terje Håkon Vedå
Orrhøyen 25
5918 FREKHAUG

Bankkonto: 3632 15 13705

Mvh

Terje Håkon Vedå