

Fra: Karstein Bremnes (karstein@kibc.no)

Sendt: 31.08.2018 08:36:37

Til: Ole Vegard Skauge

Kopi: 'bcm@bmi.no'; Lytomt,Maria Samudrika; 'annealice@tveit.no'

Emne: Odda Smelteverk -anmodning om forskuddsutbetaling fase 2 Silo 113

Vedlegg: image001.jpg;2033_001.pdf

God morgen,

HF fikk i brev av 21.12.2017 overført fra RA restbevilgningen på fase 2 Råcyanamidsilo 113 på samlet kr. 1.776.439,- (Opprinnelig bevilgning 4.614.036 – forskudd 22.12.17 med kr. 2.837.597 blir kr. 1.776.437.)

Vi har behov for et forskudd på prosjektet pga av store utbetalinger som følger, jfr vedlegg

Røystrand Entreprenør fakt.4	309.081
B Mikkelsen	29.688
Røystrand Entreprenør fakt. 5	390.489
Adm/reg./revisjon 5 %	<u>36.462</u>
Samlet forskudd	765.720 til konto 3530.23.65294 SPV

Dette betyr at det er en rest av bevilgningen på 1.776.439 – 765.420 = kr. 1.010.719,-

Det er full aktivitet på prosjektet og det forventes at denne delen hovedsakelig er klar i løpet av september d.å. Vi vil da be revisor gå gjennom prosjektrengskapet så lang og lage bekreftelser på dette.

Veggen i toppetasjen er murt igjen og det meste av bygget er ferdig malt på vestsiden. Det ble en fin kontrast med gråfargene og vi skal sende deg noen bilder.

Mvh SNU

Karstein Bremnes

911 77 399



