

Dugnadsliste tilbygg Mjeldalen Ungdomslag.

Dato	Navn person	Aktivitet	Fra kl	Til kl.	Ant timer
26.10.2013	Roar Stokke	Graving kloakk/vatn/ strøm/ tele		9 19	10
26.10.2013	Jan Stokke	Håndtlanger kloakk/vatn/ strøm/ tele		10 19	9
26.10.2013	Emil Solstad	VVS/ strøm/ tele/ grunnarbeid/ lasting 12,5 tonn vei grus 11-16		10 19	9
26.10.2013	Audun Rolland	Grunnarbeid/ transport		14 18	4
26.10.2013	Simon Rolland	Grunnarbeid/ transport		14 18	4
26.10.2013	Jostein Mjelde	Synfaring/ kontroll		14 17	3
26.10.2013	Bjørn-Ove Bruvik	Transport/ sikringsgjære		18 19	1
26.10.2013	Margun Helle	Laga lapskaus		10 15	5
26.10.2013	Torbjørn Hetlevik	Håndtlanger kloakk/vatn/ strøm/ tele		8 19	11
27.10.2013	Roar Stokke	Graving grunnarbeid byggegrop		11 17	6
27.10.2013	Jan Stokke	Håndtlanger kloakk/vatn/ strøm/ tele		11 17.30	6,5
27.10.2013	Emil Solstad	Grunnarbeid/ lasting 83,5 tonn stein 32-64		12 16.30	4,5
27.10.2013	Audun Rolland	Grunnarbeid/ transport	12.30	16.30	4
27.10.2013	Simon Rolland	Grunnarbeid/ transport	12.30	16.30	4
27.10.2013	Jostein Mjelde	Synfaring/ kontroll/ matlaging		14 17.30	2,5
27.10.2013	Torbjørn Hetlevik	Håndtlanger/ grunnarbeid byggegrop		11 17.30	6,5
30.10.2013	Roar Stokke	Graving etabl prov. Parkeringsplass		16 19.30	3,5
30.10.2013	Jan Stokke	Traktorkjøring etabl. Prov parkeringsplass		16 19.30	3,5
30.10.2013	Bjørn-Ove Bruvik	Lasting av 22 tonn veigrus 0-16		18 19.30	1,5
30.10.2013	Torbjørn Hetlevik	Håndtlanger etbl prov parkeringsplass	16.30	21	4,5
09.11.2013	Audun Rolland	Traktorkjøring armering og forskaling		10 19	9
09.11.2013	Jan Stokke	Traktorkjøring armering og forskaling		10 19	9
09.11.2013	Geir Løtveit	Graving forberedelser forskaling/ murplatå		11 19	8
09.11.2013	Arhild Løtveit	Matlaging Hamburger og skjeve		12 14	2
09.11.2013	Bjørn-Ove Bruvik	Bringing av kompremator		17 19	2
09.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Forberedelse forskaling		10 19	9
10.11.2013	Audun Rolland	Traktorkjøring armering og forskaling		12 17	5
10.11.2013	Jan Stokke	Forskaling/ mursokkel		12 17	5
10.11.2013	Jostein Mjelde	Forskaling/ mursokkel		12 17	5
10.11.2013	Bjørn-Ove Bruvik	Levering av kompremator		16 17	1
10.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Forskaling/ mursokkel		12 17	5
11.11.2013	Geir Løtveit	Enkelforskaling, isoporpynt av en vegg ved inngangparti	17.30	22	5,5
11.11.2013	Jostein Mjelde	Enkelforskaling, isoporpynt av en vegg ved inngangparti	17.30	22	5,5
11.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Enkelforskaling, isoporpynt av en vegg ved inngangparti	17.30	22	5,5
12.11.2013	Jan Stokke	Jernbinding enkelarmering	17.30	22	5,5
12.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Jernbinding enkelarmering	17.30	22	5,5
13.11.2013	Jan Stokke	Jernbinding dobbelarmring	17.30	23	6,5
13.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Jernbinding dobbelarmring	17.30	23	6,5
14.11.2013	Geir Løtveit	Dobbel forskaling mur ved inngangparti	17.30	21	4,5
14.11.2013	Sigve Helle	Dobbel forskaling mur ved inngangparti	17.30	21	4,5
18.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Enkelforskaling, isoporpynt av en vegg ved scenedør	18	22	4
18.11.2013	Geir Løtveit	Enkelforskaling, isoporpynt av en vegg ved scenedør	18	22	4
19.11.2013	Jan Stokke	Jernbinding enkelarmering	18	22	4
19.11.2013	Tore Fanebust	Jernbinding enkelarmering	18	22	4

19.11.2013	Jostein Mjelde	Jernbinding enkelarmering	18	22	4
19.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Jernbinding enkelarmering	17.30	22.30	5
20.11.2013	Tore Fanebust	Jernbinding dobbelarmering	17.30	22	5,5
20.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Jernbinding dobbelarmering	1730	23	6,5
21.11.2013	Geir Løtveit	Dobbelforskaling, en vegg ved scenedør	1730	22.30	6
21.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Dobbelforskaling, en vegg ved scenedør	1730	22.30	6
22.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Etterarbeid etter støping	17.	19	2
23.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Riving og renovering av forskaling mur ved scenedør	10	1730	7,5
25.11.2013	Tore Fanebust	Riving og renovering av forskaling mur ved scenedør	17.30	22	5,5
25.11.2013	Njål-Erling Helle	Riving og renovering av forskaling mur ved scenedør	17.30	22	5,5
25.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Riving og renovering av forskaling mur ved inngangsdør	17.30	22	5,5
26.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Riving og renovering av forskaling mur ved inngangsdør	15.30	20.30	5
28.11.2013	Geir Løtveit	Opprydning og levering av forskalling til Åge Nordås	17.30	21.30	4
28.11.2013	Øystein Blomdal	Opprydning og levering av forskalling til Åge Nordås	18	21	3
28.11.2013	Torbjørn Hetlevik	Opprydning og levering av forskalling til Åge Nordås	17.30	21.30	4
30.11.2013	Geir Løtveit	Gravemaskin massepåfylling byggegrop ved murer/ VVS/ el.		9 18.30	9,5
30.11.2013	Audun Rolland	Massetransport med traktor, 32-64, 11-16, 0-16		10 17.30	7,5
30.11.2013	Emil Solstad	VVS rør for takrenne inne i byggegrop		11 17.30	6,5
30.11.2013	Jan Stokke	Traktorkjøring massepåfylling byggegrop/ murer		10 18.30	8,5
30.11.2013	Karl-Birger Nesthus	Lasting av 22 tonn veigrus 0-16		11 17	6
30.11.2013	Arnild Løtveit	Matlaging dekking/ servering av graut		13 16	3
30.11.2013	Margun Helle	Lagging av graut		12 14	2
30.11.2013	Torbjørn Hetlevik	VVS rør for takrenne inne i byggegrop, el. Rør massepåfylling		9 18.30	9,5
01.12.2013	Geir Løtveit	Maskinkjøring påfylling og kompremering av underlag til ringmur		11 16	5
01.12.2013	Emil Solstad	Framføring av rør og kompremering av underlag til ringmur		11 15	4
01.12.2013	Jan Stokke	Framføring av rør og påfylling av masser til underlag ringmur		11 15	4
01.12.2013	Torbjørn Hetlevik	Forklaring arbeidsoppdrag skjøting av el. Rør		11 12	1
02.12.2013	Tord Hetlevik	Opprydning forskalingsutstyr til kassetter		18 19	1
02.12.2013	Torbjørn Hetlevik	Opprydning gang og avlevering forskalingsutstyr til Åge Nordås		18 20	2
14.12.2013	Torbjørn Hetlevik	Fjerning av mønster isopor fra murrer		12 14	2
18.12.2013	Torbjørn Hetlevik	Bistå Bøe og Bruvik, samt klargjøring ringjord, fjerne isopor		12 15	3
27.12.2013	Torbjørn Hetlevik	Montert og tilkoblet byggestrøm		12 15	3
03.01.2014	Geir Løtveit	Transport og plassering av gravemaskin inne i byggegropa		17 19.30	2,5
03.01.2014	Torbjørn Hetlevik	Plassering av gravemaskin inne i byggegropa		17.30 19.30	2
04.01.2014	Emil Solstad	Montering av bunnledning i byggegropa, inklusiv betongsaging		9 17	8
04.01.2014	Audun Rolland	Transport av masser 8-16mm samt grafing i byggegrop		9 17.30	8,5
04.01.2014	Roar Stokke	Maskinkjøring påfylling i byggegrop, samt avretting		9 19	10
04.01.2014	Geir Løtveit	Maskinkjøring påfylling i byggegrop, samt avretting		9 19	10
04.01.2014	Bjørn-Ove Bruvik	Hjullasterarb og avretting i byggegropa		9 19	10
04.01.2014	Jostein Mjelde	Flytte varmpumpe, el. Arbeid byggegropp		9 17	8
04.01.2014	Arnild Løtveit	Kjøkkentjeneste, kabanade- og smørbrød og vafler		11.30 15	3,5
04.01.2014	Silvia Sakstad	Kjøkkentjeneste, kabanade- og smørbrød og vafler		11.30 15	3,5
04.01.2014	Torbjørn Hetlevik	Rør, el. Arbeid, avretting og kompremering i byggegropa		9 19	10
05.01.2014	Emil Solstad	Montering av avløpsrør takrennevatn i byggegropa		10 16.30	6,5
05.01.2014	Audun Rolland	Transport av masser 8-16mm samt grafing i byggegrop		10 16.30	6,5
05.01.2014	Roar Stokke	Maskinkjøring påfylling i byggegrop, samt avretting		10 16.30	6,5
05.01.2014	Geir Løtveit	Maskinkjøring påfylling i byggegrop, samt avretting		10 17.00	7
05.01.2014	Bjørn-Ove Bruvik	Montering av avløpsrør takrennevatn i byggegropa		10 16.30	6,5
05.01.2014	Jostein Mjelde	El. Arbeid rør kabler hovedfordeling byggegropp		10 16.30	6,5

05.01.2014	Torbjørn Hetlevik	Rør, el. Arbeid, avretting byggegopp div	10	17.00	7
07.01.2014	Audun Rolland	Bygging av rutfri brønn til grue, samt montering	13	20	7
07.01.2014	Torbjørn Hetlevik	Montering av brønn samt tetting av utsparing under ringmur	17	20	3
12.02.2014	Tore Fanebust	Transport av isopor fra BIR og plassering av isopor i nybygget	17.30	21	3,5
12.02.2014	Njål-Erling Helle	Transport av isopor fra BIR og plassering av isopor i nybygget	17.30	21	3,5
15.02.2014	Emil Solstad	Justering av røroppstikk i nybygget	14	17	3
17.02.2014	Jostein Mjelde	El. Rørutstikk til belysning ved innganger og oppslagstavle	16.30	18.30	3
17.02.2014	Jan Stokke	Legging av 2 lag med isopor på foajegolvet, lag 1 og 2	18	21.30	3,5
17.02.2014	Torbjørn Hetlevik	Legging av 2 lag med isopor på foajegolvet, lag 1 og 2	18	21.30	3,5
18.02.2014	Jostein Mjelde	El. Rørutstikk til belysning ved scene inngang	15	17	2
20.02.2014	Jan Stokke	Legging av isopor foaje og sminkerom, lag 1, 2 og 3	18	22	4
20.02.2014	Torbjørn Hetlevik	Legging av isopor foaje og sminkerom, lag 1, 2 og 3	18	22	4
22.02.2014	Bjørn-Ove Bruvik	Legging av isopor mellombygg, lag 1, 2 og 3 og opprydding av rekk	10	16	6
22.02.2014	Torstein Holsen	Legging av isopor sminkerom og mellombygg, lag 1, 2 og 3	10	16	6
22.02.2014	Geir Kristensen	Legging av isopor mellombygg, lag 1, 2 og 3	11	16	5
22.02.2014	Frode Stokke	Kobling av røruttak med kran til hageslange under trapp gamlebygg	11	14.30	3,5
22.02.2014	Torbjørn Hetlevik	Legging av isopor sminkerom og mellombygg, lag 1, 2 og 3 rydding	10	19	9
22.02.2014	Silvia Sakstad	Matlaging til dugnadsgjeng	12	15	3
23.02.2014	Bjørn-Ove Bruvik	Levering av rekkverk på Hauge	13	15	2
25.02.2014	Emil Solstad	Borrahul i ringmur og lagt føringsrør for vannb. Varme til tekn. R	18	20	2
25.02.2014	Torbjørn Hetlevik	Ryddda opp etter brønnborrer på plassen og lagt isopor	18	21	3
28.02.2014	Geir Løtveit	Gravd 1m til 1,5m grøft mellom borrehull og tebygg	17	22	5
01.03.2014	Emil Solstad	Legging/ trekking av rør mellom borrehull og tebygg	10	14	4
01.03.2014	Olav Stokke	Legging/ trekking av rør samt skjøtet 25mm rør i grøft	10	14	4
01.03.2014	Audun Rolland	Legging/ trekking av rør mellom borrehull og tebygg	10	14	4
01.03.2014	Geir Løtveit	Fyllt på grøft	10	16	6
05.03.2014	Emil Solstad	Legging av rør vannborren varme i tebygg foaje	10	15	5
06.03.2014	Emil Solstad	Legging av rør vannborren varme i tebygg sminkerom	10	15	5
07.03.2014	Emil Solstad	Legging av rør vannboren varme mellombygg. Dokumentasjon/ bild	10	15	5
08.03.2014	Torbjørn Hetlevik	Ryddda material i tebygg samt kjørt 9 pakker kistepanel til VH	11	14	3
09.03.2014	Torbjørn Hetlevik	Klargjort golv med rør gjennomføringer og rydda/ støvsugd til støpir	10	14	4
26.03.2014	Geir Løtveit	Borre inn isolasjon i nybygget	8	10	2
29.03.2014	Geir Løtveit	Isolert 90% av takeket	8	12	4
02.04.2014	Jostein Mjelde	Montert el. Rørutstikk til utvendige stikkontakter	17	18	1
02.04.2014	Kristian Loesagen	Isolering av yttervegg (gavel mot Haus)	17	19	2
03.04.2014	Kristian Loesagen	Isolering av yttervegg (gavel mot Rolland)	17	19	2
04.04.2014	Kristian Loesagen	Isolering av yttervegg (langvegg mot parkeringsplass)	18	20	2
04.04.2014	Torbjørn Hetlevik	Isolering av yttervegg (langvegg mot parkeringsplass)	18	20	2
23.04.2014	Geir Løtveit	Plassting av tak, 90%	16	18	2
23.04.2014	Karl Birger Nestus	Plassting av tak, 90%	16	18	2
29.04.2014	Geir Løtveit	Ferdigstille plassting av tak og første lag nedlekting, hele h. bygg	16	18	2
29.04.2014	Karl Birger Nestus	Ferdigstille plassting av tak og første lag nedlekting, hele h. bygg	16	18	2
02.05.2014	Torbjørn Hetlevik	Sidemann ved flytting av container og bosscontainer	9	10	1
02.05.2014	Bjørn Ove Bruvik	Forberedelse dugnad med plass, tilkjøring hopptussa og duk	15	16	1
03.05.2014	Roar Stokke	Gravemaskin rensking massepåfylling parkeringspl. Oppsiden	9	20	11
03.05.2014	Audun Rolland	Traktortransp renskemasser og tilkjøring nye, nedskjøting nedløp	9	20	11
03.05.2014	Daniel Rolland	Traktortransp renskemasser og tilkjøring nye, nedskjøting nedløp	9	20	11
03.05.2014	Bjørn Ove Bruvik	Hjullasterarbeid og legge avløpsrør og nedskjøting nedløp	9	20	11
03.05.2014	Torbjørn Hetlevik	Legge avløpsrør, nedskjøting nedløp, el. Trekkerør, komprem.	9	20	11

03.05.2014	Geir Løvteit	Andre lag nedlekting, heile hovud del	9	13	4
03.05.2014	Kristian Loesagen	Andre lag nedlekting, heile hovud del	9	13	4
03.05.2014	Johnny Vikne	Andre lag nedlekting, heile hovud del	9	15	6
03.05.2014	Arnhild Løvteit	Tilberede mat - Hotdog og boller på menyen	12	14	2
04.05.2014	Roar Stokke	Gjevna ut påfylte masser på nedsiden av ungdomshuset	12	15	3
04.05.2014	Torbjørn Hetlevik	Oppryddingen etter stor dugnad 03.05.2014	12.30	15	2,5
09.05.2014	Karl Birger Nesthus	Andre lag nedlekting, heile hovud del	16	19.30	3,5
09.05.2014	Geir Løvteit	Andre lag nedlekting, heile hovud del	16	19.30	3,5
21.05.2014	Knut Riple	Maling grunning deler av tilbygg	10	15	5
21.05.2014	Bjørge Riple	Maling grunning deler av tilbygg	10	15	5
21.05.2014	Olav Nesthus	Maling grunning deler av tilbygg	10	15	5
03.06.2014	Knut Riple	Maling første strøk deler av tilbygg	10	15	5
03.06.2014	Bjørge Riple	Maling første strøk deler av tilbygg	10	15	5
03.06.2014	Olav Nesthus	Maling første strøk deler av tilbygg	10	15	5
09.07.2014	Geir Løvteit	Montering av stenderverk skillevegg mellom foaje og sminkerom	17	22	5
26.07.2014	Audun Rolland	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
26.07.2014	Torunn Fjeldstad	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
26.07.2014	Eivind Helland	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
26.07.2014	Bjarte Rolland	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
26.07.2014	Arnhild Løvteit	Grunning deler av tilbygg, Mat tilberedning Hot dog	10	17	7
26.07.2014	Silvia Sakstad	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
26.07.2014	Jostein Mjelde	Grunning deler av tilbygg, samt påbegynt maling første strøk	10	17	7
31.07.2014	Audun Rolland	Maling andre strøk gavelvegg, samt koblingsvegg (mot Rolland)	17.30	20.30	3
31.07.2014	Bjarte Rolland	Maling andre strøk gavelvegg, samt koblingsvegg (mot Rolland)	17.30	20.30	3
06.08.2014	Eli Hauge	Maling andre strøk deler av frontvegg	17.30	19.30	2
06.08.2014	Tore Fanebust	Maling andre strøk deler av frontvegg	17.30	20	2,5
06.08.2014	Jostein Mjelde	Maling andre strøk himling (mot Haus)	17.30	20	2,5
06.08.2014	Sigve Helle	Maling andre strøk gavel (mot Haus)	17.30	20	2,5
06.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Maling andre strøk koblingsvegg (mot Haus)	17.30	20	2,5
11.08.2014	Jostein Mjelde	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
11.08.2014	Geir Løvteit	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
11.08.2014	Audun Rolland	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
11.08.2014	Johnny Vikne	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
11.08.2014	Emil Solstad	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
11.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Planlegging og prioritering av arbeid for alle fagområde	18	20	2
12.08.2014	Jostein Mjelde	Installasjon av bokser og rør i sminkerom, samt kasser for spotter	17	22	5
12.08.2014	Ståle Daltveit	Installasjon av bokser og rør i sminkerom.	17	22	5
12.08.2014	Geir Løvteit	Oppsetting av stenderverk tolletter	17	22	5
12.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Montering kasser for spotter, kapping av stenderverk sminkerom	17	22	5
12.08.2014	Audun Rolland	Presentasjon og befaring med Lukasz på ventilasjonanlegget	19	20	1
12.08.2014	Lukasz Balinski	Presentasjon og befaring med Lukasz på ventilasjonanlegget	19	20	1
13.08.2014	Jostein Mjelde	Installasjon av bokser og rør i sminkerom	18	21	3
13.08.2014	Geir Løvteit	Fullført oppsetting stenderverk tolletter	17	21	4
13.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Kapping av stenderverk til sminkerom	17	21	4

13.08.2014	Audun Rolland	Planlegging beslagmontasje på gamlebygget/	18	20	2
18.08.2014	Emil Solstad	Skaffa rørustyr i Lonevåg/ lagt rør i tak og yttervegger	12	16	4
19.08.2014	Johnny Vikne	Utforing vegg foaje	18.30	20.30	2
19.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Utforing vegg foaje	17	20	3
20.08.2014	Emil Solstad	Lagt rør i tak og ytterveger samt montert rørstusser i skillevegger	10	16	6
20.08.2014	Johnny Vikne	Montert spikerslag Foaje	17.30	20.30	3
20.08.2014	Geir Løtveit	Montert spikerslag toelett og montert kasse for tekniske inst.	17.30	21.30	4
20.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Kappa spikerslag til Foaje	18	21.30	3,5
21.08.2014	Emil Solstad	Kobla rør og avløp i ytter- og skillevegger	7	10	3
22.08.2014	Emil Solstad	Kobla rør og avløp i ytter- og skillevegger	10	13	3
26.08.2014	Geir Løtveit	Lagt spikerslag til LED lamper i Foaje	18.30	21	2,5
26.08.2014	Jostein Mjelde	El. Arb brannvarsling og ledelys	17.30	20	2,5
26.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Montasje av spikerslag for ståande panel i foaje	18.30	21	2,5
27.08.2014	Jostein Mjelde	Malt utvendige vinduslister	15.30	16.30	1
27.08.2014	Jostein Mjelde	Rørlegging Foaje	20.30	21.30	1
27.08.2014	Eivind Helland	Flytte isolasjon fra kob. bygg til sal i gamlebygget/ reve kledning	18.30	20	1,5
27.08.2014	Geir Løtveit	Veggrammer planlegging koblingsbygg	19	21.30	2,5
27.08.2014	Torbjørn Hetlevik	Spikerslag toelettrom	17	21.30	3,5
01.09.2014	Ståle Daltveit	Rør el. Montasje av rør bokser tak og ytterv. sminkerom og foaje	17	21	4
01.09.2014	Jostein Mjelde	Rør el. Montasje av rør bokser tak og ytterv. sminkerom og foaje	17	21	4
02.09.2014	Magne Antun	Gipse tak i Sminkerom og deler av foaje	17.30	22	4,5
02.09.2014	Karl Biger Nesthus	Gipse tak i Sminkerom og deler av foaje	17.30	22	4,5
02.09.2014	Eivind Helland	El. Arb rør og boksemontering tak og yttervegger foaje	18.30	20.30	2
02.09.2014	Jostein Mjelde	El. Arb rør og boksemontering tak og yttervegger foaje	17.30	22	4,5
02.09.2014	Johnny Vikne	Montasje av spikerslag for ståande panel i foaje	19	21	2
02.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Montasje av spikerslag for ståande panel i foaje/ rydding	17.30	22	4,5
03.09.2014	Kenneth Solberg	Montering av utelys og utvendige stikkontakter på nybygget	17	20	3
10.09.2014	Geir Løtveit	Oppstart utforing yttervegg i gamlabygget/ koblingsdelen	18.30	21.30	3
10.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Oppstart utforing yttervegg i gamlabygget/ koblingsdelen	18.30	21.30	3
11.09.2014	Njål Erling Helle	Grave hol for søylefundamenter	18	20	2
16.09.2014	Njål Erling Helle	Bøye til armeringsjern til fundamenter	18	22	4
16.09.2014	Geir Løtveit	Utforing yttervegg i gamlabygget/ koblingsdelen	18	22	4
16.09.2014	Audun Rolland	Montasje ventilasjoner og høvling av vidustilsetting i gamlebygget	18	21.30	3,5
16.09.2014	Lukasz Balinski	Montasje av ventilasjonskanaler	18	20.30	2,5
16.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Demontering av vinduspost i gamlabygget	17	22	5
17.09.2014	Njål Erling Helle	Bøye til armeringsjern til fundamenter	18	20.30	2,5
17.09.2014	Geir Løtveit	Utforing yttervegg i gamlabygget/ koblingsdelen	17	20.30	3,5
17.09.2014	Johnny Vikne	Frakt av overskudds isolasjon til Vestlandshus	19.30	20.30	1
17.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Ryding og sortering av isolasjon	18	20.30	2,5
22.09.2014	Lukasz Balinski	Montasje av ventilasjonskanaler	16	21	5
23.09.2014	Njål Erling Helle	Montering av forskalingsrør søylefundamenter	17.30	21.30	4
23.09.2014	Audun Rolland	Ferdigstille kanaler/ inn og uttakstaks	18	21	3
23.09.2014	Geir Løtveit	Montasje av takbjelker koblingsdelen	18	21.30	3,5
23.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Spikerslag ventilator/ skære ut utsparing LED armaturer/ søylef	18	21.30	3,5
24.09.2014	Bjørn Ove Bruvik	Ferdigstille fundamentrør forskalinger	17	19	2
25.09.2014	Geir Løtveit	Støping av fundament	15	17	2
25.09.2014	Torbjørn Hetlevik	Støping av fundament	15	17	2

Sum timer pr. 28/9-14 = 1028,5