



## Notat

Dato: 25.11.2018  
Arkivsak: 2018/505-6  
Saksbehandlar: bjamolv

---

**Til:** Vidar Kloster

---

**Frå:** Bjarte Molvik

---

### Regnskapsavslutning for Fylkesbygget ombygging / opprusting - prosjekt nr. 07004 og 07006

Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Brutto regnskap	Netto regnskap	Budsjett	Avvik budsjett / netto regnskap
07004	Fylkeshuset ombygging/Opprusting	20 904 135	20 904 135	18 500 000	13,00 %
07006	Fylkeshuset ombygging/Opprusting	35 893 552	34 937 523	48 000 000	-27,21 %
Sum		56 797 687	55 841 658	66 500 000	-16,03 %

#### Kommentar

Første løyving vart gjeve til prosjekt nr. 07004 i 2006 og siste løyving vart gjeve i til prosjekt nr. 07006 i 2018. At det er to ulike prosjekt nr. skuldast regnskaps- / budsjett tekniske forhold. Løyvingane har i praksis vore løyvde årleg med ulike beløp og blitt disponert av eigedomssjef / eigedomdirektør ut frå premissane gjeve den tekstlege delen av dei årlege budsjetta. Der er noko avvik over år mellom anna på bakgrunn av avvik i framdrift på delprosjekt, samt at ein i heile levetida for prosjekt nr. 07006 har vore vurdert behova opp mot planlagt rehabilitering (no vedteken) riving av fylkesbygget. I sum har ein difor ei stor innsparing i forhold til dei samla løyvingane som er løyvde.

Av større delprosjekt kan nemnast mellom anna ombygging av kantine, utskifting av heisar, etablering av kjøling, tilrettelegging for sykling med etablering av garderobar og ombygging av kontorar / rom som følgje av endra behov og arbeidsmetodar.

Det har ikkje vore praksis å avslutte prosjekta / etablere nye prosjekt nummer kvart år, men i samband med at det no er konkludert med at fylkesbygget skal rivast i 2020 er det ikkje grunnlag for å føre kostnadar til bygget i investeringsrekneskapen. Ein rår difor til at prosjekta vert avslutta.

Jostein Fjærestad  
Eigedomdirektør

Bjarte Molvik  
økonomiansvarleg

Vedlegg: Regnskapsrapport