

Sluttrapporteringskjema

1. Prosjektnavn

Prosjektnr.

Jordkjeller på Krossøy			130614
Adresse	Austrheim	Gnr/bnr	164 br no 1
Kommune		Fylke	Hordaland

2. Søker

Navn	Ludvig Korsøen
Adresse	Hordnesveien 80
Postnr./sted	5244 Fana

3. Arbeidet ble utført av (arbeidsansvarlig)

Søker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eier	<input type="checkbox"/>	Navn, adresse
Frivillige	<input type="checkbox"/>	Ludvig, Leif, Randi, Kirsten, Inger, alle Korsøen. Mikal Krossøy
Arkitekt	<input type="checkbox"/>	
Handverker	<input type="checkbox"/>	Haakon Ase Tørmuring
Andre	<input type="checkbox"/>	Se liste i rapport fra Haakon Aase

4. Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring

Prosjektet er gjennomført etter planen som var beskrevet i søknadene. Oppstart 11.08 2014 og avsluttet 05.09.2014.
Systematisk demontering der alle deler ble tatt vare på og benyttet i restaureringen.
Solid arbeidsinnsats fra alle deltakere i gjennom hele prosjektet.
Omfattende logistikk for å skaffe tilveie egnet stein til oppmuring av ytre mur. Effektiv transport og løfteutstyr.
Prosjektet har vært omfattet av lokal/distrikts presse og er av kommunal kulturavdeling sett på som svært nyttig og et flott tilskudd til øyas andre severdigheter.
Grunneiger og prosjektleder vil gjerne takke alle bidragsyttere for velvillig bistand.

5. Faglig kvalifisert kontroll av prosjektet ble utført av Navn/tittel/adresse/telefon

Egenerklæring	Haakon Aase Tørmuring Lillebergen 29, 5918 Frekhaug
Privat fagperson	
Konsulentfirma	
Kommunalt ansatt fagmann	
Antikvarisk myndighet	Museumssenteret i Hordaland, Atle Ove Martinussen
Annen	

6. Avsluttet regnskap

A. Kostnader	Godkjent budsjett	Regnskap		
		Sats	Timer	
Egeninnsats	12 000	200,00	260	52 000
Dugnad andre	12 000	200,00	75	15 000
Sum dugnad	24 000			67 000
Egne materialer/maskiner	3000			5000
Materialkostnader	8000			8 123
Direkte lønnsutgifter (inkl. sos. utg.)				
Firma Haakon Aase Tørmuring				
Prosjektering, gjennomføring, kunnskapsformidl.	130 000			61 070
Deltaking i prosjekt, honorar/tapt arb. fortjeneste				70 962
Sum kjøp/leie av tjenester				
Fraktkostnader	13 000			6701
Diverse kostnader	21 000			15 144
Totale kostnader	199 000			234 000

Alle utgifter inkl. moms

B. Finansiering	Godkjent budsjett	Regnskap		
		Sats'	Timer	
Egeninnsats	12 000	200,-	260	52 000
Frivilling innsats	12 000	200,-	75	15 000
Sum dugnad	24 000			67 000
Verdi av egne materialer	3000			0
Egne midler	15 000			15 000
Lån (långiver)	0			0
Sum egenkapital	15 000			15 000
Stiftelsen UNI	25 000			25 000
Sum Private tilskudd	25 000			25 000
Kommune	10 000			10 000
SMIL				
Fylkeskommune	27 000			20 000
Andre offentlige bidragsytere				
Sum offentlige tilskudd	37 000			30 000
Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond	95 000			95 000
Totalfinansiering	199 000			232 000

