



Aksept av vilkår for tilskot

Vår.ref.: 2015/23044

Sendast Hordaland fylkeskommune seinast 4 veker etter dato for tilsegnsbrev. Tilskotet fell bort dersom ikkje mottakar skriftleg aksepterar vilkåra på tilsegnet.

Underteikna har fått tilsegn om tilskot for år 2015 av fylkeskommunale midlar, budsjettpost 10.400.650.04 "Fartøyvern og frå statsbudsjettet, kap. 1429 post 74

til: M/s "LETE" ex "NORDKABEL"

Namn/adresse på bygning/anlegg/fartøy

Tilsegnsbrev datert. 18.05.2015 Tilsegnssum. KR. 110.000,-

Eg/vi kjenner retningslinjene for tilskot og aksepterer vilkåra slik dei kjem fram i tilsegnsbrev og vedlagte: Retningslinjer og vilkår for tilskot

Stifluga Halsnøy Historiske SENTER

Namn

Høylandsleigdsvegen 435

Adresse

5457

Postnr.

3520.57.55002

Kontonummer

999 352 072

Organisasjonsnr.

Signatur

90968782

telefonnr.

jalus. vide @ vide - gruppen. no.

e-postadresse

Høylandsleigd, 26. mai 2015.

Sted

Dato

Kopi



Norsk Kulturminnefond

Sluttrapporterings skjema

1. Prosjektnavn

Prosjektnr.

M/S LETE, ex Norkabel			130568
Adresse		Gnr/bnr	
Kommune	Kvinnherad	Fylke	Hordaland

2. Søker

Navn	Halsnøy Historiske Senter
Adresse	Høylandsbygdsvegen 435
Postnr./sted	5457 Høylandsbygd

3. Arbeidet ble utført av (arbeidsansvarlig)

Søker	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eier	<input type="checkbox"/>	Navn, adresse
Frivillige	<input type="checkbox"/>	Johannes G. Eide, 5457 Høylandsbygd
Arkitekt	<input type="checkbox"/>	
Handverker	<input type="checkbox"/>	
Andre	<input type="checkbox"/>	

4. Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring

Prosjektet gjelder fase 1 – landsetting og reingjering
Bygging av stillas og klargjere båten for reparasjonar
Disse arbeida er fullførde etter planen, Med mail av 29.08.2014 sende vi bilete av løft/landsettingsoperasjon..
Undervannsinspeksjon etter landsetting og reperasjonar avslørte ingen spesielle mangler, men det som er funnet
kommer med i tilstandsrapporten

5. Faglig kvalifisert kontroll av prosjektet ble utført av Navn/tittel/adresse/telefon

Egenerklæring	Johannes G. Eide
Privat fagperson	
Konsulentfirma	
Kommunalt ansatt fagmann	
Antikvarisk myndighet	
Annen	

Sluttrapporterings skjema

6. Avsluttet regnskap

A. Kostnader	Godkjent budsjett	Regnskap		
		Sats	Timer	
Egeninnsats	20.000,-	200,00	215	43.000,-
Dugnad andre	30.000,-	200,00	268	53600,-
Sum dugnad	50.000,-			96.600
Egne materialer/maskiner	50.000,-			50.000,-
Materialkostnader	90.000,-		Ny ramme	67.700,-
Direkte lønnsutgifter (inkl. sos. utg.)	100.000,-			
Firma				
Eide Marine Services AS,				175.000,-
Løfteoprasjon, mannskap, stropper, osv				
Sum kjøp/leie av tjenester	50.000,-		rapport	50.000,-
Fraktkostnader				
Diverse kostnader	15.000,-		Dykkerarbeid	12.500,-
Totale kostnader	355.000,-			451.800,-

Alle utgifter inkl. moms

B. Finansiering	Godkjent budsjett	Regnskap		
		Sats	Timer	
Egeninnsats	20.000,-	200,-	215	43.000,-
Frivilling innsats	30.000,-	200,-	268	53.600,-
Sum dugnad	50.000,-			96.600,-
Verdi av egne materialer	50.000,-			50.000,-
Egne midler	7.000,-		Ny ramme	67.700,-
Lån (långiver)				
Sum egenkapital	107.000,-			169.800,-
Private tilskudd	53.000,-			
Sum Private tilskudd	160.000,-			169.800,-
Kommune				
SMIL				
Fylkeskommune	53.000,-			140.000,-
Andre offentlige bidragsytere	15.000,-			
Sum offentlige tilskudd				140.000,-
Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond	142.000,-			142.000,-
Totalfinansiering	355.000,-			451.800,-

Sluttrapporterings skjema

7. Regnskap og revisjon utført av

Navn	Johannes G. Eide
Adresse	Slettanesvegen 5
Stilling	5457 Høylandsbygd

8. Forklaring til regnskapet. Innsparinger/avvik i forhold til søknaden.

Post 1 i oppstilling av 31.10.2012 utgår og er erstatta av ny ramme (sjå rekneskap)
Post 2 inngår i dugnad (nye topper er anskaffa tilegare)
Post 3 utført av Eide Marine Services AS med fast pris. inkl nødvendig mannskap og utstyr
Post 4 arbeidet er utført på dugnad inkl. fjærning av groer og skjell og anna forurensing
Post 5 Arbeid utført på dugnad inkl demontring av midlertidig takkonstruksjon
Post 6 Demontering av rigg er utført på dugnad.
Post 7 Beregning av lettskipsvekt , stålramme og tilstandsrapport er utført.

9. Vedlegg


nummerering

Vurdering fra faglig antikvarisk myndighet	
Revisjonsberetning	
Fotodokumentasjon	X
Detaljert beskrivelse av utført arbeid	X
Rapport fra utførende eller konsulenter	X
Annet	

10. Underskrift

19.11.2014,
Høylandsbygd

for Halsnøy Historiske Senter
Johs. G. Eide



Dato, sted

Underskrift



