

Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2015

Adresse: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkiv, Postboks 7900, 5020 Bergen

Elektronisk adresse: hfk@hfk.no

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/1

(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Søklar (kommune)

Namn: Stord kommune

Adresse: P.B 304

Postnr./stad: 5402 STORD

Org.nr.: 939866914

Kontonr.: 8420.07.00014

Prosjektnr.:

Ressursn

Administrativ kontaktperson hjå søklar

Navn: Harald Oddvar Selø

E-post: hos@stord.kommune.no

Telefon:

Mobil:

Tidsråme for tiltaket

Oppstartsdato: dd-mm-åååå 07.08.2015

Ferdigstilt: dd-mm-åååå 23.11.2015.

Totaltkostnad

Tildelt tilskotssum: kr. 175 000,-

Totaltkostnad (eks mva): kr. 1149 667,-

Eigenandel (eks mva): kr. 974 667,-

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.
- Kva er forventa effekt?
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

PROTOKOLL FERDIGBEFARING TRAFIKKSIKRING SAGVÅG SKULE

Dato: 20.10.2015

Synfaringa starta kl 10:00 og vart ferdig kl 11:00.

PROSJEKT: Trafikksikring Sagvåg skule
TILTAKSHAVAR: Stord kommune v/VTP (SK)
ENTREPRENØR: Engelsen anlegg AS

Til stades:

Frå tiltakshavar:

Kjell Nesbø (prosjektansvarleg SK), Harald Oddvar Sæbø (prosjektleiar/fagsjef VTP), Plan vest
v/Arvid Steinsland (prosjekterande)

Frå entreprenør Engelsen anlegg AS:

John Skorpen og Arne Korsvik

1 Innleiing

1.1. Overtagelse ihht NS 8406 kap 24

Ferdigbefaringa er ein del av overtakingsforretninga.

Reglane i NS 8406 kap 24 vert lagt til grunn for overtakinga, som gjeld frå 23.11.2015.

Dato for overlevering av komplette innmålingsdata til Stord kommune v/RBO vert sett til 23.11.2015.

Plan Vest AS får kopi av innmålingsdata.

1.2. Kva synfaringa omfattar

Synfaringa omfattar heile anlegget inkludert overvassanlegg med SF.

2 Anleggsarbeida

Det vart peika på følgjande feil/manglar:

- Endeavslutning rekkverk manglar - OK
- Asfaltovergang i gangveg må «fresast» slik at det ikkje er høgdeforskjell mellom gamal og ny asfalt - OK
- Noko grov asfalt ved SF- kummar og i overgang mellom ny og gamal asfalt. Engelsen anlegg AS tek dette opp med asfaltentreprenør med sikte på å få til betre overgangar og fall mot SF-kummar. OK -
- Innmålingsdata manglar OK

Veglys mot gangveg er ikkje ferdig montert. Er ikkje ein del av kontraktarbeida, SKL har ansvar for dette.

Tidsfristar


Frist for utbetring av påpeika feil og manglar vert sett til **måndag 23 november 2015**.


Byggherren godkjenner overtaking av dei arbeider som er synfare med nemnte merknader jfr reglane i NS 8406 kap 24. Overtakingsdato vert sett til 23.11.2015.

Stord, 20.10.2015

Kjell Nesbø
Stord kommune

John Skorpen
Engelsen anlegg AS


Harald Oddvar Sæbø 23.11.15.
Stord kommune v/VTP

 20/11-15
Arne Korsvik
Engelsen anlegg AS

Arvid Steinsland
Plan Vest AS