



Notat

Dato: 04.07.2016
Arkivsak: 2016/2011-24
Saksbehandlar: ireolse

Til: Fylkeskasseraren v/Vidar Kloster

Frå: Eigedomsavdelinga

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03191 - Knarvik vgs - Kvernhusmyrane - oppgradering VVS

Rekneskap: 19 236 567,36 Budsjett: 19 300 000,-

Fuv 183/09 – løyving kr 2 300 000,-

Utdrag frå saka:

«Dagens ventilasjonsanlegg stettar i liten grad dei krava vi i dag set til innklimaet. Her vil det verta tale om full utskifting av dei ventilasjonstekniske installasjonane. Også delar av varmeanlegget treng ombygging for å funksjonera tilfredsstillande.

I første omgang søkjer vi om løyving i tilknytning til ombygging og rehabilitering av nokre klasserom. Sjølve tiltaksgjennomføringa tenkjer vi oss utført i 2010 og 2011.

Kostnaden på kr 2.300.000 inkl. mva. er basert på kalkyle.»

Fuv 42/10 – løyving kr 4 000 000,-

Utdrag frå saka:

«Innleiande tiltak i verkstadbygget vart gjennomført i 2009. Vi søkjer nå om løyving til å dekke kostnadene til vidareføring av prosjektet.

Det vil bli fremja ny sak i budsjettet for 2011 med sikte på vidareføring av tiltak i hovedbygget.

Kostnaden på kr 4.000.000 inkl. mva. er basert på kalkyle.»

Fuv 219/10 – vedtak kr ÷ 2 500 000,-

Utdrag frå saka:

«Entreprisemessige tilhøve samt omsyn til skuledrifta har medført at prosjektet framdriftsmessig ikkje er heilt på høgde med opphavlege planar. Det vil følgjeleg ikkje vera trong for heile løyvinga vedteke i sak 42/10. Vi søkjer nå om å få overføre deler av løyvinga til anna prosjekt.

Det vil bli fremja nye saker i budsjetter for 2011 og 2012 med sikte på vidareføring av tiltak i fløy vest, ventilasjonsrom på tak og fløy øst.»

Fuv 83/11 – løyving kr 9 000 000,-

Utdrag frå saka:

«Resterande arbeid på Kvernhusmyrane vil bli gjennomført i 3 fasar.

Vi søkjer no om løyving til ferdigstilling av varmeanlegget, ventilasjonsanlegget og SD-anlegget for fase 1. Dette arbeidet er planlagt utført i 2011.

Det vil bli fremja nye saker i budsjettet for 2012 for fase 2, og i 2013 for fase 3 som da blir slutføring av prosjektet.

Kostnad fase 1 på kr 9.000.000,- inkl.mva er basert på tilbud.»

Fuv 28/12 – løyving kr 6 000 000,-

Utdrag frå saka:

«Det vert i denne saka foreslått ei løyving for å dekkja kostnadane til vidareføring av varme-, ventilasjon- og SD-anlegget for fase 2.

Det vil bli fremja ny sak i budsjettet for 2013 for fase 3, og slutføring i 2014 for fase 4.

Kostnad fase 2 på kr 6.000.000,- inkl.mva er basert på tilbud.»

Fuv 227/12 – løyving kr 500 000,-

Utdrag frå saka:

«Det vert i denne saka foreslått ei løyving for å dekkja kostnadane til prosjektering av varme-, ventilasjon- og SD-anlegget for fase 3 og 4.

Det vil bli fremja ny sak i budsjettet for 2013 for fase 3, og slutføring i 2014 for fase 4.????

Kostnad for prosjektering av fase 3 og 4 på kr 500.000,- inkl.mva er basert på kalkyle.»

Kommentar

Prosjektet er gjennomført i samsvar med planar og vedteke budsjettramme.

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Irene Olsen

Vedlegg: Statusrapport