

Fra: Trond Sjursen (Trond.Sjursen@hoegh.com)

Sendt: 18.05.2016 11:14:17

Til: Stein Ottosen; Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi:

Emne: Prosjekt: 2014/19667 Eldhus i Ulvik, Hordaland - oppdatering status

Vedlegg: IMG_0251.JPG;IMG_0252.JPG;IMG_0256.JPG;IMG_0262.JPG;IMG_0272.JPG;IMG_0276.JPG

Hei igjen

Da er vi i full gang med resten av prosjektet og det skal være ferdig innen utgangen av Juni.

Første del som ble avsluttet før Jul var med fokus på:

- rydding av tomt og klargjøring
- sikring av mur
- stabilisering av masser
- drenering
- ny grunn mur
- oppjekking

Nå er prosjektet inne i den avsluttende fasen med fokus på selve bygget:

- bygging av stilas
- ta av lappskifer og kant skifer samt sikre at den kommer opp i samme sekvens.
- skaffe nye lapp skifer der hvor det mangler. Ca 50 skifer som mangler. To forskjellige dimensjoner som er bestilt gjennom Voss stein.
- bytte ut sperr og kledning med råte skader
- ta ned ustabil mur i brun teglstein mellom eldhus delen og "lager delen", Denne muren skal opp igjen og vi bruker den originale tegl steinen
- lage nytt røyk avtrekk med skifer som luke. Slik det skal være.

Vennligst se vedlagte bilder. Sluttrapport følger i løpet av Juni.

MVH

Trond Sjursen

