

Sluttrapport - brakeløe,

Kostnadspost	Fakturanr.	Fakturadato	kostnad (kr) - ink. Mva.	
4 stk. OSB-plater		kvittering	kr	635,92
Stillasleie (syd og vestfasade)		kvittering	kr	5 000,00
a konto tak			kr	25 000,00
Materialer grind og sperr	11819	21.06.2016	kr	14 181,91
Grindverk	20159	25.06.2016	kr	49 000,00
Tak	20160	27.06.2016	kr	156 250,00
Opplengere og halve gulvet	20161	28.08.2016	kr	50 365,00
Furugulv, materialer solberg sagbruk	11879	24.08.2016	kr	8 550,00
Resterende gulv	20162		kr	23 125,00
Stillas Pål	2801		kr	16 937,50
Brakefletting Osterøy bygdeservice	1099		kr	70 962,00
Lafteplank gulv, materialer	11933		kr	5 150,00
Bjelkelag gulv, materialer	11935		kr	9 860,00
Bete nordside	20163		kr	5 625,00
Tømmerolje til løe	11955		kr	1 731,25
Revisor			kr	6 000,00
TOTALSUM			kr	448 373,58

Fordeling, faktiske kostnader	
kjøp av tjenester	kr 380 327,00
materialer	kr 39 473,16
andre kostnader	kr 28 573,42
	kr 448 373,58

Fugledale Osterøy

Bilagsnr.	Kommentar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	kommende

Dato	Eirik	Simon	Jean Paul	Olav	May-britt
11 & 12 juni	20	20	20		
15-jun	5				
16-jun	8			6	
18-jun	5			5	
23-jun	2				
24-jun	1				
27-jun	2				
07-jul	6				
25-jul	10				
26-jul	15				
27-jul	15	15			
28-jul	10	5			
29-jul	10				
30-jul	10				
31-jul	10				
12-aug	2				
13-aug	10				
14-aug	10				
16-aug	4				
17-aug	5				
18-aug	5				
19-aug	4				
20-aug	10				
21-aug	10				
23-aug	5				
24-aug	2				
25-aug	5				
26-aug	10				
27-aug	10				
28-aug	10				
03-sep	10				
04-sep	5				
10-sep	6				
24-sep	4				
25-sep	4				
01-okt	8			8	
02-okt	5			5	
06-okt	4				
09-okt	4				
15-okt	10				2
16-okt	8			3	2
26-okt	5				
29-okt	8				
30-okt	8				
SUM timer	320	40	20	27	4
SUM andre					
SUM meg					

Dugnadstimer og personer

Anders	Øyvind	Sigurd	Thea	Bjarne	Kaja	TOTALT timer
						60
						5
						14
	4					14
						2
						1
						2
		6				12
						10
						15
		15				45
		5				20
						10
						10
						10
						2
			1			11
			5			15
						4
						5
						5
		4				8
		10				20
		10				20
				5		10
			2		2	4
			1			6
						10
						10
						10
						10
						5
						6
						4
						4
						16
						10
						4
						4
						12
1,5						14,5
						5
						8
						8
1,5	4	50	9	5	2	480,5
						160,5
						320

Kommentar
Rydding løe
Oppsetting stillas, øst og syd, rydding
Henting stillas
Oppsetting stillas, vestfasade
Henting OSB-plater og legging, rydding, slåing
Administrativt
Administrativt
administrativt
nedtaking og levering av stillas
organisering, lokalisering av brake
planlegging, lokalisering av brake, prisinnhenting
Samling av brake
Samling av brake
Samling av brake
Samling av brake
Samling av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Fletting av brake
Sanking av brake
Sanking av brake / tillaging av lekter til brake
Fletting av brake
Fletting av brake / fjerning av gammel brake
Fletting av brake / tillaging av lekter til brake / klargjøring nytt gulv
Sanking av brake / festing av lekter
Festing av lekter
Sanking av brake og håndøksing lekter
Fletting brake (huller nordside)
Fletting brake (huller nordside)
Maling vindskier flytting stillas
Flytting stillas sydgavl og montering lekter
sanking brke til lekter, håndøksing og montering lekter + maling av takrenne øst
maling takrenne vest, rydding og forbereding til legging av gulvbjelker
Legging laftegulv, maling vindskier og vannbord sør, håndøksing lekter sørøstlig hjørne
Sanking av brake til lekter. Håndøksing lekter sørøst hjørne. Fjerning av brake hjørne, montering lekter
Fletting, brake, nedtaking stillas
Gulvlegging
Rydding

Budsjetterte timer	Differanse
400	-80,5
150	-10,5
250	-70

Kostnader		
Dugnad	sats	timer
Egeninnsats	200	320
Dugnad andre	200	160,5
Sum dugnad		
Egne materialer / maskiner		
Materialkostnader		
Direkte lønnsutgifter (inkl. sos. Utg)		
Kjøp av tjenester (håndverkere, konsulenter)		
Fraktkostnader		
Diverse kostnader		
TOTALE KOSTNADER ink. mva		

Andeler basert på revidert budsjett - faktiske kostnader		
Offentlig andel	Privat andel, 1. delrapportering	
67,4 %	32,6 %	

Andeler basert på revidert budsjett - faktiske kostnader		
Offentlig andel	Privat andel, 1. delrapportering	
51,7 %	48,3 %	

Prosjektdata	
Navn	Eirik Hordnes
Prosjektnr:	160090
Dato	01.11.2016

Slutrapportering 01.11.2016

Reell økonomi i prosjektet

beløp	beløp (sum)	
64000		Dugnad (fra k
32100		
	<i>kr</i> 120 125,0	Sum dugnad
	<i>kr</i> 15 500,0	Egne material
	<i>kr</i> 39 473,2	Egenkapital
	kr -	
	<i>kr</i> 380 327,0	Sum egenkap
	<i>kr</i> -	Private tilskud
	kr 28 573,4	R
	kr 583 998,6	
		Sum private t
		Offentlige tilsl
		Sum øvrige of
		Støtte fra l
		Totalfinans

Faktiske kostnader	kr 448 373,6
---------------------------	---------------------

Finansiering				
kostnadsoverslag)	Sats	timer	beløp	
Egeninnsats	200	320		
Dugnad andre	200	160,5		
			kr	120 125,0
ler/maskiner (fra kostnadsoverslag)			kr	15 500,0
Egne midler				46373,6
Lån (långiver)			kr	-
total			kr	46 373,6
id				
unshaugfondet			kr	75 000,0
Stiftelsen UNI			kr	25 000,0
tilskudd			kr	100 000,0
kudd				
Kommune			kr	-
SMIL-tilskudd			kr	-
Fylkeskommune			kr	30 000,0
Andre offentlige bidragsytere			kr	-
ffentlige tilskudd			kr	-
Norsk Kulturminnefond			kr	272 000,0
siering			kr	583 998,6

Faktiske kostnader
kr 448 373,6

--

--

Kommentar
Materialer og div. kostnader
Midlertidig lån
Tilskudd ved sluttrapportering
Tilskudd ved sluttrapportering

--