

Sentralbadet Scenekunsthuss

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2017												2018												2019												2020											
					sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan							
1	Hovedprosjekt	830 dager	ma 05.09.16	fr 10.01.20	[Gantt bar spanning from 05.09.16 to 10.01.20]																																															
2	Fase 1 Prosjektstart	53 dager	ma 05.09.16	on 16.11.16	[Gantt bar from 05.09.16 to 16.11.16]																																															
3	Saksfremstilling for politisk vedtak	20 dager	ma 05.09.16	fr 30.09.16	[Gantt bar from 05.09.16 to 30.09.16]																																															
4	Kontrahere rådgivere	14 dager	ma 05.09.16	to 22.09.16	[Gantt bar from 05.09.16 to 22.09.16]																																															
5	Politisk behandling	33 dager	ma 03.10.16	on 16.11.16	[Gantt bar from 03.10.16 to 16.11.16]																																															
6	BP Prosjektstart	0 dager	on 16.11.16	on 16.11.16	[Milestone diamond at 16.11]																																															
7	Fase 2 Konkurransesgrunnlag	79 dager	fr 23.09.16	on 11.01.17	[Gantt bar from 23.09.16 to 11.01.17]																																															
8	Utarbeide konkurranesgrunnlag	30 dager	fr 23.09.16	to 03.11.16	[Gantt bar from 23.09.16 to 03.11.16]																																															
9	Utlusing på Doffin	0 dager	to 17.11.16	to 17.11.16	[Milestone diamond at 17.11]																																															
10	Tilbudsregning	40 dager	to 17.11.16	on 11.01.17	[Gantt bar from 17.11.16 to 11.01.17]																																															
11	BP Tilbudsfrist	0 dager	on 11.01.17	on 11.01.17	[Milestone diamond at 11.01]																																															
12	Fase 3 Kontrahering samspillfase 1	30 dager	to 12.01.17	on 22.02.17	[Gantt bar from 12.01.17 to 22.02.17]																																															
13	Evaluere tilbud	15 dager	to 12.01.17	on 01.02.17	[Gantt bar from 12.01.17 to 01.02.17]																																															
14	Kontrahere samspillsentreprenør	15 dager	to 02.02.17	on 22.02.17	[Gantt bar from 02.02.17 to 22.02.17]																																															
15	BP Kontrahere samspillsentreprenør	0 dager	on 22.02.17	on 22.02.17	[Milestone diamond at 22.02]																																															
16	Fase 4 Utvikling og prosjektering	92 dager	to 23.02.17	fr 30.06.17	[Gantt bar from 23.02.17 to 30.06.17]																																															
17	Bearbeide skisseprosjekt	20 dager	to 23.02.17	on 22.03.17	[Gantt bar from 23.02.17 to 22.03.17]																																															
18	Forprosjekt	40 dager	to 23.03.17	on 17.05.17	[Gantt bar from 23.03.17 to 17.05.17]																																															
19	Kontrahere samspillsentreprenør / toltalentreprenør	32 dager	to 18.05.17	fr 30.06.17	[Gantt bar from 18.05.17 to 30.06.17]																																															
20	BP Kontrahere totalentreprenør	0 dager	fr 30.06.17	fr 30.06.17	[Milestone diamond at 30.06]																																															
21	Fase 5 Utførelse og produksjon	550 dager	ma 03.07.17	fr 11.10.19	[Gantt bar from 03.07.17 to 11.10.19]																																															
22	Rigging og riving / detaljprosjektering	50 dager	ma 03.07.17	fr 29.09.17	[Gantt bar from 03.07.17 to 29.09.17]																																															
23	Byggeperiode / detaljprosjektering	500 dager	ma 02.10.17	fr 11.10.19	[Gantt bar from 02.10.17 to 11.10.19]																																															
24	Ferdigstillelse	0 dager	fr 11.10.19	fr 11.10.19	[Milestone diamond at 11.10]																																															
25	BP Overtakelse / Ferdigstillelse	0 dager	fr 11.10.19	fr 11.10.19	[Milestone diamond at 11.10]																																															
26	Fase 6 Innflytting	29 dager	ma 14.10.19	to 21.11.19	[Gantt bar from 14.10.19 to 21.11.19]																																															
27	Overtakelse	14 dager	ma 14.10.19	to 31.10.19	[Gantt bar from 14.10.19 to 31.10.19]																																															
28	Innflytting	15 dager	fr 01.11.19	to 21.11.19	[Gantt bar from 01.11.19 to 21.11.19]																																															
29	BP Innflytting	0 dager	to 21.11.19	to 21.11.19	[Milestone diamond at 21.11]																																															
30	Fase 7 Driftsfase	36 dager	to 21.11.19	fr 10.01.20	[Gantt bar from 21.11.19 to 10.01.20]																																															
31	Garatiperiode start	0 dager	to 21.11.19	to 21.11.19	[Milestone diamond at 21.11]																																															
32	Evaluere prosjekt	36 dager	fr 22.11.19	fr 10.01.20	[Gantt bar from 22.11.19 to 10.01.20]																																															