

Prosedyre for arbeidet med kunstnarleg utsmykking– Bybanens kunstprosjekt

	Tiltak/oppgåve	Ansvar	Iverksetting	Frist / periode	Status
	A: PLANLEGGINGSFASE	Kultur- og idrettsavdelinga		Desember 2017	
A1	Sjå til at det blir sett av midlar i budsjettet til kunstnarleg utsmykking, og vidareformidle dette til leing i Bybanen Utbygging og direktør for Kultur- og idrettsavdelinga HFK.	Fylkesrådmannen		15. februar	OK Ramme: 5 mill
A2	Sørge for at kunstfagleg prosjektleiar vert engasjert etter gjeldande regelverk. Dette inneber dialog med Hordaland kunstsenter. Bybanen utbygging vert konsultert.	Kultur- og idrettsavdelinga		2. mai 2017	
A3	Sørge for at kunstkomité blir oppnemnd etter gjeldande reglar og korrekt representasjon.	Kultur- og idrettsavdelinga		22. mai 2017	
A4	Oppstartsmøte kunstkomitéen	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	15. juni 2017, kl. 09.00-11.00	
A5	Utarbeide Kunstplan for gjeldande strekning / utbyggingstrinn, inkl val av lokalitetar og kunstnarar.	Kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	1. desember 2017	
A6	Kvalitetssikre kunstplan i samarbeid med Bybanen utbygging	Kultur- og idrettsavdelinga		20. desember 2017	
A7	Evt. sende søknad til KORO om delfinansiering av kunstprosjektet	Kultur- og idrettsavdelinga/	Kunstfagleg prosjektleiar	1. februar / 1. september 2018	
A8	Utløse prekvalifisering, konkurranse eller direkteførespurnader, etter komiteen sine vedtak.	Kultur- og idrettsavdelinga etter vedtak i kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	Løpande	
A9	Utarbeide standardkontrakt for kunstnarar	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar		
	B: GJENNOMFØRINGSFASE	Bybanen utbygging		Januar 2018	
B1	Inngå kontraktar med kunstnarar	Bybanen utbygging			
B2	Utarbeide kunstplan for den einskilde lokalitet (Delplan)	Kunstkomité			
B3	Oppnemning av kunstfagleg konsulentbistand etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga			
B4	Oppnemning av jury (alle konkurranser) etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga			

B5	Kvalitetssikre kunstplan for lokalitet (Delplan)	Bybanen utbygging			
B6	Tilrettelegge og følgje opp montering	Bybanen utbygging			
B7	Tilvise for utbetaling	Bybanen utbygging			
B8	Overtakingsforretning	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	Løpande	
	C: OPERATIV FASE				
C1	Tilsyn og vedlikehald	Bybanen AS			
C2	Formidling	Kultur- og idrettsavdelinga			

Prosedyren er bygd på vedteken prosedyre for kunstnarleg utsmykking i bygg i Hordaland fylkeskommune sitt eige. Denne bygger igjen på statlege føringar og modellar frå KORO(Statens organ for kunst i offentleg rom)

Det er ein føresetnad at kunsten skal vere ferdig produsert og montert på lokalitet før spenningssetting.