

## Prosedyre for arbeidet med kunstnarleg utsmykking– Bybanens kunstprosjekt

	Tiltak/oppgåve	Ansvar	Iverksetting	Frist / periode	Status
	<b>A: PLANLEGGINGSFASE</b>	<b>Kultur- og idrettsavdelinga</b>		Desember 2017	
A1	Sjå til at det blir sett av midlar i budsjettet til kunstnarleg utsmykking, og vidareformidle dette til leing i Bybanen Utbygging og direktør for Kultur- og idrettsavdelinga HFK.	Fylkesrådmannen		15. februar	OK Ramme: 5 mill
A2	Sørge for at kunstfagleg prosjektleiar vert engasjert etter gjeldande regelverk. Dette inneber dialog med Hordaland kunstsenter. Bybanen utbygging vert konsultert.	Kultur- og idrettsavdelinga		2. mai 2017	
A3	Sørge for at kunstkomité blir oppnemnd etter gjeldande reglar og korrekt representasjon.	Kultur- og idrettsavdelinga		22. mai 2017	
A4	Oppstartsmøte kunstkomitéen	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	15. juni 2017, kl. 09.00-11.00	
A5	Utarbeide Kunstplan for gjeldande strekning / utbyggingstrinn, inkl val av lokalitetar og kunstnarar.	Kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	1. desember 2017	
A6	Kvalitetssikre kunstplan i samarbeid med Bybanen utbygging	Kultur- og idrettsavdelinga		20. desember 2017	
A7	Evt. sende søknad til KORO om delfinansiering av kunstprosjektet	Kultur- og idrettsavdelinga/	Kunstfagleg prosjektleiar	1. februar / 1. september 2018	
A8	Utløse prekvalifisering, konkurranse eller direkteførespurnader, etter komiteen sine vedtak.	Kultur- og idrettsavdelinga etter vedtak i kunstkomité	Kunstfagleg prosjektleiar /	Løpande	
A9	Utarbeide standardkontrakt for kunstnarar	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar		
	<b>B: GJENNOMFØRINGSFASE</b>	<b>Bybanen utbygging</b>		Januar 2018	
B1	Inngå kontraktar med kunstnarar	Bybanen utbygging			
B2	Utarbeide kunstplan for den einskilde lokalitet (Delplan)	Kunstkomité			
B3	Oppnemning av kunstfagleg konsulentbistand etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga			
B4	Oppnemning av jury (alle konkurranser) etter innstilling frå Kunstkomiteen.	Kultur- og idrettsavdelinga			

B5	Kvalitetssikre kunstplan for lokalitet (Delplan)	Bybanen utbygging			
B6	Tilrettelegge og følgje opp montering	Bybanen utbygging			
B7	Tilvise for utbetaling	Bybanen utbygging			
B8	Overtakingsforretning	Kultur- og idrettsavdelinga	Kunstfagleg prosjektleiar	Løpande	
	<b>C: OPERATIV FASE</b>				
C1	Tilsyn og vedlikehald	Bybanen AS			
C2	Formidling	Kultur- og idrettsavdelinga			

Prosedyren er bygd på vedteken prosedyre for kunstnarleg utsmykking i bygg i Hordaland fylkeskommune sitt eige. Denne bygger igjen på statlege føringar og modellar frå KORO(Statens organ for kunst i offentleg rom)

Det er ein føresetnad at kunsten skal vere ferdig produsert og montert på lokalitet før spenningssetting.