

# PROSJEKT – KVALVÅGEN/SKAGANESET

## 1. MÅL OG RAMME

### 1.1 Bakgrunn<sup>i</sup>

Sund kommune har gjennom arbeidet med kulturminneplan eit punkt i handlingsprogrammet at vi skal tilretteleggja for ei kulturminneløype til Skaganeset/Stekholmen og dokumentera kulturminna i området med illustrasjonar og infotavler. Den unike kvalfangsthistoria vil vera ein viktig del i formidlinga. Det er utarbeidd ein prosjektspesifikasjon *Skaganeset og Kvalvågen – kulturminne og friluftsområde* som vil vera styrande for heile prosjektet.

Mandatet ligg i vedteken Kulturplan for Sund 2012-2022 under kapitla *Kulturminne og kulturarv* og *Idrett og friluftsliv*.

- Kartleggja og registrera verneverdige kulturminne
- Skapa meir engasjement og interesse for kulturarven
- Digitalisera og marknadsføra fotosamlingar
- Skapa merksemd og utvikla kunnskap om kulturminna i samarbeid med Museum Vest og fylkeskommunen
- Ta vare på naturområde som er viktige for lokalt og regionalt friluftsliv.
- Ta vare på og vidareutvikla dei naturgjevne tilhøva for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
- Samarbeida med frivillige lag og organisasjonar om styrking av folkehelsa.

### 1.2 Prosjekt mål<sup>ii</sup>

Hovudmålet er å ta vare på og å formidla kunnskap knytt til kulturminna rundt Kvalvågen, samt formidla historie når ein går i eit naturlandskap med mange kulturminne frå steinalderen. Kunnskap og gode opplevingar kombinert med fysisk aktivitet gir grunnlag for god folkehelse.

Prosjektet vil bli organisert som to delprosjekt som vil ha desse måla:

1. Utvikla og etablera ei turløype i eit naturlandskap med mange kulturminne. Rydding, merking og innhenting/planlegging av informasjon. Vurdera ulike formidlingsmåtar som ivaretar heilskapen i området.
2. Synleggjera og formidla steinalder- og kvalfangsthistoria på Skaganeset og i Kvalvågen samt utvikla kulturminneløypa som ein attraksjon/reiselivsprodukt knytt til kulturminne i området.

### 1.3 Ramme<sup>iii</sup>

Fase 1 skal vera gjennomført i 2017. Riksantikvaren har løyvd kr 200.000. Budsjettet er på kr 530.000. Rapportering til Riksantikvaren skal skje innan 15.10.17. Ferdigstilling innan 2019.

## 2. OMFANG OG AVGRENSING<sup>iv</sup>

Løpemeiðingur og ressursmøte med SNU undirvegs.  
Møteplan í prosjektgruppa: 22.06.17 - 31.08.17 - 05.10.17 og vidare etter avtale

#### 4.2 Opplýsing

Kulturmínneplanen með handlingsplan godkjend av kommunestyri í mæti 23.05.17.

#### 4.1 Væðingapunktur

### 4. VÆÐINGAPUNKTUR, OPPLÝSING OG MÆLIÞÁTTAK

Samarbeid með Skogsvág skule og frivillige lag í Skogsvágskrinse.

Styrkingargruppa: Saksgruppa Næring og utvikling  
 Prosjektgruppa: Saksgrúpa Lohne Kongved  
 Fylkeskonservarar: Edgár Björny og Mikal Landro  
 Grunneigarar: Anne Grethe Sangolt Hagenes (Areal), Brit Tove Fjeld Skaga  
 Kommunur: (Kultur) og Kristin Sekkingstad (Ráðmannen sin stab)  
 Sund sogelag/kommunur: Gerhard Inge Storebø  
 Sund turlag/kommunur: Helge Björny

#### 3.2 Andre roller

Prosjektansvarlegur: Kommunalsjefur Jon Erik Egeland  
 Prosjektari: Kulturturleiar Laila Klemetsaune

#### 3.1 Prosjektleiðing

### 3. ORGANISERING

Arbeidinu hefur verið byrjað með samtali með einum grunneigara um kor stíana upprunalega. Mykja atvika og rofvaldi hindra turðara í omráði í á ferðast der. Saman með einum féltaarbeiðara í kulturreiðinga som tar með seg þurkarar frá psykiatriteneista og NAV to dagar í veka, starta einu opp með á rydda stiar. Det vart også vurdert kva omráði som kunne fá univarsell utforming. Samtidig fekk vi to studentar frá AHKR (UIB) som hadde 200 tímar praksis í Sund. Dei innhenta informasjon og laga forslag til tekstar og lydfíler til framtíðig formidlingsarbeid runt steinalderbúplassar på Skaganeset. Det má jobbast vidare með alternatíva lúsingar for tilkomst og parkering.

Nær prosjektgruppu vert etabliert 22.06.17 vil ein byggja på det arbeidet som er gjort første halvár. Með god hjalp av fylkeskommunen vil ein også starta arbeidet með planlegging og utforming av ein skjutselsplan. Skjutselsplanen skal ferðigstíllast í lópet av prosjektperioden.

### **4.3 Milepælar<sup>ix</sup>**

04.05.17	Presentasjon av studentarbeidet i felt på Skaganeset
04.05.17	Mottatt tilsegn av BARK-midler til prosjektet
22.06.17	Etablering av prosjektgruppe
27.09.17	Løypemelding til SNU og godkjenning av prosjektplanen (PLP)
15.10.17	Rapporteringsfrist til Riksantikvaren via fylkeskonservatoren
01.11.17	Søknadsfrist på nye BARK- midlar
22.11.17	Løypemelding til SNU

## **5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING**

### **5.1 Kritiske suksessfaktorar<sup>x</sup>**

Tid og kapasitet er ein kritisk faktor i ein travel kvardag med mange andre oppgåver. Medverknad av frivillige, skulen og nabolaget er avgjerande for at innbyggjarane får eigarskap i prosjektet og fattar interesse for kulturminneløypa. Kapasitet til å gjera feltarbeid er vesentleg i prosjektet.

### **5.2 Kvalitetssikring<sup>xi</sup>**

Jamnelege møte i prosjektgruppa med forpliktande arbeid mellom møta er viktig for framdrifta. Involvering av samarbeidspartnarar og frivillige vil vera med på å nå måla. Prosjektansvarleg og styringsgruppa sørgjer for oppfølging og kontroll.

## **6. GJENNOMFØRING**

### **6.1 Hovudaktiviteter<sup>xii</sup>**

- Arbeid ute i felt
  - Kartlegging av stiar etter synfaringar
  - Klipping og merking av stiar
  - Laga ein skiltplan og skilta
  - Synfaring for beste utkikkspunkt og rydding av område ved steinalderfunna
  - Vurdera moglege strekk for universell utforming
- Grunneigaravtalar
  - Inngå avtaler med aktuelle grunneigarar
- Innhenting av informasjon
  - Litteratur/kart/foto/intervju og studentrapportar
  - Innmåling av steinalderlokalitetar
- Skjøtselsplan
  - Starta planleggingsarbeidet med skjøtselsplan
- Evt ny søknad om BARK-midler innan 01.11.17

### **6.2 Tids- og ressursplaner<sup>xiii</sup>**

Fase 1 prosjektet skal vera ferdig i løpet av 2017. Heile prosjektet skal ferdigstillast innan 2019.

**7. ØKONOMI**

**Budsjett**

Løn prosjektmedarbeider	kr 200.000
Kulturminneskilt	kr 30.000
Turskilt + dugnad	kr 80.000
Teljapparat + dugnad	kr 10.000
Lay-out	kr 30.000
Administrasjon	kr 50.000
Materialkostnader	kr 10.000
Studentarbeid tekst/lydfiler m.m.	kr 120.000
<b>Sum</b>	<b>kr 530.000</b>

**Finansiering**

BARK-midler	kr 200.000
Kulturvermidlar frå kommunen	kr 40.000
Eigeninnsats administrasjon 83 t à kr 600	kr 50.000
Eigeninnsats lay-out	kr 30.000
Prosjektmidlar teljapparat frå fylkeskommunen	kr 5.000
Dugnad teljapparat 17t à kr 300	kr 5.000
Skiltmidlar	kr 40.000
Dugnad rydding 132 t à kr 300	kr 40.000
Studentinnsats 200 t x 2 à kr 300	kr 120.000
<b>Sum</b>	<b>kr 530.000</b>

**8. KONTRAKTAR OG AVTALAR**

Grunneigaravtalar og avtalar med fylkeskommunen vert arbeidd med.