

Hardanger folkemuseum

5778 Utne

18.12.2017

Hordaland fylkeskommune

5000 Bergen

## VØLE AV GRINDBYGD LØE PÅ UTNE

På vegne av eigar av grindbygd løe på bruk 13 på Utne har bygningsvernkonsulent for Hardanger laga ein rapport om vøle av løa. Tiltaket er ferdig og eigar Øyvind Terjesen ber om å få utbetalt tilskotet.

Arbeidet vart utført av byggmeister Haakon Kvestad. I august i år starta arbeidet med å demontere hellene. Deretter vart alle råte material utskifta. Det vart skifta noko meir sperr enn planlagt grunna råteskader. I tillegg vart konstruksjonen sprøyta mot mit. I september vart tiltaket ferdigstilla. Løa er i drift og det var viktig å ferdigstille løa i rett tid på grun av dyra.

Bygningsvernkonsulent har følgd prosessen og tatt foto. Arbeidet er utført i tråd med plan.

Vedlagt følger fotorapport frå arbeidet.

Helsing

Anne Lise Brask Eriksen

Bygningsvernkonsulent for Hardanger

Fotorapport frå vøle av lòa til Øyvind Terjesen

Utne 06.10.2017 Anne Lise Brask Eriksen, bygningsvernkonsulent



Heller vert demontert



Merka heller skal opp på taket igjen



Heller vert lagt tilbake på same plass





Under arbeid



Råte sperr som er skifta ut



Heller på plass att på vestsida





Noko kledning er skifta



Detalj helletak etter vøle



Frå aust etter vøle