



## Statens vegvesen

### Referat

Dato: 20.11.2015

Tid:

Referent: Rolf Harkestad

Saksbehandler/innvalgsnr:

Rolf Harkestad -

Vår dato: 20.11.2015

Vår referanse:

### Møte i Styringsgruppen for Kvammapakken

#### Møte nr:

Fylkeshuset

Håkon Rasmussen

Håkon Rasmussen, John Martin Jacobsen, Reidun Rasmussen Mjør, Jostein Ljones, Arild Steine, Bente Utne, Olav Finne, Erling Hodneland, Rolf Harkestad,

**Forfall:** Oddvar Brakestad

#### Kopi til:

	Ansvar / frist
<p>Møtet var delt i to bolker – I første del møtte Jan Rune Baugstø og Bjørn Løvhaug fra konsulentfirmaet Atkins. Disse har gjennomgått og vurdert Anslagene for gjenstående prosjekter i Kvammapakken. Disse gjennomgikk sine rapport og pekte på hvilke funn de har gjort. Rapporten vil bli oversendt til SVV for kommentar.</p> <p>Det ble deretter avholdt ordinært møte i styringsgruppa.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Godkjenning av referat fra forrige møte. Bente Utne var til stede på møtet, men var uteglemt på deltakerlista. Referatet ble ellers godkjent uten merknader.</li><li>Referatskriving/e-room: Svv er i ferd med å opprette e-room for styringsgruppen for Kvammapakken og SVV må få opplyst om aktuelle deltakere fra de øvrige deltakerne i styringsgruppa. Disse vil bli invitert. SVV vil sende ut egen e-post om dette.</li></ol>	

### 3. Status, Budsjett:

Det ble foretatt en gjennomgang av prosjektene som er under bygging inkl. ferdigstillessedatoer for disse prosjektene. SVV orienterte om prosjektene og regner med at strekningen mellom Øystese og Strondi samt Nes – Norheimsund blir ferdig i 2016. SVV vil også prøve å få ferdig Vikøy og Granvin med en enkle løsning innenfor den økonomiske rammen som er til disposisjon.

Dette forutsetter at vi får på plass nødvendige avtaler med de berørte grunneiere.

Forbruket i Kvammapakken har vært slik i 2015: (tallene er fra regnskapet 2015 og i etterkant av møtet)

- Fylkeskommunale midler	23,2 mill.kr
- Bompenger	19,2 mill.kr
- Sum	42,4 mill.kr

Som opplyst i forrige møte, vil en ikke få realisert samtlige prosjekter i Kvammapakke med midlene som nå er til disposisjon.

I budsjettet for 2016 er det lagt opp til 30 mill. kr fra fylkeskommunale midler og 70 mill.kr fra bompenger.

Det er enighet om at det skal sendes ut orientering (pressemelding) om gjennomførte prosjekt når det nærmer seg avslutning og å starte undersøkelser i forbindelse med å få finansiert en videreføring ved en evt. Kvammapakke 2

Neste møte i Styringsgruppen er 12. februar 2016 kl 1200-1400.