

KVAM BOMPENGESELSKAP AS- STYRINGSGRUPPA

MØTEREFERAT

Stad: Hordaland Fylkeskommune

Tid: 24. mars 2015, kl. 14.00

Til stades:

Johnny Stiansen	Hordaland Fylkeskommune
Reidun Rasmussen Mjør	Kvam bompengeselskap
Oddvar Brakestad	Kvam bompengeselskap

Førfall:

Asbjørn Tolo	Kvam Herad
Olav Finne	Statens vegvesen

I tillegg møtte:

Kaisa Tonheim Banne	Statens vegvesen
Rolf Harketstad	Statens vegvesen
Helge Sandvik	Statens vegvesen
Erling Hodneland	Statens vegvesen

Notat frå Statens vegvesen til Hordaland fylkeskommune - datert 20.03.2015 - «Status for prosjekta i Kvammapakken» vart gjennomgått.

Notat frå Fylkesdirektør økonomi - datert 13.03.2015 – «Kvammapakken - framskriving av kostnadsrammer og finansiering» vart gjennomgått.

Oppsummering basert på dei føresetnadene i dei to notata som låg føre til møtet, kan oppsummerast slik:

Til disposisjon frå 2015

Bompenigar	88,1 mill. kr.
Fylkesmidlar- restramme	58,6 mill. kr.
<u>Sum</u>	<u>146,7 mill. kr</u>

Behov for midlar i følge Statens vegvesen

etter 2014	429,9 mill. kr.
Manglar i høve til behovet	283,2 mill. kr.

Kvam herad ved Ordførar og Kvam bompengeselskap AS har i møte med Fylkesrådmannen 24.03.2015 fått opplyst at administrasjonen i Hordaland fylke i samarbeid med bompengeselskapet og styringsgruppa arbeidar vidare med ein plan for finansiering av restbehovet til Kvammapakken.

Styringsgruppa vart gjort kjend med av Kvam herad i brev frå Hordaland Fylkeskommune datert 13.02.15 får opplyst at Fylkeskommunen stiller seg positiv til ein mogeleg revisjon av Kvammapakken inkludert

Håfjellstunnelen. I same brev ber Fylkesrådmannen om at det vidare arbeid med revisjon av Kvammapakken vert gjort i regi av styringsgruppa i Kvammapakken.

Det vart vidare referert i møte at Fylkesrådmannen ynskjer ei ekstern kvalitetsikring av gjenstånde kostnader i Kvammapakken.

Det vart opplyst i møte frå prosjektleiar Rolf Harketstad at vegproduksjonen i Kvammapakken med fleire atterhald kan aukast i 2015 utover styringsgruppa sitt vedtak punkt 2. Styringsgruppa ber om tilbakemeldingar med planar og kostnader før slike nye tiltak vert starta opp i 2015.

Styringsgruppa kan godkjenna at arbeidet i Vikøy sentrum vert utført i 2015 med prognose 10 mill. kr. føresett at det - i samsvar med tidlegare vedtak i styringsgruppa - ligg føre planar og revidert kostnadsoverslag med usikkerheitsmargin +/- 10 % (vedtak i styringsgruppa av 7. november 2014).

Styringsgruppa ber prosjektleiinga rapportera kostnad med vegproduksjon Øystese aust uavhengig av eventuell salsinntekt av sjø deponi.

Det vart av prosjektleiar opplyst at Linga parsellen og vegproduksjon Øystese aust - bak sjødeponi - kan verta noko rimelegare enn siste rapporten viser. Styringsgruppa ber om at denne prisreduksjonen vert meldt styringsgruppa.

Prosjektleiar opplyste og at mogeleg tap i rettstvist med entrepenør på parsellen Norheimsund-Vikøy var inkludert i samla oppgjeve forbruk.

Vedtak:

- 1) Styringsgruppa hadde ikkje merknadar til møttereferat frå 7. november 2014.
- 2) Styringsgruppa sluttar seg til Statens vegvesen sitt forslag til vegproduksjon i Kvammapakken 2015.

Det inneber:

At parsellen Øystese øst – Skarpasvingen - får eit forbruk på 10 mill. kr. i 2015

At Lingaparsellen får eit forbruk på 18 mill. kr


At gang og sykkelsti på Kvamskogen får eit forbruk på 5 mill. kr.

At parsellen Nes-Norheimsund får eir forbruk på 35 mill. kr. i 2015

At forbruk til planlegging i 2015 vert 2 mill. kr

Bergen, 24. mars 2015

Referent:



Johnny Stiansen

Fylkesdirektør økonomi

Hordaland Fylkeskommune