

Prosjektregnskap

Prosjektnavn: Låvetak Lygre		Fusa, Hordaland		Prj.nr.	170247
Kostnader	Godkjent budsjett	Regnskap			
		Sats	timer		
Dugnad					
Egeninnsats		200,00	239	47 800,00	
Dugnad andre		200,00	341	68 200,00	
Sum dugnad	80 000				116 000,00
Verdi egne materialer	20 000				20 000,00
Materialutgifter	20 000				1 700,00
Direkte lønnsutgifter inkl. sos. Utg.					
Kjøp/leie av tjenester					
Håkon Kvestad AS					288500,00
Tømrer Sindre Synnevåg					6 300,00
Sum kjøp/leie av tjenester	311 190				294 800,00
Fraktkostnader					
Diverse kostnader					
Totale kostnader	431 190				432 500

Finansiering	Godkjent budsjett	Regnskap			
		Sats	timer		
Dugnad					
Egeninnsats		200,00		-	
Dugnad andre		200,00		-	
Sum dugnad	80 000				116 000
Verdi egne materialer	20 000				20 000,00
Egenkapital					1 700
Egne midler					
Lån (långiver)					
Sum egenkapital	96 190				
Private tilskudd					
Sum private tilskudd	-				-
Offentlige tilskudd					
Kommune					
SMIL					51 850
Hordaland Fylkeskommune					20 000
Innovasjon Norge					50 000
Sum offentlige tilskudd	20 000				121 850
Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond	215 000				215 000
Sum finansiering	431 190				472 850

Timeliste

<i>Dato</i>	<i>Oppgåve</i>	<i>Dag</i>	<i>Kim</i>	<i>David</i>	<i>Rune</i>	<i>Kai-Asle</i>
26.apr	Stillas	10	7			
27.apr		8	6		3	
28.apr		8	7		3	
22.mai	Ta ned / stable takstein	14	13	10	6	14
23.mai		14	13	9	6	14
24.mai	Riving og rehab. Sperr	14	12			14
25.mai		13	12			12
26.mai		13	12			12
27.mai		8	8			8
	Undertak på, ikkje ført timar					
12.jun	Heller på att, tilkøyring og sortering	14	14		8	
13.jun		13	12		6	
14.jun		13	12		6	
15.jun		14	12		5	
16.jun		13	12		6	
19.jun		13	12		6	
20.jun		13	10		5	
29.jun	Demontere stillas	8	7			
30.jun		8	7			
05.jul	Vindskier og flikk	8				
06.jul		7				
07.jul		7				
08.jul		6				
SUM		239	188	19	60	74