



Norsk Kulturminnefond

Sluttrapporterings skjema

1. Prosjektnavn

Prosjektnr.

| | | | |
|--------------------|------------------|---------|-----------|
| Skulehuset Gaustad | | | 140495 |
| Adresse | Ådlandsvegen 853 | Gnr/bnr | 38/4 |
| Kommune | Meland Kommune | Fylke | Hordaland |

2. Søker

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Navn | Nordre Austebygd Velforening |
| Adresse | Ådlandsvegen 905 V/ Rune L. Skår |
| Postnr./sted | 5918 Frekhaug |

3. Arbeidet ble utført av (arbeidsansvarlig)

| | | |
|------------|-------------------------------------|---|
| Søker | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Eier | <input checked="" type="checkbox"/> | Navn, adresse |
| Frivillige | <input checked="" type="checkbox"/> | Medlemmer i form av dugnadsinnsats |
| Arkitekt | | |
| Handverker | <input checked="" type="checkbox"/> | Per Fagernes adr. Ostereidet , Olav O. Skår adr. Frekhaug |
| Andre | | |

4. Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring

| |
|--|
| Se rapport i vedlagt fil. |
| <p>Utdrag fra rapport: Dette prosjektet som er omsøkt er begrenset til : Utskifting av skifertak, reparasjon av pussmørtel på skorstein samt rehabilitering av 4 vindusrammer (fak) på sørveggen i bygningen. I tillegg til dette prosjektet har vi andre prosjekt gående som ikke støttes fra Norsk Kulturminnefond, UNI eller Hordaland Fylkeskommune. Vi søkte opprinnelig om kr. 144' fra Norsk Kulturminnefond, men fikk tildeling om kr. 80'. I tillegg var vi heldige å få støtte fra Hordaland Fylkeskommune, med kr. 38' og UNI med kr. 30'. Meland kommune støtter laget/prosjektet med kulturmidler kr. 10'. Til sammen blir dette kr. 158', og prosjektet var således fullfinansiert og kunne startes opp. Vi hentet inn skriftlig tilbud på tømmerarbeider samt pussing av teglpipe inklusiv materiell fra to selskapet. Budsjett pris ble avtalt med ... som har stått for er spesielt flott arbeid med å restaurere vindusrammene. Alle dugnadstimer er notert ned og viser på vedlagt liste. Disse var vanskelig å stipulere i forkant, og har vist seg å være litt lavere enn budsjettet, samtidig vet vi at alle gjerne ikke har blitt registret, litt usikkerhet vil det alltid være.</p> <p>Totalt sett er kvaliteten på det som er utført svært god, gjennomføringen har gått fint. Jeg vil derfor takke spesielt alle som har bidradd med midler for å få prosjekter realisert. Takk til alle medlemmer som har deltatt i arbeidet, og takk til de som har vært innleid til å utføre arbeider.</p> |

Sluttrapporteringskjema

5. Faglig kvalifisert kontroll av prosjektet ble utført av Navn/tittel/adresse/telefon

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Egenerklæring | Styret i Velforeningen. |
| Privat fagperson | |
| Konsulentfirma | |
| Kommunalt ansatt fagmann | |
| Antikvarisk myndighet | |
| Annen | |

6. Avsluttet regnskap

| A. Kostnader | Godkjent budsjett | Regnskap | | |
|--|----------------------|----------|-------|---------------|
| | | Sats | Timer | |
| Egeninnsats | 106000 | 200,00 | 491 | 98200 |
| Dugnad andre | | 200,00 | | |
| Sum dugnad | | | | |
| Egne materialer/maskiner | 25000 | | | 25000 |
| Materialkostnader | | | | |
| Direkte lønnsutgifter (inkl. sos. utg.) | | | | |
| Firma | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sum kjøp/leie av tjenester | 177500 | | | 170250 |
| Fraktkostnader | | | | |
| Diverse kostnader | 12500 | | | 10000 |
| Totale kostnader | 321000 | | | 303450 |

Alle utgifter inkl. moms

| B. Finansiering | Godkjent budsjett | Regnskap | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-------|-------|
| | | Sats | Timer | |
| Egeninnsats | 106000 | 200,- | 491 | 98200 |
| Frivilling innsats | | 200,- | | |
| Sum dugnad | | | | |
| Verdi av egne materialer | | | | |
| Egne midler | 32000 | | | 32250 |
| Lån (långiver) | | | | |
| Sum egenkapital | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sum Private tilskudd | | | | |
| Kommune | 10000 | | | 25000 |

Sluttrapporterings skjema

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| SMIL | | | |
| Fylkeskommune Hordaland | 38000 | | 38000 |
| Andre offentlige bidragsytere , UNI | 30000 | | 30000 |
| Sum offentlige tilskudd | | | |
| Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond | 80000 | | 80000 |
| Totalfinansiering | 321000 | | 303450 |

7. Regnskap og revisjon utført av

| | |
|----------|---|
| Navn | Harry Odland |
| Adresse | Ådlandsv. 849 , 5918 Frekhaug |
| Stilling | Revisor ; Dagleg leder i Tilhengerspesialisten AS |

8. Forklaring til regnskapet. Innsparinger/avvik i forhold til søknaden.

| |
|--|
| Utgifter er godt dokumentert. Det er ført detaljert dugnadsliste, samt bilag på alle utgifter. |
| Av erfaring blir det alltid utført aktiviteter som en ikke blir registeret. Det er derfor lagt til en diversepost på dugnadslisten 50 timer som utgjør ca. 10% av totalen. |
| Mindre Avvik : Dugnad 491 timer mot 530 timer i budsjett. Innkjøp samt div. utgifter litt under budsjett. |
| Totalkostnad blir derfor kr. 303.450,- mot kr. 321.000,- i budsjett. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

9. Vedlegg


| | nummerering |
|---|-------------|
| Vurdering fra faglig antikvarisk myndighet | |
| Revisjonsberetning | |
| Fotodokumentasjon | 1 |
| Detaljert beskrivelse av utført arbeid | 2 |
| Rapport fra utførende eller konsulenter | |
| Annet , bilag på innleid arbeid samt innhenter tilbud | 3 |

10. Underskrift

26/6-2015 Knarvik

Dato, sted

Underskrift


formann.