



Til fylkesutvalget

REVISORS BERETNING

Uttalelse om prosjektregnskapet

Vi har revidert prosjektregnskapet for prosjekt 02106 – Knarvik vgs – omb. av garderobeanlegg til klasserom, dagsatt 29. november 2013, som viser en samlet investering på kr 2.830.000. Prosjektregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 340.418 i forhold til vedtatt kostnadsramme.

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at prosjektregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et prosjektregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige samt en vurdering av den samlede presentasjonen av prosjektregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening gir prosjektregnskapet for 02106 – Knarvik vgs – omb. av garderobeanlegg til klasserom et rettvisende bilde av prosjektet i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Grunnlag for regnskapsavleggelse

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon.

Bergen, 18. februar 2014

Deloitte AS

Helge-Roald Johnsen
statsautorisert revisor



Revisjonen av Hordaland Fylkeskommune


Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse)
201200298-219/123/KHAU

Dykkar ref.:

Bergen, 29. november 2013

**Rekneskapsavslutting prosjekt nr 02106 - Knarvik vgs - omb. av
garderobeanlegg til klasserom**

KOSTNADSRAMME	2 830 000
Fuv 174/08 løyvd	1 650 000
Fuv 236/09	1 180 000
FINANSIERING	
Finansiert bruk	2 489 581,71
Mindreforbruk	340 418,29


Tor Oddvar Sjøvoll


Vidar Kloster

Vedlegg: Notat frå Eigedomseksjonen

Kopi: Sekreteriat for kontrollutvalet



Fylkeskasseraren

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse)
201200298-198/123/IOLS

Dykkar ref.:

Bergen, 30. oktober 2013

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02106 - Knarvik vgs - omb. av garderobeanlegg til klasserom

Rekneskap: 2 489 581,71 Budsjett: 2 830 000,-

Fuv 174/08 - løyving kr 1 650 000,-

Utdrag frå saka:

«Ved Knarvik vgs. held klassane for kvardagsliv- og arbeidslivstrening held i dag til i egne brakker på skuleområdet. Brakkene står der i medhald av mellombels løyve. I samband med etablering av ny rundkjøring i området må brakkene enten flyttast eller rivast.

Ved å etablere desse klassane i deler av areala som i dag er garderobeanlegg/gymnastikksal vil ein få ei mykje betre integrering av desse elevane. Ein legg til grunn at ei ombygging vil koste om lag 10 000 kr. pr. m² eksklusiv meirverdiavgift. Så langt ein kan sjå vil ei ombygging ikkje bli noko dyrare alternativ enn å flytte og reetablere brakkene.

Behovet for kroppøvningslokale kan løysast ved å leige lokale for kroppøving til alle klassane i Nordhordlandshallen. Ein gjer og merksam på at dersom kroppøvinga skal halde fram i dagens lokale vil det være behov for ei mindre opprusting på om lag 0,1 mill. kroner for at dei skal halde ein tilfredsstillande standard. «

Fuv 236/09 – løyving kr 1 180 000,-

Utdrag frå saka:

«Ved oppstart av prosjektet var det lagt til grunn at ein skulle byggje om tidlegare garderobe til nye lokale for 4-gruppe. Etter nærmare vurderingar var dette forkasta som løysing. Årsaka til endringa var blant anna at den tidlegare garderoben ville gje svært "djupe" lokale med lysforhold som ikkje var heilt gode.

Etter initiativ frå skulen vart prosjektet derfor endra til å byggje om pauserommet til lærarane ved skulen. Dette vil gje betre forhold for elevane, men inneber at ein mellom anna må etablere ny adkomst, nye våtrom og lyddemping mot 1. etasje.

Desse kostnadane var ikkje tatt høgde for i prosjektkalkyla. Samla kostnad er ikkje klar, men ein rår til at det vert løyvd ytterlegare 1,18 million kroner til prosjektet.»

Kommentar:

Prosjektet vert avslutta innan løyvd ramme.


Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar


Irene Olsen
Spesialkonsulent

Vedlegg: Statusrapport