

Buførevegen etappe 2 – 2015

Resultatregnskap med budsjett:

| | Budsjett | Regnskap |
|--|-------------------|-------------------|
| Inntekter/tilskot: | | |
| Sparebankstiftinga Hardanger | 750000,00 | 750000,00 |
| Riksantikvaren Hordaland Fylke | 200000,00 | |
| Miljødirektoratet | 556212,00 | 556212,00 |
| Folgefonn Nasjonalpark – forvaltinga | 250000,00 | 250000,00 |
| Gjensidigestiftelsen | 480000,00 | 480000,00 |
| Norsk Tipping | 1000000,00 | |
| Øyremerket skilting: | | |
| Folgefonn Nasjonalparksenter | 10000,00 | 10000,00 |
| Hordaland Fylkeskommune | 25000,00 | 18750,00 |
| Øyremerket verdiskaping-markedsføring: | | |
| Landbruksfondet Ullensvang | 7500,00 | |
| Sum tilskot | 3278712,00 | 2064962,00 |
| Rabatter/sponsing/eigeninnsats | | |
| Stein frå Sollesnes | 70000,00 | |
| Transport av stein | 22000,00 | |
| Eigeninnsats | 157500,00 | |
| Total | 3528212,00 | |
| Kostnader: | | |
| Steinarbeid etappe 2 | 1604687,00 | 1834000,00 |
| Kjøyring med passasjerer | 32500,00 | 55884,92 |
| Helikoptertransport | 555000,00 | 291415,00 |
| Stein frå Sollesnes | 122500,00 | 55687,50 |
| Transport av stein | 156400,00 | 34687,00 |
| Kjøp av ymse utstyr | 20000,00 | 14680,25 |
| Maskin for opplasting av stein | 35750,00 | 19509,50 |
| Storsekker- big bagg | 84375,00 | 35312,50 |
| Leige av husvære | 50000,00 | 69000,00 |
| Prosjektleiing – dugnad | 70000,00 | |
| Skilting/ merking/ nuddevarding | 70000,00 | |
| Uforusett | 500000,00 | 41366,05 |
| Sum kostnader | | 2451542,72 |
| Total | 3300212,00 | |
| Underskudd etappe 2 – 2015 | | 386580,72 |