

Fra: Trond Sjøsen (Trond.Sjosen@hoegh.com)  
Sendt: 23.12.2015 14:55:30  
Til: Ines Friedheim Krossen  
Kopj: Livik kommune

Emne: Re: Eldhus på Gården Ophelm - gr 55 - Livik - Tiltak til vern og velling av kulturminne 2015

Vedlegg:  
20151002\_110647.jpg;20151002\_141030.jpg;20151002\_154254\_1.jpg;20151005\_105130.jpg;20151005\_132622.jpg;20151005\_132629.jpg;20151005\_151147.jpg;20151005\_153212.jpg;20151005\_153222.jpg;20151006\_151218.jpg;20151006\_153511.jpg;20151007\_144019.jpg;20151007\_144151.jpg;20151008\_132830.jpg;20151008\_152950.jpg;20151019\_104259.jpg;20151020\_094000.jpg;20151020\_094142.jpg;20151020\_094151.jpg;20151020\_094215.jpg

Vorvarende prosjekt framsett.

Jeg har nå startet på selve restaureringen av Eldhuset og handdrifta var godt høtt til midten av November. Da skulle vi begynne på velling av tak, men det har ikke vært mulig å få til. Været har vært så østendig og den ene uka hvor det ble ok ble Nils Frøyenes sjuk og kunne ikke jobbe. Dette betyr at vi ikke blir ferdig i 2015 og vi tar opp arbeidet i Mars April anhengig av vær og fare.

Når det er sagt så har vi gjort en del og har et oppdatering med beskrivelse samt bilder. At drensing og grunnmur arbeid er ferdig og det betyr at vi begynner på selve byggingen i disse dager. Vidslagt følger en del bilder av handdrift som viser ny drensing i overkant og underkant av byggingen samt ny "grunnmur". Dere kan se at bygget er stabilisert og står stort og fast på en ny flutt mur med stein fra nabobygga Osa. Dette arbeidet har tatt ca tre uker. Arbeidet med graving og mur er blitt betydelig dyrtre en estimert. Jeg vet ikke om det er mulig å søke om mer midler basert på et prosjekkt blir dyrtre, men det kan dere forhøpørlig være på.

Nils Frøyenes som er ansvarlig for restaureringen trodde han skulle være ferdig for Jul men dette gikk ikke. Jeg kommer med ny oppdatering om noen uker.

Det som er gjort hittil er:

-Rydding av tømten slik at gravemaskin etc kan komme fram

-Arbeid med gravemaskin

-Levering av grunnmurs stein, drensings pukk samt sand for stabilisering

-Klargjøring av bygget med henhold til startar etc for å holde bygget opppe mens man fjerner den gamle grunnmuren

-graving i bakkeant av bygget og inne i bygget

-Rugging og bløssing av grunnmur stein

-Bygging av ny grunnmur av stein som er levert fra Osa i Hardanger

-Bygging av mur i stein i framkant. Stein fra Osa.

-drensing i bak kant for å forhindre framtidig bevegelse

-drensing i bakkant av bygget for å drensere bort vann som renner ned fra åsen.

-Fylling av gammel grunn med drensings masse

MNH  
Trond Sjøsen



From: Ines Friedheim Krossen <Ines.Friedheim.Krossen@hik.no>

To: Trond Sjøsen <Trond.Sjosen@hoegh.com>

Cc: Livik kommune <postmottak@livik.kommune.no>

Date: 02.06.2015 07:41

Subject: Eldhus på Gården Ophelm - gr 55 - Livik - Tiltak til vern og velling av kulturminne 2015

[attachment "Eldhus på Gården Ophelm - gr 55 - Livik - Tiltak til vern og velling av kulturminne 2015.pdf" deleted by Trond Sjøsen\LHC] [attachment "Akseptkjema som skal signeres og sendast i retur til Hordaland fylkeskommune.pdf" deleted by Trond Sjøsen\LHC] [attachment "Rehningslære URL" deleted by Trond Sjøsen\LHC]