



Notat

Dato: 04.07.2016
Arkivsak: 2016/2011-22
Saksbehandlar: ireolse

Til: Fylkeskasseraren v/Vidar Kloster

Frå: Eigedomsavdelinga

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 03212 - Øystese gymnas - inneklimatiltak

Rekneskap: 1 313 708,77 Budsjett: 1 500 000,-

Fuv 199/11 – løyving kr 1 500 000,-

Utdrag frå saka:

«Festsalen ved skulen, som forutan å være ein festsal også er nytta til spesialundervisning, heildagsprøvar og eksamen, har ingen ventilasjon.

I etasjen under festsalen er avdeling for tilrettelagt opplæring. Denne etasjen er berre delvis ventilert. For å tilfredsstilla dagens krav til inneklima er det nødvendig å investera i nytt ventilasjonsanlegg i bygget. Det er også komme krav frå kommunelegen om at ei godkjenning av skulen etter "Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v." ikkje vil bli gitt før inneklimaforholda i bygget er utbetra.

Arbeidet er tenkt utført hausten 2011 og våren 2012.

Kostnadene på kr 1.500.000,- inkl. mva er basert på kalkyle.»

Kommentar:

Prosjekt vart gjennomført i samsvar med plan. Kalkyla var basert på erfaringstall frå liknande prosjekt. Kostnadane var lågare enn kalkulert fordi ein fekk behov for mindre bygningsmessige tiltak enn det var tatt høgde for i kalkyla.

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Irene Olsen

Vedlegg: Statusrapport

