

SNU - midler fra statsb. Kap. 1429 - post 72.8

	Overført HF TILDELT/1000 KR	REV. REGNSKAP	BUD	Rest hos HF	Rapp.godkj. GODKJENT	Utbetalt
STRAKSTSILTAK - SØKT 2012- TILDELT	-1650	1565			GODKJENT	-1565
Overført fra RA brev av 13.03.13	-10000					
SKALLTAKET - KML Eienedom		4503			GODKJENT	-4503
		914				-914
					GODKJENT	
Overført fra RA brev av 6.09.13	-9000					
Cyanaminden fase I - KML Eiend. 2		1021			godkjent	ikke utbetalt
Cyanamiden fase 2 - Høyer Odda		7536	6500		sign.kontrakt	-4448 forsk.
EKSTRA tillegg rekter/lekter			450			
Cyanamiden fase 3-Røystrand Entr.			8500		sign.kontrakt	
REST overført fra RA brev av 28.11.13	-1141					
	<u>-21791</u>	<u>15539</u>	<u>15450</u>	-9220		-11430
MANGLENDE FINANSIERING	9198					
Sikkerhetsprosjekt						
Ta ned vaieren på taubanen/nylontau			1500			
Gjenstående arbeider:						
ovn 3 - fremtidig bruk ?						?
Cyanamiden-silo 113 og 109-framtidig bruk ?						?
07.11.2013 KB/ 17.12.2013					Intern rydding	

SNU - midler fra statsb. Kap. 1429 - post 72.8

		Overført HF TILDELT/1000 KR	REV. REGNSKAP	BUD	Rapp.godkj. GODKJENT	Utbetalt SNU/KML	DATO	
STRAKSTSILTAK - SØKT 2012- TILDELT		-1859	1565		GODKJENT	750	30.04.2013	
Overført fra RA brev av 13.03.13		-10000				1125	08.05.2013	
SKALLTAKET - KML Eienedom	taket		4503		GODKJENT	2500	22.05.2013	
	gulv		914		GODKJENT	1000	16.07.2013	
					GODKJENT	2000	27.08.2013	
Overført fra RA brev av 6.09.13		-9000				2000	24.10.2013	
Cyanaminden fase I - KML Eiend. 2	rydd/rensk		1021		GODKJENT	2484	27.11.2013	
								11859
Cyanamiden fase 2 - Høyre Odda	bygg 105		7536		GODKJENT	4000	20.02.2014	
						2500	14.04.2014	
Cyanamiden fase 3-Røystrand Entr.	saksetaket		7662		Revisor	2000	jun.14	05.06.2014
	Dører cyan vest-best.			250		1000	aug.14	19.08.2014
						2000	nov.14 ?	
REST overført fra RA brev av 28.11.13		-1141						
RA - brev av 25.03.14/utbet. 20.10.14		-1819						
			23201					
						23359		
		-23819						
Renter - hittil info fra HF sommeren 2015	"minst"	-200						
REST MIDLER HF		-24019	23359	-660				
RA - brev av 7.4 for 2015 - silo 113		-1000						
RA - brev av 7.4. for 2016 - silo 113		-1000						
RA--brev av 9.9.15 for 2015-silo 113		-2000						
Rest MIDLER HF		-660						
Cyanamiden silo 113 - 1			4800	oppstart økt.15-ferdig april 16				
Cyanamiden silo 113 - rest-tak/fasader		6500	oppstart når finansiert.					

Oppdatert 25.03.2016 KB

