

# Vedlegg IV

BYGGMEISTAR RUNE REVHEIM,  
5282 LONEVÅG.  
Tlf. 91186782.

Norsk kulturminnefond.  
Merknader til rekneskapen.

Restaureringsarbeidet har i all hovudsak gjenge etter planen.

Truleg vert det ei lita overskriding, men plan og kostnadsoverslag må seist å vera innertiar.

Rekna med 550 leigde arbeidstimar og 160 dugnadstimar.

Til no er det utford 441 timar leigt arbeid og 105 timar dugnad. Dugnaden har i hovudsak vore  
hjelpande hender, når det måtte trengjast, rydjing, vekkjering og brenning av rivingsvykje, rydjing inne  
i huset og å halda arbeidsplassen ryddig, men også ein del transport og henting av materialar og anna.

Kostnadsoverslaget for materialar var sett til mest kr 190.000.

Frå 03. 03.- 01. 07. 2016 er det brukt kring kr 154.000.

Restaurering av vindaugo var kostnadsrekna til kr 40.000, panner til skytja kr 4500, stilasleiga kring  
10.000, elles står det lite att av materialutlegg.

Det vert såleis ei lita overskriding på materialar og, truleg, spart litt arbeidstimar.

Samla kostnad til no er: Leigt og kjøpt	kr 382215	
Dugnad	kr 21000	kr 403215

Det vil sei at til no har me brukt mest 89 % av kostnadsoverslaget.

Kopiar av rekningane frå 01. 06. Og 01. 07. 2016. ligg ved.

Revheim 01. 07. 2016.

Rune Revheim.  
