

Hordaland fylkeskommune
Kultur- og idrettsavdelinga
PB 7900
5020 Bergen
Deres ref.: 2014/19667-83

Bergen, 19.10.2016



Vedr.: Tilskudd på kr. 40.000 til rehabilitering av Høgheller steinhytte, Rallarvegen 1753.

I min søknad om tilskudd skrev jeg at steinhytten skulle stå ferdig rehabilitert innen september d.å. Men arbeidet ble ikke ferdig som planlagt. Å fjerne treverk med råte og ca 12 kubikkmeter med stein og våt jord har tatt lengre tid enn beregnet.

Arbeidet som er utført i år på dugnad og ved egeninnsats er følgende:

Lekter og skifer er spikret på taket som er ferdig med gammel skifer og noe nytt.

Stående panel langs ytterveggene er fjernet – nesten alt med råte nede.

Der var to golv – et «nytt» spikret oppå det opprinnelige. Begge hadde råte men mest i det opprinnelige, og alt er fjernet.

Stubbloftet er fjernet.

Golvbjelker med råte i begge ender er fjernet.

Ca. 12 kubikkmeter med stein og våt jord er kjørt ut i trillebår.

Deler av bunnsvillen mot nord er «spadd» vekk og kjørt ut.

Stolper med mye råte er kappet og støttet opp.

Vinduene er tatt ut og kjørt til Bergen for å bli restaurert.

Der er skåret kanaler i fjellet på nordsiden av hytten for å lede vekk overvann som seg inn i hytten.

Det som er igjen inne i hytten er bunnsviller, en del golvbjelker, stolper som bærer taket og spikerslag for panelet. Det meste må skiftes ut p.g.a. råteskader.

Innerveggene til «kokkerommet» er ikke fjernet, og planen er å beholde dette.

Byggmester Bjørn Vike bygget nytt tak i fjor. Planen var at han skulle bygge opp igjen interiøret i år, men fordi han fikk oppdraget med å bygge turisthytten ved Skålatårnet, og jeg hadde nok med å bli ferdig med mitt arbeid, har vi blitt enige om å utsette gjenoppbyggingen til neste år.

Jeg håper derfor ferdigstilling og utbetaling av tildelt tilskudd kan bli utsatt til oktober 2017.

Vennlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Gunnar Snibsøer".

Gunnar Snibsøer