

Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til:

Elektronisk adresse: hfk@hfk.no

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Namn på tiltak

Fykesveg 23, tiltak a, b, c og d.

Søkjær (kommune)

Namn: Bømlo kommune

Adresse: Rådhuset, Leirdalen 1

Postnr./stad: 5430 Bremnes

Org.nr.: 834210622

Kontonr.: 32016151687

Prosjektnr.: 1786

Ressursnr.: 80128

Administrativ kontaktperson hjå søkjær

Navn: Toralf Møling

Telefon: 53 42 31 52

E-post: toralf.meling@bomlo.kommune.no

Mobil: 900 18 560

Tidsrâme for tiltaket

Oppstarts-
dato: 01-10-2016

Ferdigstilt: 15-12-2016

Totaltkostnad

Tildelt tilskotssum: Kr. 250 000

Totalkostnad (eks mva): Kr. 300 844

Eigenandel (eks mva): 50 844

Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgende takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.

Tiltak a: Manglande vegljøs og manglande plass for skuleelevar som ventar på skulebuss. Målet var å montera 3 vegljøs på eksisterande stolpar og bygging av kantstopp for skuleelevar frå Adnanes.

Tiltak b: Manglande plass for skuleelevar som ventar på skulebuss. Målet var å byggja kantstopp for skuleelevar på Sætre.

Tiltak c: Dårlig sikt i vegkryss mellom fv. 23 og kommunal veg til Mælandsvågen/Fylkesnes. Målet var å utvida siktilhøva i nemnde vegkryss i retning mot Alvsvåg.

Tiltak d: Dårlig sikt i vegkryss mellom fv. 23 og kommunal veg mot Korsneset ved Gilje skule. Målet var å utbetra sikten i nemnde vegkryss.

- Kva er forventta effekt? Betra trafikktryggleiken for mjuke trafikkantar og skuleelevar til Gilje barneskule og elevar til Bremnes Ungdomsskule.

- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven? Mjuke trafikkantar og skuleelevar til Gilje barneskule og elevar til Bremnes Ungdomsskule.

- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor? Ingen avvik.

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

Bremnes, 16.12.2016

Nils Kåre Nypøst