

Foretaksnavn: Friluftsrådet Vest
Navn: Odd-Bjørn Saltnes
Adresse: Postboks 63
Postnr.: 5575 Aksdal
Telefon: 52774830
Mobiltelefon: 48224282
E-post: odd@frivest.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2016/90

SLUTTRAPPORT

REFERANSENØ.: 17R1810D

Breidvika - Opparbeiding av p-plass og tilkomst

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Mangel på tilstrekkelig finansiering til å begynne på byggearbeidene, har ført til at tiltaket er utsatt til 2017. Så lang har vi jobbet med planlegging av utbygging. Men nå går vi snart over i utførende fase og regner med byggestart våren 2017.

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Vi har ikke klart å gjennomføre prosjektet som planlagt pga. mangel på finansiering.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Det har ikke vært vellykket å få på plass full finansiering

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

God planlegging, tilstrekkelig økonomi og rett entreprenør til å utføre arbeidet.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Det er ikke foretatt tellinger

Regnskap

Utgifter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Opparbeiding av p-plass	200 000	0

Tilkomstveg mellom p-plass og strand	200 000	0
Landskapspleie, plannering, tilsåing, m.m	50 000	0
Planlegging, prosjektering og byggesøknad		20 000
Total sum	450 000	20 000

Inntekter	Budsjett fra søknad	Regnskap
Sum innvilget denne søknaden	150 000	150 000
Dugnadsinnsats	10 000	0
Andre offentlige tilskudd	100 000	0
Annen finansiering	100 000	0
Egne midler	90 000	20 000
Total sum	450 000	170 000

Regnskapsbalanse: 150 000

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:

Prosjektet er ikke kommet skikkelig i gang, men begynner for fullt i 2017

Vedlegg

Ingen vedlegg

Merknad:

Dessverre har vi ingen bilder så langt. De kan ettersendes når prosjektet kommer skikkelig i gang.

Ettersende vedlegg per post: Nei

[sign] **Odd-Bjørn Saltnes for Friluftsrådet Vest**

Lvert 05.01.2017