



MØTEREFERAT

Odda smelteverk Istandsetting av Lindehuset - Finansieringsplan 2017/18.

DATO OG STED	06.12.2016 Hordaland fylkeskommune, Bergen.
MØTE INNKALT AV	Riksantikvaren
MØTETYPE	Vedr. finansieringsplan for istandsetting av Lindehuset
MØTELEDER OG REFERENT	Maria S. Lytomt
DELTAKERE FRA RIKSANTIKVAREN	Mari Søbstad Amundsen og Maria S. Lytomt
DELTAKERE FRA ODDA KOMMUNE	Bjørn Haaland, Kristian Jensen og Thomas Stødle Rasmussen
DELTAKERE FRA FYLKESKOMMUNEN	Ole Vegard Skauge og Kari P. Kleppe

Bakgrunn for møtet

Bakgrunnen for møtet var Odda kommunes søknad til Riksantikvaren om tilskudd fra statsbudsjettet kap 1429 post 72 til istandsetting av Lindehuset i 2017 og 2018.

Til grunn for søknaden ligger en finansieringsplan for perioden 2016 – 2020 som ble vedtatt i kommunen den 04.05.2016. I tillegg til kommunens egne midler forutsetter finansieringsplanen midler fra bl.a. Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune. Garanti og status for disse midlene er uavklart, og hensikten med møtet var derfor å få en oversikt over status og drøfte videre finansieringsmuligheter for istandsettingsprosjektet.

Innledning til møtet

Riksantikvaren orienterte kort om bakgrunnen for møtet og sakshistorikk. Det ble blant annet vist til tidligere avslag på ekstraordinær søknad om tilskudd til samme prosjekt i 2016. Riksantikvaren ga avslag på søknad om kr 5 979 000,- i tilskudd til istandsetting av Lindehuset i perioden 2016 -2020, med følgende begrunnelse: «Årets tilskuddsmidler er fordelt og Riksantikvaren finner ikke å kunne gi ytterligere tilskudd til omsøkte istandsettingsprosjekter i 2016. Riksantikvaren har heller ingen oversikt eller garantier for kommende års budsjetter for post 72 og har ikke fullmakt til å gi tilsagn eller andre løfter om tilskudd utover statsbudsjettet for 2017.» Riksantikvaren har i etterkant av avslaget hatt dialog med både Odda kommune og Hordaland fylkeskommune for å bidra til at tidligere avsatte fylkeskommunale midler til Odda kommune ble sikret videre prioritet til Lindehuset.

Status for midlene i finansieringsplanen

Odda kommune har midler som står på bok i påvente av fullfinansiering av prosjektet. Kommunen vedtok innsendte finansieringsplanen tidligere i år jf. vedtak datert 04.05.2016.



Hordaland fylkeskommune har gitt flere tilsagn til Odda kommune som kan overføres, men utbetaling av midlene forutsetter fullfinansiering av prosjektet i sin helhet eller klart definerte delprosjekter. Tilskuddet som ble gitt til Mågelibananen i 2012 er søkt omdisponert og skal legges frem for politisk behandling i Hordaland fylkeskommune i januar 2017.

Den fredete delen av Odda smelteverk inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Forutsatt en fullfinansiering av prosjektet med midler fra flere bidragsytere, vil Riksantikvaren kunne vurdere tilskudd til istandsetting av Lindhuset fra statsbudsjettet kap 1429 post 72.

Stiftelsen UNI har bidratt med tilskudd som kan overføres til 2017.

Finansering pr. 2016	Forvalter	Beløp	Status
Midler til regionale utviklingstiltak (tilsagn 2012)	HFK Regional avd.	3 000 000	Midlene er tilgjengelige, men krever ny finansieringsplan, kostandsplan og fremdriftsplan fra kommunen
Tilskudd til kulturbygg med regionale funksjoner (tilsagn 2013)	HFK Kultur og idrett avd.	1 000 000	Midlene er tilgjengelige, men forutsetter et fullfinansiert prosjekt
Midler til idrettsanlegg (spillemidler 2012)	HFK Kultur og idrett avd.	300 000	Midlene er tilgjengelige og avklart jf. kommunen
Tilskudd til Mågeli trallebane (2008)	HFK Regional avd.	2 000 000	Omdisponering av tilskuddet legges frem for politisk behandling januar 2017
Stiftelsen UNI	UNI	500 000	Midlene er tilgjengelige og avklart jf. kommunen
Kommunale midler	OK	662 000	Midlene er på bok og kommunen har i sitt vedtak garantert for fremtidige midler jf. finansieringsplan.
TOTAL		7 462 000	Antatt tilgjengelige midler per 2016, endelig bekreftelse foreligger først i 2017

Ny fremdriftsplan

Istandsettingsprosjektet er i gjeldene fremdriftsplan inndelt i fire faser, der fase 1 (2017) og 2 (2018) i hovedsak gjelder istandsetting og etterisolering av tak. Det ble under møtet enighet om at kommunen slår sammen fase 1 og 2 til én fase, for perioden 2017/2018.

Endelig bekreftelse på tilgjengelige midler vil skje våren 2017. Forutsatt fullfinansiering av den første fasen vil prosjektet kunne igangsettes høsten 2017 og fullføres i 2018.



Fase 3 og 4 krever flere avklaringer bl.a. i forhold til fremtidig bruk av Lindehuset. For kommunen er det helt vesentlig å istandsette og etterisolere Lindehuset for å få til ny bruk. Ny bruk av Lindehuset er viktig for utvikling av Smelteverkstomta og Odda sentrum.

Videre arbeid i 2016

- Odda kommune setter opp en ny fremdriftsplan og finansieringsplan der fase 1 og 2 er slått sammen til én fase for perioden 2017/2018.
- Det utarbeides et nytt budsjett som er knyttet til prosjektbeskrivelsen med tilhørende kostnadsoverslag, slik at det tydelig fremgår hvordan de ulike tilskuddsmidlene er tenkt fordelt på de ulike postene i prosjektet.
- Oppdatert budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan sendes Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune før utgangen av desember 2016.
- Riksantikvaren sender et støttebrev til fylkeskommunen i forbindelse med kommunens søknad om omdisponering av tilskuddet til Mågelibanen. I brevet skal det fremgå at Riksantikvaren har en intensjon om å prioritere tilskudd til første fase av prosjektet i 2018 forutsatt at også fylkeskommunen bidrar med midler i henhold til finansieringsplanen.

Videre arbeid i 2017

- Hordaland fylkeskommune behandler søknad om omdisponering av tilskudd til Mågelibanen, saken legges frem for politisk behandling januar 2017
- Riksantikvaren behandler revidert søknad om tilskudd for perioden 2017/2018
- Odda kommune bør legge frem revidert finansieringsplan og fremdriftsplan til politisk behandling
- Odda kommune søker Hordaland fylkeskommune om regionalmidler (kraft og konsesjonsmidler 2017) våren 2017.
- Det tas sikte på bekreftelse av fullfinansiering for første fase innen høsten 2017 med oppstart av prosjektet rundt samme tid.