

Fylkeskasseraren

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.:
201200298-91/123/IOLS

Bergen, 30. januar 2013

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02072 - Voss jordbruksskulegard - utmarksbygg

Rekneskap: 934 866,90

Budsjett: 1 135 000,-

Fuv 102/05 – løyving kr 575 000,-

Utdrag frå saka:

«Bygget skal innehalda følgjande funksjonar:

- Lagerplass for ved og materialar frå eigen produksjon ved garden.
- Plass for virke til fliskuttar og flislager til fyringsanlegg.
- Lagerrom til naturbruk/ villmarksliv.

Arealbehovet er 290 m².

Bygget er tenkt plassert i utkanten av skuleområdet i søraust, mot Lundarvatnet.

Kostnadene for utmarksbygget er kalkulert til ca kr 850.000,-.

Skulen tek sikte på å levera det meste av trematerialane til bygget frå eigen skog, og å utføra mykje av tømmerarbeidet i eigen regi. Dette vil redusera byggekostnadene med om lag kr 275.000,- i høve til kalkyle basert på komplett innkjøp av byggematerialar og alt byggearbeid utført av entreprenørfirma.»

Fuv FT 21/06 – løyving kr 560 000,-

Utdrag frå saka:

Byggesakshandsaminga i kommunen har teke lengre tid enn venta, og byggearbeida er ikkje igangsett.

Det er innhenta anbod på grunn- og fundamenteringsarbeida, og dette viser at kostnadene vert ein god del høgare enn det som tidlegare var kalkulert. Totalkostnadene for bygget med grunnlag i innhenta anbod vert kr 1.135.000. Det er dermed behov for kr 560.000 til restfinansiering av prosjektet.

Kommentar:

Her vart det ikkje behov for heile tilleggsloyvinga og prosjektet vert avslutta med innsparing.

Bjarte Molvik

Irene Olsen

Vedlegg: Statusrapport