



**Hordaland Fylkeskommune
Lise Fauskanger Ådlandsvik**

Vår ref. 16/1563-9
Jp.id. 17/7951

Saksh. Helga Helleland
Tlf. 53671554

Arkiv
N - 104

Dato
12.09.2017

**Status for arbeidet med punktutbetring og trygge skuleveggar - 2017
Fv 101 - Vegljøs - Ullensvang herad**

Eg viser til e-post 11. september 2017 der de etterspør status på arbeid med tiltak som me har fått tilskot til.

Arbeidet er under prosjektering hjå Norconsult pr. dags dato. Grunna endringar på leverandørsida og LOA, måtte me ha ein grundigare prosess i forkant av oppstart enn forventa ved søknadstidspunkt.

Me forventar utlysning på doffin i månadsskiftet september-oktober, tildeling av prosjektet i månadsskiftet november-desember, og 1-2 månadar byggetid. Avhengig av vêrtilhøve og kapasitet hjå utførande, har me von om ferdigstilling i første kvartal 2018.

Ynskjer de i sluttrapporten å ha bilete av kvart enkelt lyspunkt, eller eit utvald punkt/strekkja før og etter lyssetting?

Med helsing
Ullensvang herad

Helga Helleland
Kommunalsjef Teknisk

Kopi til arkiv og kopibok