

Hordaland fylkeskommune samferdselsavdelingen
ATT: Håkon Rasmussen

Vår ref:
2016/4851-1

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Martin Falch Haavardsholm
Storetvedt/56 15 81 77

Deres ref:

Dato:
27.07.2016

Søknad om dekking total kostnader for vegutvidelse, Bergheim – Skansen

I. Opprinnelig søknad

Askøy kommune søkte i brev av 13. juli 2012 Hordaland fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen om tillatelse til å forskuttere 14 MNOK til opparbeidelse av fortau langs Fv 213 Skansen (Kleppe), inn mot Hordaland fylkeskommune sitt tilsagn om 200 mill MNOK til Askøypakken.

I søknaden fra Askøy kommune ble det opplyst at grunnlaget for de 14 MNOK kun var basert på anslag fra Statens vegvesen sitt anslag i Askøypakken på bygging av fortau for dette strekket.

Saken ble behandlet i Samferdselsutvalget 20. sept. 2013, i Fylkesutvalget 26. s.m. og i Fylkestinget 16. m.e. hvor det ble fattet slikt vedtak:

1. Fylkestinget godkjenner forskottering på inntil 14 millionar kroner til fortau på Fv 213 Skansen (Kleppe) i Askøy kommune. Askøy kommune vil vere byggherre og dermed bere risiko for eventuelle meirkostnader.
2. Refusjon av midlane kjem til fråtrekk frå fylkeskommunen sitt samla bidrag til Askøypakken på totalt 200 mill. kroner. Refusjonen vert utan renter og kompensasjon for prisauke.

II. Avvik fra opprinnelig grovestimat for kostnader av vei del i prosjektet og utvidelse av det

Anslagene for vei delen av prosjektet ble gjort i 2011. Dette var da grove estimat som kun bygget på reguleringsplanen og ikke på konkret prosjektering

Ingen av prosjektene til Statens vegvesen er blitt gjennomført innenfor de kalkulerte rammer som er gitt i de opprinnelige grovestimatene som er gjort før prosjektering. De reelle tallene viste seg

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Besøksadresse:
Kundetorget, Rådhuset
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

www.askoy.kommune.no

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

også i dette prosjektet å bli vesentlig høyere selv om Statens vegvesen kun hadde gjort det de opprinnelig hadde besluttet å utføre. Dette skyldes delvis markedets prisstigning fra grovestimatet ble gjort til kontrakt ble inngått.

I tillegg til at de reelle kostandene ved prosjektet en opprinnelig antatt, så besluttet også Statens vegvesen underveis i prosjektet å utvide prosjektet til å omfatte rør for overvann for det strekket der Askøy kommune skulle legge rør for vann og avløp.

Askøy kommune ble med i prosjektet med veiutvidelse med 600 meter for å legge rør for vann og avløp. Askøy kommune skulle legge rør for vann og avløp også ut over disse 600 meterne. Underveis i prosjektet besluttet Statens vegvesen å følge Askøy kommune også ut over de 600 meterne for å legge rør for håndtering av overvann. (Se vedlagte kart der de 600 meterne er markert med gult og der det ble lagt rør for håndtering av overvann ut over 600 meter - er markert med blått)

Det vedlegges en oversikt over kostnadsfordelingen mellom Askøy kommune og Statens vegvesen i prosjektet. (vedlegg 2)

III. Kostnader for vegutvidelse

Statens vegvesen og Askøy kommune mener det er de reelle kostandene ved veiprosjektet som må dekkes av Askøypakken.

På grunnlag av ovennevnte søkes det med dette om å få dekket de totale kostandene til vegutvidelse og håndtering av overvann med kr. 14.921.273,- eks mva - ut over de opprinnelige 14 millioner som opprinnelig ble vedtatt til prosjektet.

Vedlegg:

1. kart
2. Kostnadsoversikt og fordeling

Med hilsen

Ivar Ådlandsvik
leder vann og avløp

Martin Falch Haavardsholm
Storetvedt
fagansvarlig prosjekt VA

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift