

## Framdrift Kunst til Bybanen BT4

Oppstart kunstutvalg		15.06.2017	
Annonsering prekvalifisering		15.09.2017	
Søknadsfrist prekvalifisering		20.10.2017	
Behandling prekvalifisering		november	
Søknad KORO		01.10.2017	
Svar KORO		primo november 2018	Tildeling 1 000 000
Arbeid med kunstplan		september-november	september - januar
Kunstplan, overordna strategi		01.12.2017	15.01.2018
Kvalitetssikring HFK/BU		20.12.2017	10.02.2018
Delplanar og oppstart		fortløpande frå 2018	
	Kristianborg	primo februar	
	Haukeland		
Prosjekt 1, Fyllingsdalen		Går ut som hovudprosjekt.	Eit mindre beløp vert sett av inntil vidare
<b>Prosjekt 1, Kristianborg</b>		Vedtak 12. januar 2018	Hovudprosjekt. Forprosjekt frå februar.
	12. februar 2018	Kunstnar på synfaring	
	medio / ultimo februar	Oppstartmøte med prosjekteringsteam	Avklare tidpunkt og møteplan med BU / Sweco
	13. april 2018	Undervegspresentasjon for kunstkomite?	
	1. juni 2018	Levering forprosjekt?	<i>Tidsnok eller for sent? Forprosjektet skal gjennomførast i tett dialog med kunstkonsulent og prosjekteringsleiing BU, dvs det meste vil vera kjend undervegs.</i>
	Sommar / haust 2018	Oppstart hovudprosjekt	
	Levering	Må følgje byggeprosjekt. Overlevering 2021	

**Prosjekt 2, Haukeland**

Ferdigstilling

2021 / 2022