



Statens vegvesen

Referat

Dato: 26.04.2016

Tid:

Referent: Rolf Harkestad

Saksbehandler/innvalgsnr:

Rolf Harkestad -

Vår dato: 01.07.2016

Vår referanse:

Møte i Styringsgruppen for Kvammapakken

Møte nr:

Thon - Norheimsund

Håkon Rasmussen

Håkon Rasmussen, John Martin Jacobsen, Oddvar Brakestad, Jostein Ljones, Arild Steine, Bente Utne, Olav Finne, Kaisa Banne, Rolf Harkestad, Jon Nedkvitne (delvis), Carl-Erik Nielsen

Forfall: Reidun Rasmussen Mjør

Kopi til:

	Ansvar / frist
Møtet startet med befaring på de fleste prosjektene i Kvammapakken.	
Det ble deretter avholdt ordinært møte i styringsgruppa.	
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. Godkjent uten merknader.	
2. Status, budsjett/prosjekter:	
SVV la fram statusnotat pr april.	
Svv arbeider i samsvar med planen som ble presentert på forrige møte og regner med at strekningen mellom Øystese og Strondi samt Nes – Norheimsund blir ferdig i 2016.	

På strekninga Nes - Norheimsund, har SVV prosjektert fortausløsning i stedet for gangveg på deler av strekninga. Foresett at det tilstrekkelig med midler att i Kvammapakken kan SVV lyse ut siste delstrekning i løpet av hausten.

3. Kvammapakka 2.

Helge Hopen hadde en gjennomgang av behov og muligheter i forbindelse med etablering av en ny pakke.

Det er enighet om at en først må ha en bred gjennomgang på de aktuelle prosjektene og at en deretter må ha en gjennomgang på finansieringen.

Kvam kommune starter, sammen med de øvrige aktørene, arbeidet med en lokal samferdselsplan.

4. Eventuelt:

Forprosjekt for Tokagjelet og Kvamskogen vart tatt opp. SVV ser i for seg å ha et forprosjekt klart innen 1 Juni.

Gang- og sykkeltiltaket på Kvamskogen ble også diskutert. Kostnadstall på dette prosjektet er svært høyt. Det ble det opplyst at næringslaget på Kvamskogen er i ferd med å se på alternative løsninger. Styringsgruppen ser positivt på et slikt initiativ og vil vurdere muligheten for gjennomføring når noe foreligger.