

Tabell: Kostnadsutvikling i anlegg S1-S4:

		Kostnadsanslag jfr. utbyggingsavtalen vedlegg 2	Kontraktssum Tall fra Statens vegvesen
S1	V8, VR4, V6	19 863 000	14 603 664
S2	Delentr.1, Kulvert		5 024 952
S3	VR5	7 036 000	8 520 617
S4	Kulvert	2 000 000	5 683 288
	Prosjektering	1 620 000	1 620 000
	Grunnerverv	745 000	
Totalt		31 264 000	35 452 521


9 512 652

Samlet kostnadsøkning fra inngåelse av utbyggingsavtale til regnskapsført sluttsum: Differanse Sluttsum - Kostnadsanslag utb.avt.:	14 637 159
---	-------------------

Forklaring til tabellen:

Påslagsprosjenter i hht avtale mellom Svv og BK. Påslag er gitt i avtale mellom Svv og B

Påslag i hht realiseringsavtale mellom SvV og BK	Avtalesum realiseringsavtale BKK/SvV (kontraktssum + påslag)	Sluttsum regnskapsført av Bergen kommune
1 320 787	15 924 451	26 811 304
362 916	5 387 868	
2 245 813	10 766 430	19 089 855
1 394 615	7 077 903	
	1 620 000	
0	0	
5 324 131	40 776 652	45 901 159



K og utgjør henholdsvis 10% for S1/S2/S7 og 30% for S3/S4.