



Notat

Dato: 31.07.2014
Arkivsak: 2014/577-15
Saksbehandlar: ireolse

Til:	Fylkeskasseraren v/Vidar Kloster
Frå:	Eigedomsseksjonen

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02121 - Bergen mar. vgs - boresimulator

Rekneskap: 11 001 340,36 Busjett: 11 000 000,-

Fuv 189/10 /FT 52/10 – løyving kr 2 000 000,-

Utdrag frå saka:

«Det er vedteke å kjøpe ny boresimulator for 8 mill. kr til Bergen maritime vg skole. Simulatoren er finansiert med fondsmidlar frå skulen og utstyrsmidlar frå opplæringsavdelinga.

I tillegg har skolen satt av 1 mill. kr. til bygningsmessige arbeider utan at det føreligg kalkyle på arbeidet.

Planen var å plassere simulatoren i 5. etasje. Her måtte ein løfte taket då simulatoren krev ei takhøgde på 7 meter. Det viste seg i etterkant at simulatoren kravde ei større opning i taket enn kva ein teknisk kunne få til, samtidig som branntekniske høve gjorde løysninga vanskelig.

Eigedomsseksjonen har derfor foreslått ei ny løysning med å bygge eit frittståande hus på taket av skulen. Det er gjennomført forhandskonferanse med bygningsmyndigheitene, og desse ser ikkje problem knytt til løysninga.

På taket vert det bygd eit simulatorrom på 90 m² med tilhøyrande klasserom og grupperom. Bruttoarealet er ca. 200 m². Det lages også rømningsveg. Det vises til vedlagte skisser som viser plan og perspektiv av tilbygget.

Simulatoren skal være klar til skulestart hausten 2011 og installasjon av simulatoren må starte våren 2011. Det er derfor viktig å komme i gang med byggjearbeida i inneverande år.

De bygningsmessige arbeida er kalkulert til 9 mill kr. Av dette vert 1 mill kr finansiert skaffa av skulen. Resterande vert foreslått finansiert med 2 mill kr. i 2010 og 6 mill kr. i 2011.

Løyvinga i 2010 vert finansiert ved at årets løyving til Årstad videregående skole blir tatt ned tilsvarande.»

Løyving 2011/øk. plan	– kr 6 000 000,-
Løyving 2011/driftsmidler	- kr 1 000 000,-
Løyving 2012/øk. plan	- kr 2 000 000,-

Kommentar:

Prosjektet er fullført med ei mindre overskriding på kr 1 340,36.

Bjarte Molvik
Seniorrådgjevar

Irene Olsen
Spesialkonsulent

Vedlegg: Statusrapport