
Vår referanse 2020/45475-3
Dato 26.05.2021

Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02154/013014 - Arna vga. - ombygging

KOSTNADSRAMME	60 500 000
PS 51/17 Løyvd	9 000 000
PS 78/17 Løyvd	20 000 000
2018 Løyvd	31 500 000
FINANSIERING	
Finansiert bruk	53 494 024
Mindreforbruk	7 005 976

Med helsing

Helge Johan Flatebø
leiar

Vidar Kloster
seniorrådgjevar

Vedlegg: Notat frå Egedomsavdelinga

Kopi: Sekretariat for kontrollutvalet

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

