



Arkivnr: 2016/4130-45
Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Yrkesopplæringsnemnda		29.05.2018
Utval for opplæring og helse		05.06.2018
Fylkesutvalet		21.06.2018

Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2018

Samandrag

Denne løypemeldinga tar føre seg status i arbeidet med gjennomføring av vedtaka i skulebruksplanen knytt til alle dei vidaregåande skulane i Hordaland.

Skulebruksplanen (SBP) for perioden 2017-2030 vart handsama i fylkestinget i oktober 2016. Einskilde saker knytt til handsaminga i oktober 2016 vart også følgt opp med vedtak i fylkestinga i desember 2016, mars 2017 og mars 2018.

Gjennomføringa av vedtaka i skulebruksplanen vert koordinert gjennom prosjektet «Varige og gode verknader av skulebruksplanen». Prosjektet skal bidra til at HFK følgjer opp og koordinerer dei ulike tiltaka i skulebruksplanen fram mot 2030. Gjennomføring av tiltaka skjer i linja.

Rapportering til politisk utval

Prosjektet ønskjer å gi ein statusrapport på gjennomføring av tiltaka i juni kvart år. Når det gjeld konsekvensar for tilbodsstrukturen som følgje av gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen, vert dette gjort greie for i tilbodsstruktursaka kvar haust.

I denne saka vil fylkesrådmannen gjere greie for status og retning i arbeidet med å gjennomføre skulebruksplanen med dei vedtaka som ligg føre. Her vert det ikkje gjort framlegg om vedtak knytt til einskilde prosjekt. Forhold knytt til skular og struktur som går utover dei struktursakene som vert handsama i saka «Justering av tilbodsstruktur», vert fremja som sjølvstendige saker for politisk handsaming.

Økonomi: For gjennomføringa av tiltaka i skulebruksplanen er det lagt til grunn eit årleg investeringsnivå på om lag 500 mill. kr for utdanningssektoren fram mot 2030. Investeringsplan viser samla investeringar fram til 2030.

Klima: Ingen kjende effektar

Folkehelse: Ingen kjende effektar

Regional planstrategi: Skulebruksplan 2017-2030 er relevant for regional planstrategi. Denne løypemeldinga viser oppfølging av tiltaka gjennom SBP.

Forslag til innstilling

Fylkesutvalet tek saka til orientering.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim
fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

- 1 Investeringsplan 2017-2030 (revidert etter vedtak i fylkestinget 07.03.2017)

Fylkesrådmannen, 09.05.2018

Innleiing

Skulebruksplanen (SBP) for perioden 2017-2030 vart handsama i fylkestinget i oktober 2016. Einskilde saker knytt til skulebruksplanen vart også handsama i fylkestinget i desember 2016, mars 2017 og mars 2018. Gjennomføringa av vedtaka i skulebruksplanen vert følgd opp gjennom prosjektet «Varige og gode verknader av skulebruksplanen». Prosjektet skal bidra til at HFK følgjer opp og koordinerer dei ulike tiltaka i skulebruksplanen fram mot 2030. Gjennomføring av tiltaka vil skje i linja.

Prosjektet søkjer å gi ein statusrapport på gjennomføring av tiltaka i juni kvart år. Når det gjeld konsekvensar for tilbodsstrukturen som følgje av gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen, vert dette gjort greie for i saka «Justering av tilbodsstrukturen» kvar haust.

I denne saka vert det ikkje gjort framlegg om vedtak knytt til einstilte prosjekt. Forhold knytt til skular og struktur som går utover dei struktursakene som vert handsama i saka «Justering av tilbodsstrukturen» vert fremja som sjølvstendige saker for politisk handsaming.

Denne løypemeldinga tar føre seg status og retning i arbeidet med gjennomføring av vedtaka i skulebruksplanen knytt til alle vidaregåande skulane i Hordaland.

Skuleåret 2017/2018

Tabellen under viser skular, utdanningsprogram og elevtal inneverande skuleår.

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE						
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	MK	PB	ME	MD	ID	KDA	ST
NORDHORDL.	Austrheim vgs	233		1	30		29	32		10		44		16					71
	Knarvik vgs	994	16	65	94	15	111	149			60	139		28					317
		1227																	
ARNA REGION	Arna vgs	301			44			59				24		54					120
	Osterøy vgs	195		15			28	18				42							92
		496																	
BERGEN NORD	Åsane vgs	482	31	12	71		30	180		13	40		105						
	Tertnes/U. Pihl vgs	668		3							56					110			499
		1150																	
BERGEN SENTRUM	Amalie Skram vgs Bergen	1022		23							137		29	53					780
	Katedralskole	650	47																603
	Bergen maritime vgs	273					119					154							
	Årstad vgs	971	70	78		153	127	222		35	126		60				50	50	
		2916																	
BERGEN SØR	Austevoll vgs	136						14	71			40							11
	Langhaugen vgs	634													170				464
	Nordahl Grieg vgs	844		10	1	1		90				6	12	64	109				551
	Sandsli vgs	514		7						89									418
	Slåtthaug vgs	520		8	122		98	106				71		115					
	Stend vgs	515		95					158		30			32			200		
		3163																	
BERGEN VEST	Fyllingsdalen vgs	574	25	17				110					82		107				233
	Laksevåg vgs	630		48	84		68					66	8	103	49				204
	Olsvikåsen vgs	592	15	36				178						30			53	280	
		1796																	
ASKØY	Askøy vgs	518		17	45		68	60				30		28					270
		518																	
SOTRA	Sotra vgs	841	15	31	60	15	88	107		29	26	73		60			80		257
		841																	
OS - FUSA	Fusa vgs	301	14	2				52	72	26		68		0				54	13
	Os gymnas	259																	259
	Os vgs	460		22	118		44	92			57	73		54					
		1020																	
SUNNHORDL.	Bømlo vgs	269		8				59			25		30						147
	Rubbestadnes vgs	138					76					62							
	Fitjar vgs	226				15		123		23				65					
	Stord vgs	833	30	26	60		100				15	57		56	40	54	162		233
		1466																	
KVINNHHERAD	Kvinnherad vgs	393	11	13	28		26	57			11	32		54					161
		393																	
ODDA	Odda vgs	282	5		15	3	30	41				51					39		98
		282																	
KVAM	Ny Kvam vgs	258		3			29	27				32		11					156
		258																	
VOSS	Nye Voss gymnas	558	17			25		60			28		5	49		35	141	14	184
	Nye Voss vgs	382	9	36	46		42		162	26		60		1					
		940																	
	Sum	16466	305	576	818	227	1113	1836	463	251	445	1266	49	1072	305	366	732	171	6471

Tabellen under viser forklaring på kodane som er brukt på utdanningsprogramma i denne saka.

Fagkode	Yrkesfaglege utdanningsprogram
BA	Bygg- og anleggsteknikk
DH	Design og handverk
EL	Elektrofag
HO	Helse- og oppvekstfag
MK	Medium og kommunikasjon (avvikla som yrkesfag frå skuleåret 18/19)
NA	Naturbruk
RM	Restaurant og matfag
SS	Service og samferdsel
TIP	Teknikk og industriell produksjon
Kode	Studieførebuande utdanningsprogram
ST	Studiespesialisering
ST-FO	Studiespesialisering med formgjeving (avvikla frå skuleåret 18/19)
KDA	Kunst, design og arkitektur
MK	Media og kommunikasjon
ID	Idrettsfag
MDD	Musikk, dans, drama
PB	Påbyggingskurs til generell studiekompetanse
Kode	Andre vidaregåande opplæringstilbod
TO	Grupper for særskilt tilrettelagt opplæring
AO	Innføringsklasser for minoritetsspråklege

Regionsvis gjennomgang – Status

Under følger ein gjennomgang av den einskilde region etter den regionsvise inndelinga som var i høyringsforslaget til skulebruksplanen. Dette er ikkje den administrative inndelinga av vidaregåande opplæring i Hordaland, men ei inndeling gjort med utgangspunkt i den regionale senterstrukturen. For kvar region er det først ein tekstboks med vedtak. Tekstboksane referer til gjeldande vedtak fatta i fylkestinget i oktober 2016, desember 2016, mars 2017 eller mars 2018. Deretter følger ein tabell som viser framtidig dimensjonering for regionen og ein status på arbeidet med å gjennomføre vedtak knytt til kvar skule.

Elevtalsprognosar

Eit viktig kunnskapsgrunnlag i rullering av skulebruksplanen i 2016 var elevtalsutvikling fram mot 2030. Sidan den gang har SSB oppdatert folketalsprognosane. For Hordaland vil det vere ein nedgang på 244 personar i alderen 16-18 år samanlikna med prognosane vist i skulebruksplanen. I tala frå SSB er det ikkje mogleg å sortere ut tal på bydelsnivå i Bergen kommune, som betyr at ein ikkje kan gi ei direkte samanliknbar framstilling av nye tal og tal frå skulebruksplanen for heile Hordaland. Prognosane er difor ikkje vidare kommentert i denne saka.

Region Nordhordland

Austrheim vidaregåande vert oppretthalden. Endelig vedtak om investering i ny skule vert gjort når det føreligg avklaring om ei framtidig regionreform.

Utdanningsprogrammet Restaurant og matfag (RM) vert lagt ned. Service og samferdsel (SS) vert flytta frå Knarvik til Nye Åsane vgs.

Studietilbudet ved Knarvik vert tilpassa søkjarar og elevtalsutvikling. Det vert investert i nytt bygg ved Juvikstølen i 2027.

Det vert våren 2017 starta opp eit samarbeidsprosjekt mellom skulane i Nordhordland og det lokale næringslivet, der målet er å prøva ut nye undervisningsformer der meir av den praktiske undervisninga vert gjort ute i verksemdene.

Endeleg vedtak om investering i ny skule på Austrheim vert gjort når det føreligg avklaring om ei framtidig regionreform. Knarvik vgs får tilbygg på Juvikstølen i 2027 som erstatning for avdelinga ved Kvernhusmyra. Ved samling av Knarvik vgs på Juvikstølen skal det vurderast om det er grunnlag for å etablere RM ved skulen.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030		
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST	
NORDHORDL.	Austrheim vgs	233	-		30		30	30					60	30					90	270
	Knarvik vgs	994		48	75	75	30	90					75	90					270	753
		1227																		1 023

Status gjennomføring av vedtak

Austrheim vgs

- RM er i classesaka vurdert lagt ned frå hausten 2018. Vurdering utsett til 05.06.18 for å sjå om skulen får ein oppfyltingsgrad på 80-85 %, jf. vedtak i FUV, sak PS 103/18.

Knarvik vgs

- SS vert flytta til nye Åsane vgs når den er ferdig i 2020. Flyttinga er ein del av prosjektet Nye Åsane vgs
- Det er elles ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen

Prosjekt næringslivet

Arbeidet starta opp i januar 2017, og det er oppretta eit samarbeidsforum i stor grad basert på eksisterande samarbeid i regionen. Aktørane er samde om ein prosjektplan med tilhøyrande aktivitetsplan fram til april 2018.

- Det har vore gjennomført workshops med Knarvik vgs, Austrheim vgs og lokalt næringsliv i Nordhordland våren 2018 med mål om å få på plass ein opplæringsmodell med meir praksis frå skuleåret 2018/19.
- Eitt av delmåla i prosjektet er: "Gjennom dialog vil ein i prosjektet få fram kunnskapsgrunnlag for fagtilbod, og behov for kompetanse og arbeidskraft i Nordhordland."

Nordhordland Næringslag, i samarbeid med UiB, skal med dette prosjektet få fram kunnskapsgrunnlag om behov for fagtilbod, dimensjonering og behov for kompetanse og arbeidskraft i Nordhordland, minst fram til 2030.

Prosjektet er eit samarbeid mellom næringslivet i regionen, og skal også legge grunnlag for utvikling og styrking av eksisterande og nye samarbeidsrelasjonar mellom næringsliv, offentleg sektor og skulane i regionen.

- Våren 2018 vart det arrangert ein todagars kick-off i Erasmus+-prosjektet med representantar frå deltakarlanda Spania, Italia og Slovenia. Tema var "Development of sustainable urban centres with active involvement of VET".

Arna region

Det skal byggjast ny kombinert skule i Arna etablert nær bussterminal/togstasjon, med planlagt ferdigstilling i 2028.

Frå skuleåret 2017/2018 skal Arna/Garnes vgs ha undervisning i to lokale. Tunesvegen vert avhenda/seld.

Fag- og skuletilbodet i regionen må samla sett vurderast på nytt ved planlegging av ny skule i Arna.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST
ARNA REGION	Arna/Garnes vgs	301		8	60			60							90			90	308
	Osterøy vgs	195		12			30	30					60					90	222
		496																	530

Status gjennomføring av vedtak

Arna vgs

- Det vert lagt fram politisk sak om salsprosess av bygg på Garnesstølen til FUV før sommaren 2018.
- All aktivitet vert samla i Vestlivegen i løpet av 2018.

Osterøy vgs

Det er ingen tiltak i Skulebruksplanen.

Region Bergen Nord (Åsane bydel)

Tertnes vgs får tilbygg etablert og deler av skulen rehabilitert til 2018. Dette for å kunne ta imot ST frå U.Pihl 2018.

Nye Åsane vgs blir etter planen tatt i bruk i 2020. Skulen erstattar dagens Åsane vgs, Lønborg vgs og delar av tilbodet ved U.Pihl, samt SS frå Knarvik vgs og Tertnes vgs.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST
BERGEN NORD	Åsane vgs	482	50	60	120		90	210				105	90	90			180		995
	Tertnes/U. Pihl vgs	668																630	630
		1150																	1 625

Status gjennomføring av vedtak

Tertnes vgs

- Byggearbeidet ligg i rute til skulestart 2018.
- Tertnes vgs og U. Pihl vart administrativt slått saman frå 01.08.2017. All aktivitet vert samla i eitt bygg hausten 2018. ID vert overført til Åsane vgs når den nye skulen står ferdig i 2020.

Åsane vgs

- Skulane Åsane vgs og Lønborg vgs har vore ei eining under felles administrasjon og leiging sidan hausten 2016. Fram til ny skule er ferdig i 2020, vil Åsane vgs ha undervisning på fleire stader.
- Oppstart byggearbeid ny skule er mai 2018.

Region Bergen Sentrum

Bergen Katedralskole kan ta i bruk nytt mellombygg og auka elevtal frå 2018. Samstundes skal rehabiliteringsarbeidet vere ferdig i hovudbygget og klasseromsbygget.

RM vert lagt ned på Årstad vgs. Innvendig rehabilitering av C-bygget er planlagt ferdigstilt i 2025.

Aktiviteten på Bergen Maritime vgs på Nedre Nygård vert avvikla 2023.

Innanfor ramma på 400 elevplassar skal det vere rom for noverande programområde på EL og TIP både på Laksevåg videregående skole og Bergen maritime videregående skole. Fordelinga av elev-plassar mellom BA, EL og TIP vert avgjort i programmeringsfasen for ny/rehabiliterert skule.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030		
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST	
BERGEN SENTRUM	Amalie Skram vgs	1022		20								135		60	90				720	1025
	Bergen Katedralskole	650	50																648	698
	Bergen maritime vgs	273																		
	Årstad vgs	971	50	62		165	105	360					150	60				90	180	1222
		2916																		2 945

Status gjennomføring av vedtak

Amalie Skram

Ingen tiltak i Skulebruksplanen.

Bergen Katedralskole

- Rehabilitering hovudbygg og nytt mellombbygg tatt i bruk desember 2017. Rehabilitering av klasseromsbygg ferdig til skulestart 2018.
- Det er gjennomført mindre utbetringar på avd. Kyrre for at aktiviteten skal halde fram i noverande lokale i Øvregaten midlertidig.

Bergen Maritime vgs

- Fagtilbod innan EL, TIP og BA som skal inngå i ny vgs på Laksevåg skal samlast i skulen sine lokale frå 2020 og vere der til ny skule er klar etter planen i 2023. Verkstad for BA vert i mellomperioden i leigde lokale. Det pågår arbeid med dimensjonering av mellomperioden og frå 2023. Synfaring er gjennomført på Bergen maritime vgs for å vurdere romutnytting fram til 2023.
- Omstillingsarbeid og programmering av ny skule på Laksevåg er starta opp i 2018. Programmeringsarbeidet involverer leiging og tilsette ved dei tre einingane Bergen maritime vgs, Laksevåg vgs og Fagskolen i Hordaland.

Årstad vgs

- Etablert tre generelle klasserom, og planlagd utbetring av lokale for elevtenesta i år.
- Held fram med analysar av arealdisponering av skulen med tanke på arbeid som skal gjerast med C-bygget.

Region Bergen Sør

PB samlast på Slåtthaug vgs. DH vert lagt ned i regionen

Større deler av Slåtthaug vgs vert rehabilitert i 2023. Ei mindre utbygging kan verte aktuelt. Langhaugen vgs får nytt bygg for musikk og kroppsøving i 2022

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE						Elevplassar 2030	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA	ST		
BERGEN SØR	Austevoll vgs	136		4				15	45					45					30	139
	Langhaugen vgs	628														180			450	630
	Nordahl Grieg vgs	844	50	16				135								180			630	1011
	Sandsli vgs	514		10							165								450	625
	Slåtthaug vgs	520		12	135		135	180						165	90					717
	Stend vgs	515		88					120				90					180		478
		3157																	3 600	

Status gjennomføring av vedtak

Austevoll vgs

Ingen tiltak i Skulebruksplanen.

Langhaugen vgs

- Gjennomført kartlegging av areal på skulen, som grunnlag for planlagt nybygg.
- Kroppsøvingsbygg og vaktmeistebustad er utbetra for fuktskader.
- Politisk sak til fylkestinget om vurdering av musikktilbod i juni 2018.

Nordahl Grieg vgs

Ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen

Sandsli vgs

- Store delar av fagmiljøet for RM i fylket vert samla på Sandsli frå hausten 2018. Det gir også ei riktig utnytting av eksisterande verkstader for RM. Ei slik samling av fagmiljøet på ein skule gjer til dømes at elevane får innblikk i alle programområda innan utdanningsprogrammet.
- Rehabilitering av RM-lokale pågår og vil vere ferdig våren 2019.

Slåtthaug

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Stend vgs

- Det pågår mindre rehabiliteringsarbeid av rom og bygningar. Elles ingen tiltak i skulebruksplanen.

Region Bergen Vest

Olsvikåsen vgs vert vidareført. *DH og PB vert lagt ned i regionen*

Det studieførebuande tilbodet ved Laksevåg vgs vert avvikla hausten 2018

Fagskolen i Hordaland vert saman med yrkesfagleg vgs lokalisert ved dagens Laksevåg vgs

Framtidig tilbod ved Laksevåg videregående skole skal dimensjonerast med ei ramme på 400 elevplassar på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma BA, EL og TIP.

Innanfor ramme på 400 elevplassar skal det vere rom for noverande programområde på EL og TIP både på Laksevåg videregående skole og Bergen maritime videregående skole. Fordelinga av elev-plassar mellom BA, EL og TIP vert avgjort i programmeringsfasen for ny/rehabiliterert skule.

Ombygging og nybygg ved Laksevåg vgs vert prioritert tidleg i investeringsplanen. Det skal setjast i verk tiltak som ivaretek det gode samarbeidet med næringslivet når det gjeld læreplassar slik at ein kan vidareføra desse etter ombygginga.

Status gjennomføring av vedtakAskøy vgs

Programmering nye Askøy vgs vert lagd fram for politisk handsaming i juni 2018. Det er vidare etablert tett samarbeid med Askøy kommune om felles tenester og bygg.

Region Sotra

Ny skule blir etablert i tilknytning til kollektivknutepunkt på Straume/Bildøy i 2025.

Avd Sund vert avvikla/seld når den nye skulen takast i bruk

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG											STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA	ST		
SOTRA	Sotra vgs	841		32	45	45	75	120			60		105				90		540	1112
		841																		1 112

Status gjennomføring av vedtakSotra vgs

Sak om val av tomt er planlagt fremja for politisk handsaming i oktober 2018.

Region Os/Fusa

Tidlegare vedtak om dimensjonering vert i hovudsak vidareført

Det ligg ikkje føre bygningsmessige tiltak som følgje av strukturendring i regionen.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG											STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA	ST	
OS - FUSA	Fusa vgs	301		5				60	30	30		75	30				90		320
	Os gymnas	259																360	360
	Os vgs	460		11	120		75	120				120	180						626
		1020																	1 306

Status gjennomføring av vedtakFusa vgs

Det er ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen.

Os gymnas

Det er ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen.

Os vgs

Det ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen.

Region Sunnhordland

Stord Vabakkjen vert rehabilitert og noko utvida i 2022. TO og SS-tilbodet i regionen vert samla på Stord vgs.

Fitjar vgs vert vidareført. Programfag for påbygg vert vurdert flytta til Stord vgs for å utnytta ledig kapasitet, og leigeavtalen skulen har for tilleggsareal vert avvikla.

Bømlo og Rubbestadneset vgs vert slått saman til ein skule og skal heita Bømlo vgs, den nye skulen vert lokalisert på Bremnes.

Det vert utgreidd eit pilotprosjekt ved skulen som skal styrkja samarbeidet mellom næringsliv og skule slik at m.a. opplæring som krev kostbare investeringar i verkstader og bygg innan yrkesfag (TIP), kan gjennomførast ute i bedrift. Kommune og næringsliv vert invitert med i denne prosessen.

Arbeidet med pilotprosjektet på Bømlo skal starta opp like over nyttår. Målet er ei vidaregåande opplæring basert på tett samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Det skal utarbeidast eit mandat som er tydeleg på eit utviklingsdyktig studietilbod. Rammer for mandatet bør m.a. ta omsyn til at arbeidslivets behov, og moglegheiter for bistand til opplæring vil variere. Det skal etablerast ei prosjektgruppe i tett samarbeid med, og representantar for, skule, kommune og næringsliv. Dette arbeidet skal vera starta opp innan januar 2017, og forslag til innhald i, og gjennomføring av prosjektet skal vera klart innan utgangen av juni. Kostnadene knytt til pilotprosjektet vert dekkja over opplæringsavdelinga sitt budsjett.

Dimensjonering og studietilbod ved den nye skulen skal sikra eit fullverdig tilbod i høve til det ein har i dag og sjåast i samanheng med det øvrige tilbodet i regionen. Det skal vera tilbod innan yrkesfaga TIP og EL på skulen. På sikt skal ein vurdere nytt utdanningstilbod innan havbruk.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030		
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST	
SUNNHORDL.	Bømlo vgs	269					60	90	60			-	60						180	450
	Rubbestadnes vgs	138																		0
	Fitjar vgs	226				30		120			30								30	210
	Stord vgs	833	35	62	60		120					45	90	30	90	90	90		360	1072
		1466																		1 732

Status gjennomføring av vedtak

Bømlo vgs

Skulen deltek i utviklingsprosjekt med næringslivet. Det er elles ingen aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Kartleggingsaktivitet vert starta opp i 2018.

Rubbestadnes vgs

Skulen deltek i utviklingsprosjekt med næringslivet. Det er elles ingen aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Fitjar vgs

- Mindre bygningsmessige tiltak, etter tilstandsrapport for skulen.

Stord vgs

- Arealkartlegging er gjennomført. Programmeringsarbeid og rehabilitering Vabakkjen pågår. Heiane vil bli lagt ut for sal, og aktiviteten flytta til Vabakkjen.

Prosjekt næringslivet

Med bakgrunn i fylkestingsvedtak (FT okt. 2016, sak 72/16 og FT des. 2016, sak 91/16) har fylkesrådmannen starta opp arbeidet med å utvikle ein pilotmodell for yrkesfagleg opplæring i samarbeid mellom skule og næringsliv på Bømlo. Oppdragsspesifikasjon vart handsama i fylkestinget 03.10.2017, sak 79/17.

Prosjektleiaren vart engasjert i januar 2018, og har saman med prosjektgruppa utarbeidd prosjektplan, som vidare er godkjent av styringsgruppa. Prosjektplanen vert politisk handsama vår 2018. Det er arrangert workshop med næringslivet i regionen, og arbeidet med utforming av alternative opplæringsmodellar er i gang. Næringslivet i regionen vert tett kopla på vidare arbeid.

Status gjennomføring av vedtakØystese/ Norheimsund vgs

- Kvam herad har sett ned ei prosjektgruppe for å utarbeide forslag til funksjonar som kan samlokalisert med den nye skulen.
- Det vil bli gjennomført ein arealanalyse for å sjå om dei to skulane kan samlast før nytt bygg står klart.

Region Voss

For skulane på Voss vert tidlegare vedtak i hovudsak vidareført

Hjeltnes vgs blir lagt ned. Tilboda anleggsgartnar og idrettsanleggsgag (NA) og blomsterdekoratør (DH) vert flytta til hhv Nye Voss vgs og Nye Voss gymnas. Fylkeskommunen skal medverka til at det kjem på plass ei løysing med ny aktivitet i lokala til Hjeltnes vgs.

Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen:

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18	YRKESFAG										STUDIEFØREBUANDE					Elevplassar 2030	
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	ME	MD	ID	KDA		ST
VOSS	Voss gymnas	558	20			45		60			30		45		45	135	90	180	650
	Voss vgs	382		20	45		30		135	30		75							335
		940																	985

Status gjennomføring av vedtakHjeltnes vgs

- Jf. sak PS 17/18 i fylkestinget 06.03.18, vert det etablert døgnkontinuerleg produksjonsskuledrift på Hjeltnes, i høve til prosjektskisse. Avdelingsleiar er tilsett.
- Mindre bygningsmessige justeringar for fagskulen i 2018, og meir omfattande justeringar for produksjonsskulen i 2019.

Voss gymnas

Rehabilitering av hovudbygning vert ferdigstilt i mai 2018. Komplette ny skule vert tatt i bruk frå hausten 2018.

Voss vgs

Det er ingen tiltak i skulebruksplanen.

- Tilrettelagd med klasserom, kjøkken og garderober for NA (anleggsgartnar og villmarksliv)

Region Etne/Sveio

Skuletilbodet i Etne vert samordna med tilbodet i Ølen i ein felles vidaregåande skule, Ølen vgs, med Rogaland fylkeskommune som skuleeigar. Lokala i Tesdal vert ikkje seld så lenge dei vert nytta av Rogaland fylkeskommune.

Det vert sett i gang arbeid med å legge til rette for ei best mogleg vidareføring av tilbod og ivaretaking av tilsette og elevar. Korleis dette konkret skal gjerast med tanke på personalhandtering, samling av fagtilbod og undervisningsstader kjem fylkesrådmannen tilbake til i eiga sak.

Status gjennomføring av vedtakEtne

- Elevar i Etne/Sveio søker på skuleplass i Rogaland (Haugalandet) på lik line med elevar busette i Rogaland.
- Det er etablert dialog om vidare bruk av Skakkesenteret.

Oppsummering

Tabellen under viser den samla dimensjoneringa i Hordaland fram mot 2030 etter vedtak fylkestinget i oktober 2016, desember 2016 og mars 2017. Stord vgs er også justert ned totalt 60 plassar på TIP og EL, jf. RS 9/2018 i OPHE 6.2.2018 og RS 26/2018 i FUV 21.2.2018

REGION	SKULE	Elevtal 2017/18			YRKESFAG								STUDIEFØREBUANDE						Elevplassar 2030
			AO	TO	BA	DH	EL	HO	NA	RM	SS	TIP	PB	MK	MD	ID	KDA	ST	
NORDHORDL.	Austrheim vgs	233	-		30		30	30				60	30					90	270
	Knarvik vgs	994		48	75	75	30	90				75	90					270	753
		1 227																	1 023
ARNA REGION	Arna/Garnes vgs	301		8	60			60					90					90	308
	Osterøy vgs	195		12			30	30				60						90	222
		496																	530
BERGEN NORD	Åsane vgs	482	50	60	120			90	210			105	90	90			180		995
	Tertnes vgs	668																630	630
		1 150																	1 625
BERGEN SENTRUM	Amalie Skram vgs	1 022		20								135		60	90			720	1 025
	Bergen Katedralskole	650	50															648	698
	Bergen maritime vgs	273																	0
	Årstad vgs	971	50	62			165	105	360				150	60			90	180	1 222
		2 916																	2 945
BERGEN SØR	Austevoll vgs	136		4					15	45			45					30	139
	Langhaugen vgs	634														180		450	630
	Nordahl Grieg vgs	844	50	16					135					180				630	1 011
	Sandsli vgs	514		10						165								450	625
	Slåtthaug vgs	520		12	135		135	180					165	90					717
	Stend vgs	515		88						120		90					180		478
		3 163																	3 600
BERGEN VEST	Fyllingsdalen vgs	574		8					120							180		360	668
	Nye Laksevåg vgs	630			130		105					165							400
	Olsvikåsen vgs	592		40				105								90	360	595	
		1 796																	1 663
ASKØY	Askøy vgs	518		28	105		60	120				105						540	958
		518																	958
SOTRA	Sotra vgs	841		32	45	45	75	120		60		105				90		540	1 112
		841																	1 112
OS - FUSA	Fusa vgs	301		5				60	30	30		75	30				90		320
	Os gymnas	259																360	360
	Os vgs	460		11	120		75	120			120	180							626
		1 020																	1 306
SUNNHORDL.	Bømlo vgs	269					60	90	60		-	60						180	450
	Rubbestadnes vgs	138																	0
	Fitjar vgs	226				30		120		30			30						210
	Stord vgs	833	35	62	60		120					45	90	30	90	90	90	360	1 072
		1 466																	1 732
KVINNHERAD	Kvinnherad vgs	393	10	16	45		30	60				45	30					180	416
		393																	416
ODDA	Odda vgs	282	10	12	15		30	30				60						180	337
		282																	337
KVAM	Ny Kvam vgs	258	10	12			30	30				30						180	292
		258																	292
	Nye Voss gymnas*	558	20			45		60			30		45		45	135	90	180	650
	Nye Voss vgs*	382		20	45		30		135	30		75							335
		940																	985
	Sum	16 466	285	586	985	360	1 035	2 145	390	315	525	1 635	585	450	495	675	360	7 698	18 524

Kommentar til tabell: For Nye Laksevåg vgs er det berre vedteke totaldimensjonering. 60 plassar innan TO (frå Laksevåg) er ikkje dimensjonert i tabellen over.

Tabellen viser ei totaldimensjonering på 18 524 elevplassar. Samanlikna med fylkesrådmannen si tilråding til skulebruksplan er dette 220 fleire elevplassar totalt. Denne overkapasiteten vil fylkesrådmannen måtte ta omsyn til i dei større prosjekta som skal programmerast framover.

Investeringsplan – gjennomføring

Investeringsplan

For gjennomføringa av tiltaka i skulebruksplanen er det lagt til grunn eit årleg investeringsnivå på omlag 500 mill. kr for utdanningssektoren fram mot 2030. Vedtaka i fylkestinget i mars 2017 knytt til sakene «Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg» og «Budsjett 2017 – endringar – ny gjennomgang av investeringsbudsjettet» gjorde det naudsynt å korrigere investeringsplanen i 2017. Ny fagskule og yrkesfagleg vgs på Laksevåg innebar ei forskyving på om lag eitt år på dei prosjekta som kjem etter dette. Investeringsplanen er ikkje endra sidan sist løypemelding 2017.

Gjennomføring

Basert på gjeldande vedtak, byggteknisk standard, kapasitetstrong og årleg investeringsnivå arbeider fylkesrådmannen utifrå ei prioritering av tiltak og tid for gjennomføring som vist i tabellen under:

Skule	Tiltak	Tiltak	
		Vert avvikla	Vert opna
Nye Voss gymnas	Gjennomføring av vedtatt forprosjekt		2017
Arna vgs, Tunes	Avviklast innan 2017 og seljast	2017	
Ternes vgs	Gjennomføring av vedtatt programmering		2018
Bergen Katedralskole	Gjennomføring av vedtatt forprosjekt		2018
Nye Åsane vgs	Vedtatt i skulebruksplan 2012. Areal i dag inkludert bygg på Lønborg. Nytt arealtal frå investeringsbudsjett		2020
Nye Åsane vgs	Nye Åsane vgs byggestart 2018, gjennomføring av vedtatt programmering. Vaksenopplæring, fengselsundervisning, kulturhus eigd av Bergen kommune		2020
Odda vgs	Gjeld rehabilitering av bygg for yrkesfag. Vert investeringsprosjektet frå 2017. Totalkost 115mill. 35 mill. gjennom post for større vedlikehald i 2016		2018
Etne vgs	Kommune overtar bygg i 2023. Bygg på Tesdal seljast 2017	2017	
Hjeltnes vgs	«Austtun» og «Vesttun» vert selt. Etablerer produksjonsskule i 2018.	2017	
Norheimsund vgs	Bygg i Steinsdalen seljast	2017	
Laksevåg vgs	Studieførebuande utdanningsprogram vert avvikla (ST og MK)	2018	
Laksevåg vgs	Yrkesfagleg utdanningsprogram, lærlingskule, TO og PB vert flytta Skulen vert tømt /avvikla for å gi plass til Fagskolen i Hordaland og Nye Laksevåg vgs (ny samanslått skule: Laksevåg vgs / Bergen maritime vgs). Start byggarbeid	2020	
Bergen maritime vgs	TIP og EL etablert på Nedre Nygård (tidlegare Bergen maritime vgs) Bergen maritime vgs = Nye Laksevåg vgs	2020	

Lønborg avd Åsane vgs	Seljast 2 år før nedlagt	2020	
Askøy vgs	Delvis rehabilitering av 50%. 50% rivast. 10 000 m2 nytt areal.		2022
Langhaugen vgs	Nytt bygg for kroppsøving og musikk. 2000m2. Ein eventuell ekstra parallell MDD vil krevje ytterlegare 1250 m2. Konsertsal/auditorium vil krevje nye 500 m2.		2022
Rubbestadneset	Seljast 2 år før nedlagt	2022	
Bømlo vgs	Nybygg for TIP/EL i «Vekslingsmodell» skule næringsliv		2022
Stord vgs, Vabakkjen	Eksisterande verkstader rehabiliterast og utvides. Klasseromsbygg får delvis rehabilitering. FEF-areal. Heiane vert seld.		2022
Stord vgs, Saghaugen	Avgrensa tiltak i samband med samanslåing		2022
Slåtthaug vgs	Delvis rehabilitering av 70% av arealet		2023
Nedre Nygård	Bergen maritime vgs/fagskole. Seljast 3 år før avvikling	2023	
Fagskolen i Hordaland / Nye Laksevåg vgs	Fagskolen i Hordaland og Nye Laksevåg vgs (ny samanslått skule: Laksevåg vgs / Bergen maritime vgs). Rehabilitering A og B bygg. Nybygg		2023
Årstad vgs	Innomhus rehabilitering av C-bygget. Totalareal på Årstad vgs 32043m2		2025
Sotra vgs, Bildøy	Seljast 2 år før nedlagt	2025	
Sotra vgs, Sund	Seljast 2 år før nedlagt	2025	
Nye Sotra vgs	Etablere ny skule i kollektivknutepunkt Straume/Bildøy. FEF-areal		2025
Knarvik vgs, Kvernhusmyrane	Seljast 2 år før nedlagt	2027	
Knarvik vgs, Juvikstølen	Tilbygg for å dekke utdanningsprogram som er på Kvernhusmyrane. FEF-areal		2027
Austrheim vgs	Seljast 2 år før leggest ned	2027	
Nye Austrheim vgs	Nybygg parallelt med Knarvik		2027
Norheimsund vgs	Seljast 2 år før nedlagt	2027	
Øystese gymnas	Seljast 2 år før nedlagt	2027	
Nye Kvam vgs	Ny skule, FEF-areal		2027
Arna vgs, Vestivegen	Seljast 2 år før nedlagt	2028	
Arna vgs, Garneshøgda	Seljast 2 år før nedlagt. Vurderast for sal tidlegare.	2028	
Nye Arna vgs	Ny skule, FEF-areal		2028
Fitjar vgs	Nybygg på sikt som erstatning for hovudbygg		2028

Når det gjeld tidspunkt for gjennomføring på Knarvik og Sotra,, har desse ein samanheng med planlagde vegprosjekt. Dette gjeld ny trase for E39, som kan påverke bygningane på Kvernhusmyra, og det gjeld bygging av nye Sotrasambandet.