

17.9.2018

Fortum Markets AS
Postboks 124
1713 GRÅLUM

Hordaland Fylkeskommune v/ Regionalavdelinga
Postboks 7900
5020 Bergen

SØKNAD OM UTSETTELSE AV FERDISTILLELSE OG SLUTTRAPPORTERING FOR HURTIGLADEINFRASTRUKTUR 2017. REF 2017/13527-5

Fortum Charge & Drive viser til tidligere epost og tilskuddsbrev datert 27.10.2017 mottatt fra Hordaland Fylkeskommune (HFK) der Fortum har fått tilsagn på tilskudd til bygging av hurtigladeinfrastruktur ved 8 ulike lokasjoner.

Fortum jobber kontinuerlig med etablering av ladesteder i hele HFKs virkeområde, og har så langt etablert og driftsatt Hurtigladedsteder med Enova standard 2stk 50kW DC + 2stk 22kW AC på Tjeldstø og 4stk 50kW DC + 3 stk 22kW AC på Øyrane Torg. I løpet av oktober vil også nytt ladested på Mo i Modalen kommune ferdigstilles og driftsettes. For de andre lokasjonene er det etablert kontakt med kommunen men det pågår fremdeles lokale forhandlinger. Det viser seg også at fremføring av strøm og etablering av anleggsbidrag fra netteier viser tar lengre tid enn det man hadde forventet.

Tilskuddsbrevet fra HFK krever en ferdigstilling av hurtigladedsteder innen 31.08.2018 for utbetaling av tilskuddsmidler.

Med dette som bakgrunn søker Fortum om utsettelse for ferdigstillelse og sluttrapportering av hurtigladeinfrastruktur ved gjenstående lokasjoner i Hordaland til 31.05.2019.

Med vennlig hilsen



Ole Gudbrann Hempel
Business Development Manager Norway
Fortum Charge & Drive



Vedlegg: Tilsegn om tilskot til hurtigladeinfrastruktur 2017.PDF