



Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

Dato: 04.07.2014
Vår ref.: 2014/11044-8
Saksbehandlar: vidklos
Dykkar ref.:

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06001 - Olsvikåsen vgs. - nybygg

| | |
|-------------------------------|-------------|
| KOSTNADSRAMME | 133 500 000 |
| Løyving 1997 | 2 000 000 |
| Løyving 1998 | 4 000 000 |
| Løyving 2004 | 20 000 000 |
| Løyving 2005 | 60 000 000 |
| Løyving 2006 | 44 000 000 |
| Løyving 2006 – (statstilskot) | 3 500 000 |

FINANSIERING

| | |
|-----------------|----------------|
| Finansiert bruk | 134 333 496,05 |
| Meirforbruk | 833 496,05 |

I 2014 vart det utbetalt ytterlegare kroner 2 000 000,- i spelemidlar. Dersom dette var budsjettert, ville prosjektet synt eit mindreforbruk på kroner 1 166 503,95.

Tor Oddvar Sjøvoll
Leiar

Vidar Kloster
Spesialrådgjevar

Vedlegg: Notat frå Eigedomsseksjonen

Kopi: Sekreteriat for kontrollutvalet

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

