



Deloitte AS  
Postboks 6013 Postterminalen  
5892 BERGEN

Dato: 30.11.2018  
Vår ref.: 2018/16953-2  
Saksbehandlar: vidklos  
Dykkar ref.:

## Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06016 - Knarvik vgs. - tilbygg

KOSTNADSRAMME	140 612 000
Løyving 2003	1 000 000
Løyving 2006	5 000 000
Løyving 2007	34 000 000
Løyving 2008	50 000 000
Løyving 2009	48 000 000
Brev frå opplæring – overført frå drift til investering	300 000
Brev eigedom 2012 – sal av røyrledning	1 362 000
Erstatning prosjekteringsfeil	950 000
<b>FINANSIERING</b>	
Finansiert bruk	146 950 699,30
Meirforbruk	6 338 699,30

Overskriding vert dekkja av totalramma.

Tor Oddvar Sjøvoll

Vidar Kloster  
spesialrådgjevar

Vedlegg: Notat frå Eigedomsavdelinga

Kopi: Sekretariat for kontrollutvalet

**Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.**

