

Torleiv Håbrekke  
 Strandadalsvegen 39  
 5630 STRANDEBARM



Hordaland Fylkeskommune  
 Kultur- og idrettsavdelinga.

Søknad om utbetaling av tilskot til freda  
 kulturminne, våningshus, gnr. 116/1, Kram-Askeladden ID: 87509-1

Arbeidet er ferdig og fylgjande er gjort:  
 Rep av tak. Teke ned taksteinen. Reingjort kvar  
 panne for mose. Lagt ny papp, reker og lekter.  
 Nye sløysebeslag av sink, plattlodd, og ny sink  
 ned i rennene. Nye vindskeier. Lagt oppatt same  
 takstein med lik ledeavstand som same tal  
 panner på kvar rast som før.

Eigeninnsats og dugnad:

Montering, flytting og riving av stillas. Nedtaking  
 av alle panner. Riving av lekter og reker.  
 Reingjering av tak og panner. Oppatt heising av  
 taksteinen. Var og med snikkaren heile tida.

Helsing  
 Torleiv Håbrekke

Org. nr. 969 275 341

Bankkonto: 3624.30.00372

	Arbeidstimer	Eigenvinns.	Dugnad
12/9	Henta stillas	4 t	
15/9	Montert stillas og helleheis	7 t	6 t
16/9	Teke ned panner	8 t	3 t
17/9	— " — , rive lekter	8 t	4 t
18/9	Hjelpt snikkar, ny papp, rekker	6 t	
19/9	Reingjort panner	5 t	
20/9	— " —	5 t	2 t
22/9	Hjelpt snikkar, rydda	7 t	
23/9	Lagt panner oppatt	5 t	2 t
24/9	— " — , flytta stillas	8 t	6 t
29/9	Teke ned panner andre sida	9 t	16 t
30/9	— " — , reingjort	6 t	2 t
1/10	Reingjort panner	5 t	
2/10	— " —	5 t	
3/10	— " —	4 t	2 t
6/10	Hjelpt snikkar, ny papp, rekker	6 t	
7/10	— " —	6 t	
8/10	Heist panner oppatt	7 t	6 t
9/10	Hjelpt snikkar / lagt utover panner	7 t	2 t
10/10	— " —	7 t	
11/10	Ryddda	4 t	
13/10	Hjelpt snikkar, lagt papp på vinkel	5 t	
14/10	— " — lagt stein	5 t	
17/10	— " —	6 t	
21/10	Rive stillas, lev. attende	7 t	
27/10	Ryddda rund heiset, sortert panner	5 t	
	Sum	157 t	51 t





# Kostnader.

30/5	Rekn. Kjell Egil Berge	kr. 1.650,-
18/10	Byggm. Per Augestad A/s a konto	" 80.000,-
6/10	Krambuå A/s div.	" 394,-
7/11	— " —	" 254,-
20/11	Byggm. Per Augestad, sluttrekn	" 20.565,-
	Eigeninnsats 157t a 250	" 39.250,-
	Dugnad 51t a 250	" 12.750,-
	Kjøp av brukte takstein	" 10.000,-
	Leige av stillas	" 4.000,-
		<hr/>
		kr. 168.863
	25% moms	" 42.215
		<hr/>
		<u>kr. 210.878</u>

