



Notat

Dato: 27.01.2015
Arkivsak: 2014/577-37
Saksbehandlar: ireolse

Til: Vidar Kloster

Frå: Eigedomsseksjonen

Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 04100 - enøk-tiltak Langhaugen vgs

Rekneskap: 224 043,75 Budsjett: 500 000,-

Fuv 74/13 – løyving kr 500 000,-

Utdrag frå saka:

«Ved Langhaugen vidaregåande skule er store delar av gamle vindauge skifta ut, men ein del står att. Det er no ønskeleg å skifta ut resterande vindauge. Nye vindauge som vert installert skal tilfredsstilla dagens energi- og lydkrav ifølgje teknisk forskrift, samt ha solreflekterande glas der det er nødvendig. Då dette er eit delvis Enøk-, inneklima – og vedlikehaldstiltak vil det også bli avsett midlar i budsjettet for ekstra ordinært vedlikehald. Kostnader på kr 500.000,- inkl.mva er basert på kalkyle»

Kommentar:

Prosjektet har gått som prosjektert og vert slutført med innsparing. Årsak til innsparing er at ein fekk mykje betre prisar i anbudskonkurransen enn forventa.

Helge Haavardtun
Eigedomssjef

Irene Olsen
Spesialkonsulent

Vedlegg: Statusrapport