



## Notat

Dato: 08.04.2016  
Arkivsak: 2016/2768-3  
Saksbehandlar: ROABREI

---

**Til:** Fylkesrådmannen

---

**Frå:** Roald Breistein

---

### **Partsbrev - Godkjenning av prosjektrekneskap Hjeltnes vgs - forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg**

Vedlagt følger partsbrev for sak PS 30/16 «Godkjenning av prosjektrekneskap Hjeltnes vgs – forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg» etter møte i kontrollutvalet 5.4.16.

Uttalen frå kontrollutvalet skal leggjast ved den vidare handsaminga til fylkesutvalet.

Kopi til:  
ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Arkivnr: 2016/2768-1  
 Saksbehandlar: Roald Breistein

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet	30/16	04.04.2016

## Godkjenning av prosjektrekneskap Hjeltnes vgs - forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg

### Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet skal i samsvar med gjeldande budsjett- og økonomiforskrifter, uttala seg om årsrekneskapane. Det er lagt til grunn at prosjektrekneskapar følgjer same prosedyre. I samband med dette gjorde fylkestinget slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:

«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.
2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Uttalen frå kontrollutvalet skal for slike prosjektrekneskapar leggjast ved sak frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet, som gjer vedtak i denne saka. Sekretariatet har motteke uttale frå Deloitte til prosjektrekneskap for prosjekt 02110 Hjeltnes vgs. – forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg.

I revisjonsmeldingar dagsett 14.3.16, har Deloitte stadfesta at prosjektrekneskapen gjev eit rettvissande bilete av prosjektet og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapskikk.

Notat om avslutning av prosjektet, prosjektrekneskap og revisjonsmelding ligg ved.

### Drøfting:

Dette prosjektet viser eit mindreforbruk i høve løyving på kr. 184 093,75, eller 73,6 %. Sekretariatet merkar seg at årsaken til mindreforbruket er at framdrifta i prosjektet er stoppa i påvente av avklaringar i skulebruksplanen. Det vert vidare lagt opp til at ein eventuelt vil krevja ny løyving på eit seinare tidspunkt.

Utover det som går fram over er handsaming og revisjon av prosjektrekneskapen utført i tråd med regelverket ved at dei vert revidert etter kvart, ved at dei vert send vidare til sekretariatet for handsaming i kontrollutvalet og at det er lagt ved notat med forklaring på avvik for alle prosjekta.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning.

**Forslag til uttale**

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev eit rettvise bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
2. Utvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 05.04.2016**

**Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Uttale**

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev eit rettvise bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
2. Utvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
utvalgssekretær

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

**Vedlegg**

- 1 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02110 - Hjeltnes vgs. - forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg
- 2 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02110 - Hjeltnes vgs - forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg
- 3 Revisors beretning - Prosjekt 02110 - Hjeltnes vgs. - forprosjekt gartneribbygg og varmeanlegg