

## Oppsummert punkt for punkt - Tiltak på kommunale vegar 28.01.16

Utført	Vert utført 2016	Ventar på andre tiltak	Ikkje utført
--------	------------------	------------------------	--------------

Veg	Tiltak	Status/Utført
Smålonane og Instamyra (heng att frå førre TS-plan)	Kanalisering av kryss og opphøgd gangfelt	Er merka, men ikkje opparbeidd Vert utført 2016
Tobrotet (heng att frå førre TS-plan)	Kanalisering av kryss	Må vurderast på nytt. Ikkje plass til «øy» for kanalisera trafikken. Utgår
KV 1178 Kalderasvegen, KV 1173 Liavegen og Kalvanesvegen	Fartsdemparar	Utført 2015
Landro skule	P-plass, av-/på-stiging og bussløyfe	P-plass og av/på stiging er ferdig asfaltet. skilting og bussholdeplass langs fv ferdigstiller februar 2016.
KV 0038 Landrodalen	Nedsett fartsgrense	Utført 2014
KV 0038 Landrodalen	Fartsdemparar	Utført 2015
(KV) Ågotnes skule, mellom tannlege og barnehage	Ca 80 m fortau med lys	Ikkje utført. Ventar på utbygging av Ågotnes barnehage. Reguleringsplan pågår
KV 1000 Steinsvikvegen (Søre Bildøy)	Nedsett fartsgrense og fartsdempar	Utført
KV 1000 Steinsvikvegen (Søre Bildøy)	Utviding av fortau	Utført
Møvik, veg ned til kyrkjekaien	1 veglys	Utført 2013
Anglevik	Sperring til GS-veg	Ikkje utført
Brattholmen skule	P-plass, av/på-stiging	Ikkje utført. Reg.plan føreligg. Omfang blir vesentlig meir en det som er bevilga.
KV 1146 Idrettsvegen	Skilt for skule/ barnehage og nedsett fartsgrense	Utført 2014 Utført 2014, 40 km/t
KV 1146 Idrettsvegen v/ kryss til Trollhaugmyra	Heva gangfelt, etablering av fortau sørover	mindre endring av reg.plan Straume Næringspark ble sendt inn til Kommunen den 17.12.2015. opparbeiding vert utført 2016.
KV 1146 Idrettsvegen	Ferdigstilla busslomme	Ventar på rundkøyring og Indremisjonshuset
KV 1010 Hjelteryggsvegen	30-sone rundt skulen	Vurderast på nytt
KV 0047 Bildøyvegen	Etablera GS-veg : Anbod for reguleringsarbeid Ferdigstilla reguleringsplan Kalkyle	Utført 2014 Pågår. Kr 38 300 000,- eks mva
Misje/Solsvikbrua	Gangveg under Solsvikbrua opp til FV 561	Ikkje utført
Kolltveit skule (nytt tiltak på prioritert liste)	Utbetring av av- /på-stiging og snu-sløyfe og grusa gangveg frå	Utført 2014

2014)	busslomme	
Storhilderen	Asfaltering	Ikkje utført
Tranevågen ungdomsskule	Leskur	Ikkje utført
Knappskog skule	1 veglys på p-plass for av/påstigning	Utført
Brattholmen skule	1 veglys på p-plass for av/påstigning	Utført

## Tiltak på kommunale vegar: pågåande arbeid eller andre løysingar. Status 28.01.16

Utført	Vert utført 2016	Ventar på andre tiltak	Ikkje utført
--------	------------------	------------------------	--------------

Veg	Tiltak	Status/Utført
Grønamyrsvegen	Eitt heva gangfelt + oppgradering av to stk	Gangfelt v/politi utført. Gangfelt midt på er satt på vent grunna utbygging. Gangfelt v/rundkjøring blir opparbeid når Bkk har løysning på strømtilførsle.
Botnafjellsvegen til Straumfjellsvegen	Heva gangfelt	Ikkje utført
KV 1146 Idrettsvegen, Smålonane v/kryss til idrettsvegen	Heva gangfelt	Utført 2013
Bjørøy v/innkøyring til Polleide	Sladrespegl	Privat veg. Vert ikkje utført
Angeltveitvegen	Utbetring av veg + GS-veg	Utført 2013 og ferdig 2014
KV 0062 Hølmavegen, mot Syltøy skule	Nedsett fartsgrense	Vurdert som ikkje naudsynt
KV 0063 Heimagardvegen	Nedsett fartsgrense og merking av eksisterande dempar	Utført 2015
Grønamyrsvegen	Fortau og vegbelysning 6 stk	Innhentar pristilbod-jan. 2016
Valavegen	Utbetring - utgliding av natursteinsmur	Oppstart entreprenør feb 2016
Storevarden, bak Sotra bruk	Utbetring i samsvar med reg.plan	Utført-asfaltering gjenstår
Ågotnes Barnehage	Gangveg og Overgangsfelt + Intensivbelysning	Eirik Milde tar det i prosjektet for barnehagen
MISJE SKULE, PRIVAT VEG	Ny vegtilkomst til sjø	Arbeid pågår – planlagt ferdig feb. 2016.