

## Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

# RAPPORTERINGSSKJEMA 2015

Adresse: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkiv, Postboks 7900, 5020 Bergen

Elektronisk adresse: [hfk@hfk.no](mailto:hfk@hfk.no)

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta **skal** fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

### Søkjjar (kommune)

Namn:	Askøy kommune - Teknisk		
Adresse:	Klampavikvegen 1		
Postnr./stad:	5300 KLEPPESTØ		
Org.nr.:	895886912		
Kontonr.:	6515 0605509	Prosjektnr.:Rekkverk Liavegen	Ressursnr.:85153

### Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Thorbjørn Pedersen	Telefon: 5615 8092
E-post:	<a href="mailto:thpe@askoy.kommune.no">thpe@askoy.kommune.no</a>	Mobil: 9301 3095

### Tidsråme for tiltaket

Oppstartsdato:	25.02.2016
Ferdigstilt:	31.08.2016

### Totaltkostnad

Tildelt tilskotssum:	175.000
Totalkostnad (eks mva):	300.000
Eigenandel (eks mva):	125.000

## Skildring av tiltaket som er gjennomført

I skildringa av tiltaket som er gjennomført:

- *Vegen langs Tresvatnet er smal og dårlig. Det er mye trafikk på veggen både av gående, ridende og biler pga den er innfartsveg til et populært turområde.*
- *For et par år siden skjedde en utforkjørsel på strekningen – ut i vatnet og bilføreren omkom.*
- *Arbeidet med forsterking av veggen har pågått siden slutten av februar. Nå er nytt dekke og rekkverk fullført. Arbeidet er utført delvis med innleide maskiner og delvis med egne mannskap og maskiner.*

- *Det blir sikrere å ferdes langs veggen*

- *Tiltaket er for både gang- og biltrafikken.?*

Endring

- *Vi har funnet at det er behov for at det settes opp rekkverk over lenger avstand enn planlagt*

Status

*Arbeidet er fullført – se vedlegg*

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

Florvåg 26.08.2016

Thorbjørn Pedersen - prosjektleder